

**DODATEK Č.1****SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2017

**CES 17 3 3 / 17**

a

**Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.**

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED], č. [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Davidem Jírotou, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:**

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) změna ceny díla
- c) účinnost smlouvy a registr smluv

## 1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.8.2017

1.2 Odůvodnění: podrobně zaznamenáno ve změnovém listu č. 1 (Prodloužení výkopu v ulici Hraniční z důvodu odlišné polohy vodovodního potrubí a nezaznamenané vodovodní přípojky v GIS a PD).

## 2. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění textu

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 2 859 210,49 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3 459 644,68 Kč.

cena víceprací a méněprací celkem 483 379,54 Kč (bez DPH)

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 se cena předmětu mění.

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě a změnového listu č.1, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 342 590,03	21	4 044 533,94

### 3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.5 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne

  
ce, Přítkovská 1



Ing. Bronislav Špičák

Mgr. David Jirota

generální ředitel

předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Z.E.R.O. STAV Inženýring

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	Název, adresa				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 14.7. 2017	
Název akce: <b>TP037167 Teplice, Emílie Dvořákové – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V celé délce výkopu řadu 2 byla zjištěna podzemní voda, kterou projektová dokumentace nepředpokládala. Je nutné čerpání vody a pokládka drenážního potrubí se štěrkem. K přepojení vodovodní přípojky pro společnost Arriva bude provedena úprava tvarovek potrubí s ohledem na skutečnou polohu stávajících inženýrských sítí. V místní komunikaci zjištěny další nepředpokládané vrstvy původní skladby podkladu vozovky, mocnost podkladních vrstev beton a železobetonu do 500mm.					
<b>Odůvodnění posunutí termínu realizace:</b>					
Prodloužení výkopu v ulici Hraniční z důvodu odlišné polohy vodovodního potrubí a nezaznamenané vodovodní přípojky v GIS a PD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 483 379,54 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>3 342 590,03 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.8.2017 <b>24</b> kalendářních dní dvacetčtyři kalendářních dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>483 379,54 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 504 438,46 Kč bez DPH, tj. <b>17,65 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 21 058,92 Kč bez DPH, tj. <b>0,74 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 504 438,46 Kč bez DPH, tj. 17,65 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 21 058,92 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 30					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

# PRIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 31.7.2017

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 31-07-2017

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 31-07-2017

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 31.7.17

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 31.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.