

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S944/2025/156****Oprava lesních cest v revíru Slavětice, LS Vodňany ze dne 30. 5. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě

Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství jižní Čechy  
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**MARES Pro s.r.o.**

se sídlem U Samotníčku 359, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 061 49 235

DIČ: CZ06149235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26299

zastoupená: Ing. Petrou Marešovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: Jiří Mareš, jednatel a stavbyvedoucí

tel.: 602 160 904, e-mail: stavby@marespro.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 5969313329/0800

datová schránka: wncjq55

další údaje: (bankovní spojení, číslo účtu / korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S944/2025/156 Oprava lesních cest v revíru Slavětice, LS Vodňany (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2025 smlouvu o dílo č. S944/2025/156, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava lesních cest v revíru Slavětice, LS Vodňany“ (dále jen „smlouva“), a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní smlouvě a výkazu výměr (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla zahrnující méněpráce a vícepráce, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu stavby a položkovém rozpočtu prací (příloha č. 1 dodatku), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH:        | 474 797,04 Kč        |
| Cena méněprací bez DPH:              | -19 241,28 Kč        |
| Cena víceprací bez DPH:              | 38 999,37 Kč         |
| <b>Konečná cena za dílo bez DPH:</b> | <b>494 555,13 Kč</b> |

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 494 555,13 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc pět set padesát pět korun českých třináct haléřů) bez DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....





Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Petra Marešová**

jednatelka společnosti

MARES Pro s.r.o.

**MAREŠPRO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>Změna č: 1</b>                                     |                                              |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>Datum změny: 10. 9. 2025</b>                       |                                              |                                                                     |
| <b>Název veř. Zakázky: Oprava lesních cest v revíru Slavětice, LS Vodňany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
| <b>Zhotovitel: MARES Pro s.r.o.</b><br><b>U Samotníčku 359</b><br><b>377 01 Jindřichův Hradec</b><br><b>IČO: 061 49 235</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b><br><b>Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové</b><br><b>500 08 Hradec Králové</b><br><b>IČO: 421 96 451</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
| <b>Název akce (majetku):</b><br>LC U Rybníčka Brloh<br>LC Kocourák<br>LC Skalka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Charakter akce:</b><br>Neinvestice            | <b>Čísla objektů:</b><br>SO 01, SO 02,<br>SO 03       | <b>Stavební díly:</b><br>1, 5, 9             |                                                                     |
| <b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vynechání pravého příkopu na lesní cestě U Rybníčka Brloh ve staničení 0,007 – 0,075.</li> <li>• Výměna potrubí stávajícího trubního propustku na lesní cestě Kocourák ve staničení 0,379.</li> <li>• Vyspravení nově vzniklých výtluků na LC Skalka ve staničení 0,3 – 0,9.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příkop bude vynechán z důvodu jeho nepotřebnosti ve vztahu k odtokovým poměrům povrchové vody v okolí.</li> <li>• Při obnažení stávajícího propustku bylo zjištěno, že starý propust tvořený ze skládaného kamene je již z větší části rozpadlý, a tedy nefunkční. Bude nahrazen PVC potrubím DN 400.</li> <li>• V mezičase od přípravy oprav vznikly na LC Skalka vlivem těžby dřeva v okolí cesty výtluky, a to zejména v úseku u skládkovišť dřeva v km 0,330 a v prudkém stoupání od km 0,800.</li> <li>• Z důvodu provádění oprav nad rámec původní smlouvy, bylo dohodnuto prodloužení termínu o 15 dní.</li> </ul> |                                                  |                                                       |                                              |                                                                     |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>Datum:</b>                                         | <b>Podpis:</b>                               |                                                                     |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b> |                                                       | Ne                                           |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>               |                                                       | Ne                                           |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                       | Termín dokončení do: 30. 9. 2025             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>do ceny:</b>                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                       | <b>I: 0,0 Kč</b><br><b>N: -19 241,28 Kč</b>  | Bilance:<br><b>N: -19 241,28 + 38 999,37 = 19 758,09 Kč bez DPH</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                       | <b>I: +0,0 Kč</b><br><b>N: +38 999,37 Kč</b> |                                                                     |
| <b>Konečná celková cena akce po změně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>474 797,04 + 19 758,09 = 494 555,13 Kč bez DPH</b> |                                              |                                                                     |

|                                       |                                                   |                              |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                       | <b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b> | <b>494 555,13 Kč bez DPH</b> |         |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>  | Ing. Petra Marešová                               | Datum: 12. 9. 2024           | Podpis: |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>  | ██████                                            | Datum: 12. 9. 2024           | Podpis: |
| <b>Přílohy: položkový výkaz výměr</b> |                                                   |                              |         |
| <b>Poznámka:</b>                      |                                                   |                              |         |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2025\_11(VP)  
Stavba: Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce



KSO:  
Místo: revír Slavětice

CC-CZ:  
Datum: 10.9.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
MARES Pro s.r.o.

IČ: 061 49 235  
DIČ: CZ06149235

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                          |                       |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                          | 19 758,09             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>19 758,09 | Výše daně<br>4 149,20 |
|                         | 12,00%               | 0,00                     | 0,00                  |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                          | 23 907,29             |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MAREŠPRO

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 199/2025 11(VP)

**Stavba:** Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce

Místo: revír Slavětice

Datum: 10.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: MARES Pro s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                    | <b>19 758,09</b>   | <b>23 907,29</b> |
| MP - SO                   | LC U Rybníčka Brloh - méněpráce    | -19 241,28         | -23 281,98       |
| 01                        |                                    |                    |                  |
| VP - SO                   | LC Kocourák - vícepráce            | 9 447,87           | 11 431,97        |
| 02                        |                                    |                    |                  |
| VP - SO                   | LC K Petru a LC Skalka - vícepráce | 29 551,50          | 35 757,40        |
| 03                        |                                    |                    |                  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce

Objekt:

MP - SO 01 - LC U Rybníčka Brloh - méněpráce

KSO:

Místo: revír Slavětice

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

MARES Pro s.r.o.

IČ:

061 49 235

DIČ:

CZ06149235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-19 241,28</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | -19 241,28         | 21,00%            | -4 040,67        |
| snížená      | 0,00               | 12,00%            | 0,00             |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-23 281,95</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce  
Objekt: MP - SO 01 - LC U Rybníčka Brloh - méněpráce

Místo: revír Slavětice Datum: 10.9.2025  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: MARES Pro s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -19 241,28

D HSV Práce a dodávky HSV -19 241,28

D 1 Zemní práce -19 241,28

|   |   |           |                                                                                                       |    |        |         |            |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------------|
| 1 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 24,480 | -420,00 | -10 281,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------------|

|            |                                                                                                                                                             |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP         | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102</a>                                   |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | "km 0,007-0,075 P - nový příkop"68*(0,8*0,9/2)                                                                                                              |  |  |  | 24,480 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                        |    |        |         |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|----------------|
| 2 | K | 162503111 | Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn přes 2000 do 3000 m | m3 | 24,480 | -350,00 | -8 568,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                                |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP         | Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 přes 2000 do 3000 m |  |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162503111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162503111</a>      |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | "km 0,007-0,075 P - nový příkop"68*(0,8*0,9/2)                                                                                 |  |  |  | 24,480 |  |  |  |

|   |   |           |                                              |    |        |        |         |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|--------|---------|----------------|
| 3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 24,480 | -16,00 | -391,68 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|--------|---------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP         | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru               |  |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a> |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | 24,480                                                                                                                    |  |  |  | 24,480 |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce

Objekt:

**VP - SO 02 - LC Kocourák - vícepráce**

KSO:

Místo: revír Slavětice

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

MARES Pro s.r.o.

IČ:

061 49 235

DIČ:

CZ06149235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 447,87**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 447,87    | 21,00%     | 1 984,06  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 431,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce  
Objekt: VP - SO 02 - LC Kocourák - vícepráce

Místo: revír Slavětice Datum: 10.9.2025  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: MARES Pro s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |           |                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 9 447,87          |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |           |                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 9 447,87          |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce       |     |           |                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 0,00              |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                |     |           |                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 4 410,00          |                 |
| 1                                       | K   | 463211153 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce                                                                                                          | m3 | 1,800    | 2 450,00     | 4 410,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP                                      |     |           | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                              |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                                      |     |           | "oprava čela propustku v km 0,379"1,8                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 5 037,87          |                 |
| 2                                       | K   | 919551112 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm                                                                                                                         | m  | 5,000    | 150,00       | 750,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP                                      |     |           | Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                              |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919551112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919551112</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 3                                       | M   | 56241111  | trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm                                                                                                                                                                           | m  | 5,075    | 844,90       | 4 287,87          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP                                      |     |           | trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                      |     |           | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce

Objekt:

VP - SO 03 - LC K Petru a LC Skalka - vícepráce

KSO:

Místo: revír Slavětice

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

MARES Pro s.r.o.

IČ:

061 49 235

DIČ:

CZ06149235

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**29 551,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 29 551,50   | 21,00%     | 6 205,82  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**35 757,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Slavětice - Vícepráce  
Objekt: VP - SO 03 - LC K Petru a LC Skalka - vícepráce

Místo: revír Slavětice Datum: 10.9.2025  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: MARES Pro s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 29 551,50

D HSV Práce a dodávky HSV 29 551,50

D 5 Komunikace pozemní 29 551,50

|   |   |           |                                                                          |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 29,850 | 990,00 | 29 551,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP         | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným    |  |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111</a> |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | "LC Skalka"                                                                                                               |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | 8*0,15                                                                                                                    |  |  |  | 1,200  |  |  |  |
| VV         | 5*0,15                                                                                                                    |  |  |  | 0,750  |  |  |  |
| VV         | 12*0,15                                                                                                                   |  |  |  | 1,800  |  |  |  |
| VV         | 90*2,9*0,1                                                                                                                |  |  |  | 26,100 |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 29,850 |  |  |  |