

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0147/M6100/23 pro kanalizaci
č. 0148/M6200/23 pro vodovod (objednatele)
č. 149300/23 (zhotovitele)
ze dne 4.10.2023
na provedení stavebních prací pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. U Výstaviště, P7“
a
„Obnova vodovodního řádu, ul. U Výstaviště, P7“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204

zastoupena:

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi, z důvodu koordinace stavby s dalšími zakázkami a na základě požadavku provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel **neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- kanalizace – hloubení jámy pro boční vstup (ČPHZ)
- zemní práce ze zadávacího rozpočtu, přesun hmot

- zastropení bočního vstupu
zákrytová deska bočního vstupu, dodávka a montáž dle zadávacího rozpočtu
- vstupní šachta ŠI (ČPHZ - kolize horkovod)
zemní práce ze zadávacího rozpočtu, přesun hmot
- sekční šachta ČPHZ pro zděný úsek u ŠIA (dl.7,3m)
zemní práce za zadávacího rozpočtu, přesun hmot, hlavní řad, zděná stoka, trouba
vejce 70/125 CVP dodávka a montáž
- šachta ČPHZ pro Š9
zemní práce ze zadávacího rozpočtu, přesun hmot

3.1.2 zhotovitel **provede** tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- kanalizace - změna způsobu hloubení jámy pro boční vstup (ČPHZ)
zemní práce prováděné hornickým způsobem, základy, kovové doplňkové konstrukce, přesun hmot
- změna zastropení bočního vstupu
prefabrikované panely, dodávka a montáž, jeřábnické práce
- propoj vodovodu VI v místě LB 1.3 směr Výstaviště
trubní vedení, dodávka a montáž
- vstupní šachta ŠI (ČPHZ - kolize horkovod)
zemní práce prováděné hornickým způsobem, základy, kovové doplňkové konstrukce, přesun hmot
- šachta ČPHZ pro zděný úsek u ŠIA (dl.7,3m)
zemní práce prováděné hornickým způsobem, základy, kovové doplňkové konstrukce, přesun hmot, hlavní řad, zděná stoka včetně přesunu hmot a obetonování, horkovod
- šachta ČPHZ pro Š9
zemní práce prováděné hornickým způsobem, přesun hmot, základy, kovové doplňkové konstrukce, přesun hmot, Šachta, konstrukce šachty, vyzdění stoky v délce šachty
- těžní šachta ŠV
zemní práce prováděné hornickým způsobem, přesun hmot, kovové doplňkové konstrukce, základy, trubní vedení, ON (projekt, součinnost PVK), obnova povrchů

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 5.1 o nový odstavec 5.1.1, který zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	6 899 604,81 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 849 354,83 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	7 748 959,64 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	73 373 112,64 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 899 604,81 Kč

Celková cena bez DPH	80 272 717,45 Kč
DPH 21 %“	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/1/M61/00	Rekonstrukce kanalizace	46 862 889,43 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		dodatek č. 2 - vícepráce	7 335 181,79 Kč
		- méněpráce	- 849 354,83 Kč
		celkem za akci	53 348 716,39 Kč

	1/4/M62/00	Obnova vodovodního řadu	26 510 223,21 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		dodatek č. 2 - vícepráce	413 777,85 Kč
		- méněpráce	0,00 Kč
		celkem za akci	26 924 001,06 Kč
		CELKEM za obě akce	80 272 717,45 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
 - č. 2 – Plná moc

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
