

Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování zpevněných ploch, středisko Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48

	výkop přípojky NN + přívod pro nabíjecí stanici	10.-13.9.	
	montáž přípojky NN + přívod pro nabíjecí stanici	15.-17.9.	
	zásyp výkopu přípojky NN + přívod pro nabíjecí stanici	17.-19.9.	
	stěrkování fasády výtahové šachty	18.-20.9.	
	vrchní omítka výtahové šachty	29.-30.9.	
	montáž KZS fasáda od zakl.lišty nahoru	17.9.-15.10.	
	montáž KZS fasáda soklová část	20.-30.10.	
	AL dveře	29.-30.9.	
	hromosvod	15.-20.10.	
	dokončení střechy	23.9.-10.10.	
	podbití z palubek	23.9.-10.10.	
	dešťová kanalizace	20.-30.10.	
	splašková kanalizace	20.-30.10.	
	základ pro nabíjecí stanici	22.-25.9.	
	parkoviště vč.asfaltu	1.-15.10.	
	chodníky	15.-30.10.	
	štukové omítky 1.pp - 3.np	8.-25.9.	
	sdk příčky + podhledy 1.np	1.-27.9.	
	sdk příčky + podhledy 2.np	3.9.-6.10.	
	sdk příčky + podhledy 3.np	5.9.-18.10.	
	dlažby + obklady 1.pp	23.9.- 4.10.	
	dlažby + obklady 1.np	30.9.- 9.10.	
	dlažby + obklady 2.np	7.-15.10.	
	dlažby + obklady 3.np	13.-22.10.	
	malby + nátěry zárubní	7.-25.10.	
	kompletace ZTI + ÚT + elektro + VZT	20.-30.10.	
	kotelna	6.-10.10.	
	vinylové podlahy	do 10.11.	
	kuch.linky	do 10.11.	
	vnitřní dveře	do 30.10.	
	vnitřní zábradlí	do 30.10.	