



**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 251/2024/OR „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**  
**Smluvní strany**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Mohelnice</b>          |
| Se sídlem:         | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupen:         | Ing. Pavlem Kubou, starostou    |
| IČ:                | 00303038                        |

a

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>Elektropráce Spáčil s.r.o.</b>                    |
| Se sídlem:         | I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice |
| Zastoupen:         | Tomášem Spáčilem, Jednatel                           |
| IČ:                | 26853639                                             |

**2.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 30.09.2024 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 5 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla. Objednatel se rozhodl pro výměnu vstupního portálu vrat hlavního vstupu do budovy radnice. Objednatel se rozhodl provést zrestaurování portálu a zároveň do tohoto portálu vyrobit i nová vstupní vrata do budovy radnice. Obnova portálu je vysoce kvalifikovanou restaurátorskou prací, která je na stavebním trhu dlouhodobě nedostatkovým artiklem. Z tohoto důvodu radnice byla nucena akceptovat termín dokončení obnovy portálu restaurátorskou společností s termínem plnění do dne 17.10.2025. Bez dokončení restaurátorských prací na vstupním portálu nemohou být dokončeny stavební práce zhotovitele na opravě vnější fasády a její výmalby včetně zapravení ostění a výmalby interiéru.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 2 odstavce 2, se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 5 změnit článek III. odst. 1 smlouvy o dílo takto:  
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Předpokládaný termín zahájení provádění díla: | 01. 11. 2024 |
| Termín provedení díla nejpozději do:          | 01. 11. 2025 |

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

### **3. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.08.2025 usnesením č. 2364/91/RM/2025.

**Příloha č. 1:** Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

V Mohelnici dne 19.09.2025

---

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta

---

za zhotovitele  
Tomáš Spáčil  
jednatel společnosti