

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/081

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/25/081**

Číslo zhotovitele: **S250219**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupený:

RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

IČ: 25538543

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-9623140297/0100

Zastoupený:

Liborem Kočvarou, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13.3.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/081 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce tepelných rozvodů z K3 – Ukrajinská 2a**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny termínu provádění díla, neboť došlo k posunu zahájení prací na díle a předání a převzetí staveniště v návaznosti na delší dobu nutnou k vypořádání požadavků vznesených městskou částí v postavení správce dotčených veřejných ploch, zejména k podmínkám složení kauce.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. *Časový harmonogram provedení díla:*

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 2. 5. 2025 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 15. 8. 2025 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 30. 9. 2025 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 30. 9. 2025 |
| 2.5. provedení topných zkoušek | do 31.12.2025, po výzvě Objednatele |

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | 3. 6. 2025 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 18. 9. 2025 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 28. 11. 2025 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 28. 11. 2025 |
| 2.5. provedení topných zkoušek | do 31.12.2025, po výzvě Objednatele |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva