

II/361 Jevišovice most 361-007 - DSP/PDPS, SP, IČ

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Michle
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 z 11. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Nutnost dořešení nesouhlasu jednoho z vlastníků, zdlouhavé vyjednávání podmínek pro udělení souhlasu, které vyvolalo i nutnost úpravy dokumentace – opěrné zdi, záborového elaborátu a chodníku.

Přepřipování dokumentace s oħledem na požadavek stavebního úřadu.

Z dokumentace se na základě vyhovění žádosti o zúžení předmětu povolení dle § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vypouští objekty SO 135, 254 a 431.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy

do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ

do 31. 8. 2025

Dřívější plnění je možné-

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.999.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. I — kalkulace ceny.

V Praze dne


V Brně dne



Ing. Petr Košan

jednatel

AFRY CZ s.r.o.



19.09.2025 07:42:12

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP/PDPS celkem	1 010 000
-----------------	-----------

Soupis prací (SP) celkem	80 000
Inženýrská činnost (IČ) celkem	95 000

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	500
---	-----

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	160	80 000
průzkum inženýrských sítí	120	60 000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	320	160 000
Vícepráce dle dodatku č. 1 - výškopisné a polohopisné doměření nově dotčeného území	90	45 000
Průzkumy celkem		345 000

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	320	160 000

Vícepráce na projekčních pracích dle dodatku č. 1	234 000
Vícepráce na projekčních pracích dle dodatku č. 2	75 000
Cena celkem bez DPH*	1 999 000

*Součet cen DSP/PDPS, SP, IČ, Průzkumy celkem, Záborový elaborát, Vícepráce dle dodatků č. 1 a 2.

V Praze dne

Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.