

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. července 2025

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Kamenná Horka**
se sídlem: Kamenná Horka 29, 568 02 Svitavy
zastoupen: Lucií Podborskou, starostkou
telefon: +420 721 658 703
e-mail: obec@obeckamennahorka.cz
IČ: 002 76 812
DIČ: CZ00276812
(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: **Petr Nevrkla**
se sídlem: Karle 77, Svitavy 568 02
telefon: +420 736 664 090
e-mail: NevrklaPetr@seznam.cz
IČ: 435 08 731
DIČ: CZ43508731
(dále jen zhotovitel)

2. Obsah dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je vypořádání víceprací v rámci zakázky „Vsakovací objekt dešťových vod ze zpevněných ploch“ na základě změnového listu č. 01.
- 2.2 Vícepráce popsané ve změnovém listu vyplynuly ze skutečného stavu na stavbě a byly odsouhlaseny technickým dozorem i zadavatelem.

- 2.3 Na základě provedených víceprací se cena díla zvyšuje o 44 836 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 194 407 Kč bez DPH.
- 2.4 Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01 s příslušným oznámením změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kamenné Horce dne ...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Kamenná Horka
Lucie Podborská
starostka

Petr Nevrkla

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Nevrkla Petr, Karle 77, Svitavy, 56802, DIČ: CZ7312043519		
Investor:	Obec Kamenná Horka	Datum: 4.8 2025	
Název akce:	„Vsakovací objekt dešťových vod ze zpevněných plochy“		
Způsob odeslání / předání	osobně		
datum: 9.9 2025			
Předmět změny:			
Navýšení zemních prací.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě skutečného umístění vsakovacího objektu, bylo dohodnuto, že dojde k odtěžení násypu nad stávajícím objektem.			
Náklady spojené s výše uvedeným jsou:			
- Odtěžení násypu, terenní úpravy včetně osetí – celkem 44836,- Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlas			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou			
Příloha: - není uvedeno			