

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/642 BRNO, UL. ROKYTOVA (SVATOPLUKOVA-KOMPRDOVA)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2025 a dodatku č.1 ze dne 21.8.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- po odfrézování vozovky byla provedena pochůzka po stavbě a bylo zjištěno, že plánovaný rozsah výměry sanací podkladní asfaltové vrstvy musí být větší, než se předpokládalo,
- z geodetického zaměření vyplynuly méně práce na obrusné a ložní vrstvě, zejména po vybourané přídlažbě bylo nutno odstranit strávené betonové lože (patky) a nahradit ho vrstvou ACP, aby byla zajištěna únosnost vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 639 792,06 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne

V Brně, dne



Ing. Mirko Zeman Ing. Michal Flám

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.




22.09.2025 10:01:09

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje





Stavba: MR2 II/642 Brno, ul. Rokytova (Svatoplukova - Komprdova)
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

SO 101

[illegible]