

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2273/2024/2025/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00279920

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2273/2024/OI/VZ ze dne 16.9.2024

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

2.

YUCON CZ, s.r.o.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
zastoupena: Ing. Martinem Naděm, jednatelem

IČO: 29184771

DIČ: CZ29184771 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 131-2841760257/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2273/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV – zastřešení odpadového hospodářství**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání. Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

čl. I.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1. tohoto článku smlouvy vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Cena díla dle nabídky zhotovitele	4 868 041,45 Kč
Méněpráce (EL 01)	-95 212,14 Kč
Vícepráce (EL 01)	1 283 753,54 Kč
Cena díla celkem	6 056 582,85 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č.5.

čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08152/RM2226/114 ze dne 16.9.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2273/2024/OI/VZ ze dne 16.9.2024 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Evidenční list č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele



Ing. Martin Nadř, jednatel YUCON CZ, s.r.o.



Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby "ÚCOV - zastřešení odpadového hospodářství"		Císlo SO/PS / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 01
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 15.9.2024: Smlouva objednatel a 2273-2024/O-VZ			
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 36 Ostrava, IČO: 00845451		
Zhotovitel:	YUCON CZ, s.r.o., Tufánka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 29184771		
Gen. projektant (autorský dohled):	MPA ProjektStav s.r.o., [redacted] Ostrava, IČO: 28634463		
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a s., Nadražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 06 Ostrava, IČO: 45193673		
Popis a zdůvodnění změn:			
1) V rámci zemních prací bylo pod původní vrstvou asfaltového krytu deniklizováno neočekávaně souvrství vislév skládající se z konstrukční vrstvy tvořené betonem o průměrné tloušťce cca 250 mm a vrstvy betonové síťovky tloušťky 0,90 mm o průměrné tloušťce cca 400 mm. Tyto skutečnosti byly nepředvídatelné, navrhuje se úprava rozsahu práce výkopových a konstrukčních prací tak, aby odpovídaly reálným geotechnickým podmínkám a zajišly proveditelnost díla v souladu s technickým a kvalitativními požadavky, konkrétně se navrhuje osazení původní betonové vislévy v plném rozsahu a následné provedení sklady živé žné konstrukce dle projektové dokumentace		Celkové VCP:	Celkové MP:
2) V rámci realizace ležaté části kanalizace pro odvodnění dešťových vod ze střešní konstrukce došlo při výkopových pracích ke kolizi se subteránním betonovým blokem neznámého původu který nebyl zachycen v projektové dokumentaci. Z důvodu této nepředvídatelné překážky se navrhuje úprava trasy vedení kanalizačního potrubí. Současně byl optimalizován typ kanalizačního potrubí, přičemž původně navržený materiál se navrhuje nahradit materiálem s vhodnějšími technickými parametry odpovídajícímu upravenému uložení a chování na stávající kanalizační síti. Z důvodu nevhodnosti vyloučeného materiálu pro účelovné využití - jedná se převážně o sytlé směsi se zvýšeným podílem stavebního odpadu, zejména fragmenty pálených cihel - se navrhuje zbytkový zárys provést osazením zárysových materiálů s požadovanými technickými vlastnostmi (tuhlost, únosnost, trvanlivost).			
3) Stavební objekt je olávaná konstrukce, proto se navrhuje změna nátěru celkové konstrukce na vyšší stupeň agresivity prostředí			
Cena celkem:		986 681,05	65 821,74
Časový vliv na plnění SdD: NEMA VLIV		253 997,85	29 390,40
		43 174,84	0,00
		1 283 753,54 Kč	95 212,14 Kč
			1 188 541,40 Kč
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%
1 283 753,54	95 212,14	1 378 965,68	28,33%
Celkový cenový nárůst (VP+MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
1 188 541,40	24,42%	4 868 041,45	6 056 582,85
Zde jednoznačně uvést vztah na základě 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvýšení par. § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku			
odstavec 4, § 222	odstavec 5 § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
Přílohy:		Počet paré Příjemce:	
1) Rekapitulace stavby		1 x Zhotovitel	
2) Změnové rozpočty		1 x Objednatel	
3) Fotodokumentace		1 x TDS	
		1 x Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	souhlasím	jmeno	datum 5.8.2025 podpis
Objednatel:	souhlasím	jmeno	datum 11.8.2025 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jmeno	datum 11.8.2025 podpis
TDS:	souhlasím	jmeno	datum 11.8.2025 podpis
zástupce TDS:	souhlasím	jmeno	datum 11.8.2025 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			