

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

objednatel 1: **2025-0012-1**

objednatel 2: **320/OI-St/24-SZ-D1**

Zhotovitel: 841/PCOV/002/2025/N2400060969

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

Objednatel 1: 1. člen sdružení na základě smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený: Ing. Lumírem Macurou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Lumír Macura, starosta města
b) technických: Ing. Petr Popek, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 172 e-mail: popek.petr@mubo.cz
Ing. Daliborem Třaskošem, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 147 e-mail: traskos.dalibor@mubo.cz

IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č. účtu: 1721638359/0800
(dále jen objednatel)

Objednatel 2: 2. člen sdružení na základě smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
702 23, Ostrava

Zastoupený: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitelem SSMSK
zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Lukšo, obchodně investiční náměstek SSMSK
b) technických: Ing. Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná
Ing. Daniela Trnková, vedoucí TSÚ střediska Karviná
tel. 595 392 360 e-mail: daniela.trnkova@ssmsk.cz
Ing. Bořivoj Jarek, pracovník střediska Karviná

IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 43-16732791/0100

(Město a SSMSK společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy

a

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Jiří Malík, Ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci

zástupce pověřených k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
b) technických: Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti,
Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná oblasti Sever
o.z. Morava,
Zdeněk Urbánek, stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti Sever
o.z. Morava
Radek Plecák, stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti Sever o.z.
Morava

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pro veřejnou zakázku:

Silnice č. III/46818, okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín

Na základě dohody všech smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0012 ze dne 13.01.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu ukončení a předání díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1. se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

- Méněpráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 5 (nezbytnost skupina 4 ZBV):

- Po náročných a dlouhotrvajících testech s únosností vysoce nestabilního podloží (jílovitá zemina) dochází k odpočtu předpokládaných sanačních prací na pláni i kolem inženýrských sítí, kde je zapotřebí změnit technologii sanace.

- U objektu SO 102 dochází k odpočtu prací původně předpokládaného způsobu sanace kolem teplovodního potrubí.

- Méněpráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 6 (nepředvídatelnost skupina 3 ZBV):

- S ohledem na nastalou situaci rozličnosti původních vrstev podloží dochází k odpočtu, projektovou dokumentací předpokládaných, přípravných a přidružených prací, bouracích prací a s tím souvisejícím nákladům na odvoz sutin.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

• Vícepráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 5 (nezbytnost skupina 4 ZBV):

- Po odfrézování pojízdné vrstvy bylo zjištěno, že v podloží se nachází nesourodé vrstvy, ze starých a poškozených dlažebních kostek. V rámci přípravných a přidružených prací, bylo potřeba podloží rozebrat a odvézt na skládku ve větším, než předpokládaném množství.

- V podkladní vrstvě se objevily i větší betonové nesourodé vrstvy, které bylo zapotřebí strojně vybourat a následně ve větším množství odvézt a uložit na skládku.

- V rámci stavby musí být přeložena plastová šachta, u vjezdu z na ul. Štefánikovu z důvodu původního umístění, nevhodného pro novou komunikaci okružní křižovatky. Šachta byla umístěna částečně v nové vozovce a částečně v chodníkovém pásu (v rozdílné výšce úrovně). Proto byla přesunuta celou plochou do chodníku.

- Z důvodu potřeby hlubší sanace pláně u inženýrských sítí, než bylo předpokládáno, je ve větší míře potřeba provést ručně odkop sítí, aby bylo možné provést sanaci metodou „Podkladu pláně ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM“.

- Odstranění pojízdné vrstvy odkrylo skutečné uložení teplovodního potrubí. Bylo zjištěno, že teplovod je výše než dle vyjádření ČEZ Teplárenská PD předpokládala. Sanace teplovodu musí být provedena ručním odkopem obnaženého potrubí, podbetonováním základové desky, uložení potrubí do chráničky a zasypání kamenivem zpevněným cementem a ochráněno ŽB deskou. Kabeláž, která je umístěna podél teplovodu bude umístěna do samostatného kanálu KOPOKAN 4.

- Důkladným rozbořem navrhovaného rozpočtu sadbových prací bylo zjištěno, že omylem nedošlo vyčíslení sadbových prací souvisejících s výsadbou trvalek. Tato skutečnost byla potvrzena projektanty

- Ve vazbě na nutnost realizace změn způsobu sanací výše popsaných došlo k prodloužení doby potřebné pro pominutí nepříznivých okolností a pro realizaci stavby a tím i prodloužení doby instalovaných dopravních opatření a PDZ.

• Vícepráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 6 (nepředvídatelnost skupina 3 ZBV):

- Po sérii dlouhotrvajících, projektanty navrhovaných testů sanačních postupů na nestabilním podloží pláně, byla projektanty autorského dozoru a geotechnikem stanovena sanace pláně metodou „Podkladu pláně ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM“ tl. 250 mm, která bude implementována na celé ploše pláně.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění

Upravuje se bod 3.1. následovně:

*Termín ukončení a předání díla se prodlužuje do **31. 10. 2025**.*

Zdůvodnění:

- extrémně nepříznivé počasí v měsících květen a červen 2025 (trvalý déšť), které na stavbu působily a jejichž důsledkem bylo nutné veškeré práce pozastavit. Dalším důvodem zdržení prací bylo zjištění neúnosných podkladních vrstev a hledání způsobu sanace pláně. Navrhované varianty nebylo možné za trvalého deště provést. Vše je dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.bohumin.cz

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 OK + napojení ulic Tř. Dr. E. Beneše a Štefánikova	5 165 445,20	1 084 743,49	6 250 188,69
Cena Dodatku č. 1	1 585 522,62	332 959,75	1 918 482,38
102 Napojení MK vč. Parkoviště	3 591 792,48	754 276,42	4 346 068,90
Cena Dodatku č. 1	1 941 641,39	407 744,69	2 349 386,72
191 Trvalé dopravní značení	106 214,60	22 305,07	128 519,67
192 Provizorní dopravní značení	132 911,20	27 911,35	160 822,55
Cena Dodatku č. 1	5 762,16	1 210,05	6 972,21
301 Vodovod	1 890 464,51	396 997,55	2 287 462,06
302 Úprava vodovodních přípojek	416 080,63	87 376,93	503 457,56
303 Kanalizace	4 142 011,91	869 822,50	5 011 834,41
304 Přípojky od uličních vpustí	1 677 874,79	352 353,71	2 030 228,50
401 Veřejné osvětlení	1 271 251,90	266 962,90	1 538 214,80
402 Přeložka vedení Nordic Telecom	300 182,23	63 038,27	363 220,50
403 Přeložka vedení NEJ.CZ			
501 Plynovod	1 130 127,26	237 326,72	1 367 453,98
SO 801 Sadbové úpravy	463 498,00	97 334,58	560 832,58
Cena dodatku č. 1	66 320,10	13 927,22	80 247,32
Ostatní a vedlejší náklady	333 445,29	70 023,51	403 468,80
CELKEM + dodatek č. 1	24 220 546,29	5 086 314,72	29 306 861,01

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část SSMSK	9 097 097,28	1 910 390,43	11 007 487,70
Cena Dodatku č. 1 (dle § 222 odst.5 a 6)	1 587 827,48	333 443,77	1 921 271,25
Z toho část Město Bohumín	11 524 202,72	2 420 082,57	13 944 285,30
Cena Dodatku č. 1 (dle § 222 odst.5 a 6)	2 011 418,81	422 397,95	2 433 816,76
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	24 220 546,29	5 086 314,72	29 306 861,01

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13.01.2025 zůstávají beze změn.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán digitálně, nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Bohumín č. 1054 / 71 na zasedání č. 71 dne 1. 9. 2025.

V Bohumíně dne

Ing.
Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.09.22
11:16:21 +02'00'

za objednatele č.1:
Ing. Lumír Macura
starosta města

V Ostravě dne

Ing. Jiří
Malík

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Malík
Datum: 2025.09.03
14:34:26 +02'00'

za zhotovitele:
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
STRABAG a.s.

V Ostravě dne

Ing.
Tomáš
Böhm

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Böhm
Datum:
2025.09.10
11:46:35 +02'00'

za objednatele č.2:
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel SSMSK

V Ostravě dne

Ing. René
Suchan

Digitálně podepsal
Ing. René Suchan
Datum: 2025.09.03
13:48:26 +02'00'

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava
STRABAG a.s.

Ing.
Jan
Lukšo

Digitálně podepsal Ing.
Jan Lukšo
Datum:
2025.09.10
11:29:28 +02'00'

Ing. Bohdan
Ježek

Digitálně podepsal
Ing. Bohdan Ježek
Datum: 2025.09.03
09:35:15 +02'00'

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz