

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL. M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. C 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024 č. 1054/2024/99 uzavřené dne 29. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2025 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Pro zpracování diagnostiky bylo nutné získat přístup k nosné konstrukci mostu, tj. z kolejiště, a proto bylo potřeba zajistit výluku na provozované dráze Správy železnic. Výluka byla schválena ve dnech 6. - 7. 5. 2025, v důsledku čehož nebylo možné dodržet původně předpokládaný termín předložení konceptu výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly změně čl. II odst. 6, který nově zní:

6. Termíny plnění:

Koncept výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 15. 10. 2025

Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.

Výstup z diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší objednatel odsouhlasené práce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 18. 9. 2025

V Brně, dne 18. 9. 2025

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., jednatel
CONSULTEST s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje