

DODATEK č.1 KE SMLouvě O DíLO č. 2112/2024-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: ...
Tel: ...
Email: ...

a

2. Zhotovitel:

RONYTRANS, s.r.o.

Sídlo: Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 53276
Zastoupený: Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti
IČO: 277 03 568
DIČ: CZ277 035 68
ID datové schránky: jhpx5fn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4478482/0800
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): ...
Tel: ...
Email: ...

(Společně také jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2112/2024-SML uzavřené na realizaci zakázky „**Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta**“

I. Úvodní prohlášení

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2112/2024-SML, (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací jejímž předmětem je provedení díla „Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta“ (dále jen „**dílo**“).
- V místě budovaného vzdouvacího objektu a navazujících příčných prahů, bylo při realizaci stavby zjištěno, že je podloží zvodnělé více než předpokládal projekt. U každého objektu bylo tak nutné zesílit vrstvu podkladního betonu a ŽB základové desky. Současně z důvodu zvodnělého terénu nelze provést navržené zazubení pod křídly objektů, namísto toho bylo navrženo vybudování základových desek v jedné rovině s následnou betonáží křídel objektů v celé výšce od základové desky po korunu objektu. Realizaci bylo současně nutné provádět v otevřeném výkopu. Vícepráce,

vícenáklady, méněpráce a méněnáklady jsou zohledněny ve Změnovém položkovém rozpočtu v příloze č. 1.

3. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran s ohledem na shora popsané změny v rozsahu díla a s tím spojenou změnu ceny, v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se účinností tohoto dodatku ruší a nahrazuje následujícím:
„1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 3.579.911,- Kč bez DPH
Cena méněprací: - 220.694,70 Kč bez DPH
Cena za provedení víceprací v rozsahu dodatku č. 1: 669.105,12 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně dodatku č. 1: 4.028.321,42 Kč bez DPH
Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy a dodatku č. 1 ve výši 4.028.321,42 Kč bez DPH.“
2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 669.105,12 Kč bez DPH, což představuje 18,691 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Rozsah díla se mění o činnosti popsané v tomto dodatku a příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto nedotčena. Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy o dílo neměla vliv na termín plnění díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. Smlouva o dílo, vč. ustanovení změněných tímto dodatkem budou vykládána v souladu s předmětem a účelem tohoto dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tato příloha:

Příloha č.1: Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 22.9.2025

V Brně dne: 31.8.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
RONYTRANS s.r.o.
Jiří Bednař
jednatel společnosti