

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-7370/2024

číslo jednací: 9876/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520042

a

Společnost s názvem:

„**VCTRM+SP+EX+SEU_TYCHO**“, založená Smlouvou o sdružení ve společnosti,

Zastoupena **Správcem a Společníkem 1: VECTORAMA s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 19772009, DIČ: CZ19772009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 391324

bank. spojení:xxx

zastoupena: Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem, Ing. Lászlem Szíkorou, jednatelem, Bc. Martinem Mykistou, DiS., jednatelem a Ing. arch. Dominikem Plevou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem,
místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva

a

Společníkem 3: EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 71057

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, jednatelem a Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

a

Společníkem 4: SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva, Ing. Stanislavem Žáčkem,
členem představenstva a Josefem Jančíkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24039.511

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2024 na zhotovení
Projektové dokumentace pro povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a
Dozor projektanta stavby s názvem „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) -
Choceň“ (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních
podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, souhlasí Objednatel s doplněním níže
uvedených poddodavatelů:

Sweco a.s., Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016, IČO: 26475081

HRDLIČKA spol.s r.o., náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227

PROPLYN CB s.r.o., Vrbenská 199/25, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice,
IČO: 26033828

Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 29379091

KOMOVIA s.r.o., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04363795

REMING CONSULT a.s., Tomášikova 14366/64a, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO:
35729023

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000

STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28695097

Zhotovitel prohlašuje, že nově doplňovaní poddodavatelé kromě spol. HRDLIČKA spol. s r.o. a STOSMOL, s.r.o., nebudou vykonávat činnosti, ke kterým byla Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení.

U nového poddodavatele HRDLIČKA spol. s r.o. a STOSMOL, s.r.o. Zhotovitel prokázal, že noví poddodavatelé splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původních poddodavatelů.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam subdodavatelů Smlouvy. Aktualizovaný Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam subdodavatelů Smlouvy.

1.2. Dále se smluvní strany dohodly na posun termínu odevzdání 4. dílčí etapy.

Důvodem posunu 4. dílčí etapy je nutnost zpracování nového podrobně koordinovaného technického řešení silničního nadjezdu na území EVL Orlice a Labe. Konkrétně se jedná o vyhnutí se přírodně nejceněnější lokalitě, stanovišti 2330 a do této lokality vůbec nezasahovat, jak finálním řešením stavby, tak v průběhu její realizace. Vzhledem ke složitosti dané lokality, kde dochází k velmi šikmému křížení železniční trati, silniční estakády, vodoteče a stanoviště 2330, se ve velmi stísněných podmínkách jedná o komplikované řešení. Řešení musí být odsouhlaseno a koordinováno s orgány ochrany přírody. V případě nenalezení optimálního řešení hrozí nové projednání a řízení EIA. Z tohoto důvodu je nutné již ve stupni DPS navrhovat řešení podrobněji se všemi dopady a důsledky pro zmiňované lokality. Jednání s orgány ochrany přírody aktivně probíhají.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku 3.5 PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Přílohy č. 5 Smlouvy

Termín 4. dílčí etapy se posunuje o 1 měsíc:

4. Dílčí etapa bude splněna do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, fakturace 70 % z položky č. 1 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla), DPS k připomínkám, Předávací protokol (pro Část Díla).

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku shora uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.3. Dále se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, dohodly na změně oprávněných osob za Zhotovitele. Zhotovitel předložil pro nové oprávněné osoby originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby. Aktualizovaná Příloha č. 6 Oprávněné osoby je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Smlouvy.

Přílohy:

- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby

- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

V Praze dne 22.9.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 8.9.2025

.....
Mgr. Markéta Svobodová
jednatel
VECTORAMA s.r.o.
na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti a Plné moci řádně oprávněn
podepsat za
„VCTRM+SP+EX+SEU_TYCHO“

8.9.2025

.....
Ing. László Szíkora
jednatel
VECTORAMA s.r.o.
na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti a Plné moci řádně oprávněn
podepsat za
„VCTRM+SP+EX+SEU_TYCHO“

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.6 EIR Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM) Předložení testovacího vzorku DiMS dle Harmonogramu plnění před začátkem modelovacích prací - cíl 3.5 EIR	Prezenční listina ze školení a Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 100 % položek č. 28 a 29 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Prověření technické proveditelnosti, územní průchodnosti a ekonomická náročnosti kolejové dispozice pro vlaky délky 740 m, dle Technické studie ŽST Choceň a prověření možnosti zachování místa zastavení v místě stávající ŽST Újezd u Chocně a další možnost připojení v ulici Vysokomýtská v Chocni, včetně projednání	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 100 % položek č. 14, 15, 16 a 17 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů Provedení místních šetření Návrh technického řešení DPS k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 70 % z položky č. 1 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	DPS k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)

5. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 30 % z položky č. 1 100 % položek č. 4, 6, 8, 18 100 % položek č. 20, 21 a č. 27 100 % položky č. 5 70 % z položky č. 25 70 % z položky č. 23 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Definitivní předání DSP se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části Bezpečnostní projekt Vizualizace k připomínkám Benefitová žádost k připomínkám Podání žádosti o povolení záměru	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 30 % z položek č. 25 a 30 % z položky č. 23 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Vizualizace po připomínkách Benefitová žádost po připomínkách	Předávací protokol (pro Část Díla)
7.a Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (max. 1 měsíc před etapou 7.b); fakturace 100 % položek č. 12, 10 a 11 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 EIR	Prezenční listina ze školení
7.b Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 70 % z položek č. 2, 3 a 13 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Předání PDPS v režimu BIM s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, k připomínkám Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 100 % položek č. 7, 9, 22, 24 a 30 % z položky č. 2, 3	PDPS v režimu BIM s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP po připomínkách, s návrhem ZTP na zhotovení stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)

9. dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele fakturace 70 % z položky č. 19 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Odevzdání aktualizace ZP k připomínkám (<i>vyhrazená změna závazku</i>)	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. dílčí etapa	do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 30 % z položky č. 13 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Povolení záměru v právní moci Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící zprávy	Povolení záměru v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol (pro část Díla)
11. dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu Objednatele fakturace 30 % z položky 19 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Odevzdání aktualizace ZP po připomínkách (<i>vyhrazená změna závazku</i>)	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. dílčí etapa	do 29 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 100 % položky č. 26 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Majetkoprávní vypořádání	Protokol o provedení díla
13. dílčí etapa	předpoklad 6 měsíců (v závislosti na zahájení 7.b Dílčí etapy) fakturace 100 % položky č. 30 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Dozor projektanta PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla) Výkaz poskytnutých služeb Dozoru projektanta při zhotovení PDPS - stručný popis a specifikace výkonů Dozoru projektanta
14. Dílčí etapa	38 měsíců fakturace čtvrtletně položky č. 31 (dle přílohy č. 4 SOD Rozpis Ceny Díla)	Dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 38 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta při realizaci <u>Stavby</u>

Termín Díla	dokončení	předpoklad do 12/2030 (v závislosti na zahájení 13. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby)
------------------------	------------------	---	---	--

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních – podnikový právník

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistentka specialisty na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Autorizovaný zeměměřický inženýr**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na geotechniku**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na požární bezpečnost**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinátor BOZP**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na inženýrskou činnost**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Asistent specialisty na inženýrskou činnost**Jméno a příjmení**

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BIM

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Manažer informací

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, Praha 10, 106 00 IČ: 25103431	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace v oblasti inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, stavebně-technického průzkumu, radonového a korozního průzkumu, Činnost v rozsahu specialisty na geotechniku	
GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, 62700 Brno IČ: 46344942	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace v oblasti inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, stavebně-technického průzkumu, radonového a korozního průzkumu	
Sweco a.s., Tábořská 31, PSC 14016, Praha 4, IČO: 26475081	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti pozemní komunikace	
HRDLIČKA spol. s r.o., náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227	Činnost v rozsahu autorizovaného zeměměřičského inženýra	
PROPLYN CB s.r.o., Vrbenská 199/25, 370 01 České Budějovice, IČO: 26033828	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti přeložek plynových zařízení a vedení	

Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno, IČO: 29379091	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti sdělovacího zařízení	
KOMOVIA s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO:04363795	Činnost v rozsahu technické pomoci a zpracování projektové dokumentace v oblasti majetkoprávní činnosti	
REMING CONSULT a.s., Tomášikova 14366/64a, 831 04 Bratislava, IČO:35729023	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti objektů mostů, propustků a zdí, pozemních komunikací, pozemních objektů budov a PHS	
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárská 141/2, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti objektů mostů, propustků a zdí a pozemních komunikací	
STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28695097	Činnost v rozsahu zpracování projektové dokumentace v oblasti trakčního vedení a silnoproudé technologie	

CELKEM % |