

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3699/2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520021

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

společník 2:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: **Ing. Pavlem Zykánem**, místopředsedou představenstva a **Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitratňová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele a **Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupená: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA EUROVIA CZ a.s.

č. S u b t e r r a a.s.

č. 20210282 GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ ve znění jejího dodatku č.5, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	2 173 161 794,61 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	2 183 272 572,35 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	2 206 455 855,25 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH	2 297 171 457,39 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **45 997 331,76 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 4, č. 8, č. 11, č. 13, č. 15, č. 16, č. 18, č. 19, č. 31, č. 34, č. 35, č. 14, č. 27, č. 39 a č. 25 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je dále úprava lhůt k provedení Díla dle Určení správce stavby ze dne 14.2.2024.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je 0,1 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Mění se

- a. Doba pro uvedení do provozu –do 15.10.2025,**
- b. Doba pro dokončení –do 15.11.2026.**

2) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č.15, 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 8 a č. 13, č. 15, č. 18, č. 34, č. 25 a č. 27 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 34 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 34 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH XXXXXXXXXX

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4, č. 11, č. 16, č. 19, č. 31, č. 14, č. 25 a 4. 39 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 31 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH XXXXXXXXXX

d) U prací obsažených ve schváleného ZL č. 35 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Práce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	
Práce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH XXXXXXXXXX

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH činila	2 297 171 457,39 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6 bez DPH	+ 45 997 331,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činí	2 343 168 789,16 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky (ve znění dodatku č. 6)
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací (ve znění dodatku č. 6)
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího společníka; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo *(Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)*
- Příloha č. 8 Neobsazeno
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Neobsazeno
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace Cení Díla**
Příloha č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram**

Za objednatele:

V Praze

 
23.09.2025 09:04
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Pardubicích

 
 Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.06
13:49:49 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.


 Digitální podpis:
12.09.2025 14:18:07

Ing. Pavel Zykán
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.


 Digitální podpis:
12.09.2025 16:06:02

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

 
Datum: 15.09.2025
13:24 +02'00'

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.08
21:06:50 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.10
20:19:03 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.10
15:34:22 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Smluvní cena Díla

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Změna ceny stavby na základě dodatku č. 6

Nazev slova
Značenje

Gejochtste

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
Eurovia CS, a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnice Praha a. s.
Správa železnic, státní organizace, Dřívěná 1003/7, Praha 1, 110 00

Třp	Číslo ř. 30.3	Objekt / Projekt Železnici	Práce		Data grantů 2021																	
			Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo				
					Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo		
					Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo	Skupina	Číslo		
Technologický štát																						
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																						
30.3	30.3-01	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01	30.3	01
30.3	30.3-02	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02	30.3	02
30.3	30.3-03	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03	30.3	03
30.3	30.3-04	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04	30.3	04
30.3	30.3-05	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05	30.3	05
30.3	30.3-06	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06	30.3	06
30.3	30.3-07	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07	30.3	07
30.3	30.3-08	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08	30.3	08
30.3	30.3-09	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09	30.3	09
30.3	30.3-10	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10	30.3	10
30.3	30.3-11	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11	30.3	11
30.3	30.3-12	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12	30.3	12
30.3	30.3-13	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13	30.3	13
30.3	30.3-14	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14	30.3	14
30.3	30.3-15	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15	30.3	15
30.3	30.3-16	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16	30.3	16
30.3	30.3-17	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17	30.3	17
30.3	30.3-18	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18	30.3	18
30.3	30.3-19	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19	30.3	19
30.3	30.3-20	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20	30.3	20
30.3	30.3-21	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21	30.3	21
30.3	30.3-22	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22	30.3	22
30.3	30.3-23	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23	30.3	23
30.3	30.3-24	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24	30.3	24
30.3	30.3-25	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25	30.3	25
30.3	30.3-26	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26	30.3	26
30.3	30.3-27	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27	30.3	27
30.3	30.3-28	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28	30.3	28
30.3	30.3-29	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29	30.3	29
30.3	30.3-30	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30	30.3	30
30.3	30.3-31	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31	30.3	31
30.3	30.3-32	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32	30.3	32
30.3	30.3-33	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33	30.3	33
30.3	30.3-34	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34	30.3	34
30.3	30.3-35	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35	30.3	35
30.3	30.3-36	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36	30.3	36
30.3	30.3-37	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37	30.3	37
30.3	30.3-38	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38	30.3	38
30.3	30.3-39	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39	30.3	39
30.3	30.3-40	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40	30.3	40
30.3	30.3-41	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41	30.3	41
30.3	30.3-42	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42	30.3	42
30.3	30.3-43	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43	30.3	43
30.3	30.3-44	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44	30.3	44
30.3	30.3-45	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45	30.3	45
30.3	30.3-46	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46	30.3	46
30.3	30.3-47	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47	30.3	47
30.3	30.3-48	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48	30.3	48
30.3	30.3-49	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49	30.3	49
30.3	30.3-50	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50	30.3	50
30.3	30.3-51	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51	30.3	51
30.3	30.3-52	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52	30.3	52
30.3	30.3-53	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53	30.3	53
30.3	30.3-54	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54	30.3	54
30.3	30.3-55	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55	30.3	55
30.3	30.3-56	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56	30.3	56
30.3	30.3-57	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57	30.3	57
30.3	30.3-58	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58	30.3	58
30.3	30.3-59	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59	30.3	59
30.3	30.3-60	Železniční zabezpečovací zařízení	30.3	60	30.3	60	30.3	60	30.3	60	30.3	60	30.3	60	30.3	60	30.3					

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 2 - Harmonogram

ID		Režim úkolu	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled
33				SP 1e - Realizace přeložení inženýrských sítí. Pilotáž a realizace OP1, OP2, P2, P3 sil. Nadjezdu. Vrtání štěrkových pilot a dokončování umělých SO v posklizňové lince. Zahájení realizace komunikace MK Samota, přejezdu vlečky ACHP a propustku v km 0,28	75 dny	04.06. 23	17.08. 23	Realizace přeložení inženýrských sítí. Pilotáž a realizace OP1, OP2, P2, P3 sil. Nadjezdu. Vrtání štěrkových pilot a dokončování umělých SO v posklizňové lince. Zahájení realizace komunikace MK Samota, přejezdu vlečky ACHP a propustku v km 0,28
34				SP 1f - Osazení skruže silničního nadjezdu, provizorní nástupiště v žst Mstětice, aktivace neutálního pole, pažení zápor pro podchod v km 13,670, Vrtání pilot opěrné zdi v posklizňové lince. Dokončení mostů v km 0,239; 11,930 a komunikace v Záluží	120 dny	18.08. 23	15.12. 23	SP 1f - Osazení skruže silničního nadjezdu, provizorní nástupiště v žst Mstětice, aktivace neutálního pole, pažení zápor pro podchod v km 13,670, Vrtání pilot opěrné zdi v posklizňové lince. Dokončení mostů v km 0,239; 11,930 a komunikace v Záluží
35				Zimní přestávka 2023/2024	65 dny	16.12. 23	18.02. 24	Zimní přestávka 2023/2024
36				SP 1g - Zřizování a aktivace odbočky Záluží	15 dny	19.02. 24	04.03. 24	SP 1g - Zřizování a aktivace odbočky Záluží
37				SP 2a - Počernické zhlaví - rnové výhybky č. 15 a 16 kolej č.1 v žst Mstětice, reliazce podchodu v km 13,670 jižní strana, realizace přeložek VN v Záluží, vrtání štěrkových pilot na čelákovické přeložce pod Mochovsku koleji.	15 dny	05.03. 24	19.03. 24	SP 2a - Počernické zhlaví - rnové výhybky č. 15 a 16 kolej č.1 v žst Mstětice, reliazce podchodu v km 13,670 jižní strana, realizace přeložek VN v Záluží, v tání štěrkových pilot na čelákovické přeložce pod Mochovsku koleji.
38				SP 2b - Počernické zhlaví v žst Mstětice - vkládání nových výhybek 12, 13, 17 v koleji č. 2, zrušení výhybek č. 21, 24. Realizace části podchodu v km 13.630 mimo kolejíště na jižní straně.	21 dny	20.03. 24	09.04. 24	SP 2b - Počernické zhlaví v žst Mstětice - vkládání nových výhybek 12, 13, 17 v koleji č. 2, zrušení výhybek č. 21, 24. Realizace části podchodu v km 13.630 mimo kolejíště na jižní straně.
39				SP 2c - Počernické zhlaví v žst Mstětice - vložení výhybky č.11, 14, zrušení výhybek č. 19, 22, 23. Spuštění silničního nadjezdu (včetně dočasného průchodu pro pěší s napojením) a MK Samota, Zrušení přejezdu P3613 v km 13,845. Dokončena přeložka MERO.	36 dny	10.04. 24	15.05. 24	SP 2c - Počernické zhlaví v žst Mstětice - vložení výhybky č.11, 14, zrušení výhybek č. 19, 22, 23. Spuštění silničního nadjezdu (včetně dočasného průchodu pro pěší s napojením) a MK Samota, Zrušení přejezdu P3613 v km 13,845. Dokončena přeložka MERO.
40				SP 2d - Přeložky ČEZ VN a VVN. Rekonstrukce 1TK Záluží (mimo) - Mstětice. Dokončení zemního tělesa čelákovické přeložky.	75 dny	16.05. 24	29.07. 24	SP 2d - Přeložky ČEZ VN a VVN. Rekonstrukce 1TK Záluží (mimo) - Mstětice. Dokončení zemního tělesa čelákovické přeložky.
41				SP 2e - Rekonstrukce 1TK Záluží (mimo) - Mstětice. Aktivace mstětické přeložky.	75 dny	30.07. 24	12.10. 24	SP 2e - Rekonstrukce 1TK Záluží (mimo) - Mstětice. Aktivace mstětické přeložky.
42				SP 2f - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice zahájení - podchod v km 13,670, vlečka ČEPRO. Definitvní stav.	20 dny	13.10. 24	01.11. 24	SP 2f - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice zahájení - podchod v km 13,670, vlečka ČEPRO. Definitvní stav.
43				SP 2g - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice - pokračování - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4.	30 dny	02.11. 24	01.12. 24	SP 2g - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice - pokračování - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4.
44				SP 2h - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice - pokračování - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4. / Zimní přestávka - konsolidace čelákovické přeložky	94 dny	02.12. 24	05.03. 25	SP 2h - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice - pokračování - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4. / Zimní přestávka - konsolidace čelákovické přeložky
45				SP 2i - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice -dokončení - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4. AKTIVACE SZZ Mstětice.	10 dny	06.03. 25	15.03. 25	SP 2i - Rekonstrukce sudé skupiny žst. Mstětice -dokončení - podchod v km 13,670, nástupištní hrany u koleje č. 2 a 4. AKTIVACE SZZ Mstětice.
46				SP 3a - Rekonstrukce liché skupiny žst. Mstětice -zahájení, podchod v km 13,670, kolej č. 1 a 3; nástupištní hrana u koleje č. 1.	440 dny	16.03. 25	29.05. 26	SP 3a - Rekonstrukce liché skupiny žst. Mstětice -zahájení, podchod v km 13,670, kolej č. 1 a 3; nástupištní hrana u koleje č. 1.
47				SP 3b - Rekonstrukce 2 TK Čelákoivce (mimo) - Mstětice (mimo) - zahájení napojení čelákovické přeložky.	60 dny	30.05. 25	28.07. 25	SP 3b - Rekonstrukce 2 TK Čelákoivce (mimo) - Mstětice (mimo) - zahájení napojení čelákovické přeložky.
48				SP 3c - Rekonstrukce 2 TK Čelákoivce (mimo) - Mstětice (mimo) - dokončení, napojení 2 TK čelákovické přeložky. Přeložka tratě Čelákovice - Mochov (zahájení). Demontáž 2TK Záluží.	30 dny	29.07. 25	27.08. 25	SP 3c - Rekonstrukce 2 TK Čelákoivce (mimo) - Mstětice (mimo) - dokončení, napojení 2 TK čelákovické přeložky. Přeložka tratě Čelákovice - Mochov (zahájení). Demontáž 2TK Záluží.
49				SP 3d - Napojení 1TK čelákovické přeložky, Napojení TK Mochov - pokračování. Demontáž 1TK Záluží.	40 dny	28.08. 25	06.10. 25	SP 3d - Napojení 1TK čelákovické přeložky, Napojení TK Mochov - pokračování. Demontáž 1TK Záluží.
50				SP 3e - Napojení TK Mochov - dokončení.	40 dny	07.10. 25	15.11. 25	SP 3e - Napojení TK Mochov - dokončení.
51								
52								
53			D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
54			PS 00-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ
55			PS 03-01-01	žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení
56			PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A
57			PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B
58			PS 05-01-01A	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A
59			PS 05-01-01B	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B
60			D.2	Železniční sdělovací zařízení				
61			PS 00-02-01.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK
62			PS 00-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém
63			PS 03-02-01.2	žst. Čelákovice, místní kabelizace	991 dny	01.03. 23	15.11. 25	žst. Čelákovice, místní kabelizace

ID	Režim úkolu	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled čtvrtletí
160		SO 04-72-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255	31 dny	15.11. 23	15.12. 23	Čelákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255 15.11. 15.12.
161		SO 04-72-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887	214 dny	01.05. 23	30.11. 23	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887 01.05. 30.11.
162		SO 04-72-04	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263	214 dny	01.05. 23	30.11. 23	Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263 01.05. 30.11.
163		SO 04-72-06	Čelákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581	129 dny	11.07. 23	16.11. 23	Čelákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581 11.07. 16.11.
164		SO 04-72-07	Čelákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630	310 dny	11.07. 23	15.05. 24	Čelákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630 11.07. 15.05.
165		SO 05-70-01	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace	92 dny	01.01. 24	01.04. 24	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace 01.01. 01.04.
166		SO 05-71-01	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka	92 dny	01.01. 24	01.04. 24	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka 01.01. 01.04.
167		E.1.8	Pozemní komunikace				
168		SO 00-30-01	Čelákovice - Mstětice, definitivní DZ	395 dny	01.06. 24	30.06. 25	Čelákovice - Mstětice, definitivní DZ 01.06. 30.06.
169		SO 04-30-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455	50 dny	09.10. 23	27.11. 23	Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455 09.10. 27.11.
170		SO 04-30-02	Čelákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	50 dny	09.10. 23	27.11. 23	Čelákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455 09.10. 27.11.
171		SO 04-30-03	Čelákovice - Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280 - ZRUŠENO				
172		SO 04-31-01	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky	46 dny	01.10. 25	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky 01.10. 15.11.
173		SO 04-31-02	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky	46 dny	01.10. 25	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky 01.10. 15.11.
174		SO 04-31-03	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky	61 dny	01.03. 26	30.04. 26	Čelákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky 01.03. 30.04.
175		SO 04-31-04	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky	61 dny	01.03. 26	30.04. 26	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky 01.03. 30.04.
176		SO 04-31-05	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120)	61 dny	01.03. 26	30.04. 26	Čelákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120) 01.03. 30.04.
177		SO 04-32-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací	60 dny	01.03. 24	15.04. 26	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací 01.03. 15.04.
178		SO 05-30-01	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950	394 dny	18.04. 23	15.05. 24	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950 18.04. 15.05.
179		SO 05-30-02	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati	43 dny	06.03. 23	17.04. 23	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati 06.03. 17.04.
180		SO 05-30-03	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati	68 dny	09.02. 23	17.04. 23	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati 09.02. 17.04.
181		SO 05-30-04	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace	256 dny	05.03. 25	15.11. 25	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace 05.03. 15.11.
182		SO 05-30-05	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům	304 dny	15.02. 23	15.12. 23	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům 15.02. 15.12.
183		SO 05-32-01	žst. Mstětice, zpevněné plochy	30 dny	01.02. 25	02.03. 25	žst. Mstětice, zpevněné plochy 01.02. 02.03.
184		E.1.9	Kabelovody, kolektory				
185		SO 05-44-01	žst. Mstětice, kabelovod	213 dny	01.11. 23	31.05. 24	žst. Mstětice, kabelovod 01.11. 31.05.
186		E.2	Pozemní stavební objekty				
187		SO 04-40-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž	119 dny	18.02. 23	16.06. 23	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž 18.02. 16.06.
188		SO 04-40-02	Čelákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka	227 dny	22.02. 23	06.10. 23	Čelákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka 22.02. 06.10.
189		SO 04-40-03	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů	564 dny	01.06. 24	16.12. 25	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů 01.06. 16.12.
190		SO 04-40-04	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	308 dny	27.02. 23	31.12. 23	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna 27.02. 31.12.
191		SO 04-42-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšeňovice	110 dny	29.07. 25	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšeňovice 29.07. 15.11.

ID	Režim úkolu	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled
192		SO 04-42-02	Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met	293 dny	27.02. 23	16.12. 23	Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met 27.02. 16.12.
193		SO 04-45-01	Čelákovice - Mstětice, demolice - stavebniny	151 dny	01.01. 24	30.05. 24	Čelákovice - Mstětice, demolice - stavebniny 01.01. 30.05.
194		SO 04-45-02	Čelákovice - Mstětice, demolice jiné	937 dny	24.04. 23	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, demolice jiné 24.04. 15.11.
195		SO 04-45-03	Čelákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka	685 dny	01.01. 24	15.11. 25	Čelákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka 01.01. 15.11.
196		SO 05-40-02	žst. Mstětice, provozní budova	393 dny	04.04. 23	30.04. 24	žst. Mstětice, provozní budova 04.04. 30.04.
197		SO 05-40-03	žst. Mstětice, DAK - stavební část	310 dny	01.05. 24	06.03. 25	žst. Mstětice, DAK - stavební část 01.05. 06.03.
198		SO 05-41-01	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	706 dny	24.06. 23	29.05. 25	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 24.06. 29.05.
199		SO 05-42-01	žst. Mstětice, drobná architektura	451 dny	05.03. 24	29.05. 25	žst. Mstětice, drobná architektura 05.03. 29.05.
200		SO 05-43-01	žst. Mstětice, orientační systém	451 dny	05.03. 24	29.05. 25	žst. Mstětice, orientační systém 05.03. 29.05.
201		SO 05-45-01	žst. Mstětice, demolice drážní	451 dny	05.03. 24	29.05. 25	žst. Mstětice, demolice drážní 05.03. 29.05.
202		SO 05-45-02	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova	170 dny	30.05. 25	15.11. 25	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova 30.05. 15.11.
203		E.3.1	Trakční vedení				
204		SO 03-60-01.2	žst. Čelákovice, trakční vedení	730 dny	01.06. 24	31.05. 26	žst. Čelákovice, trakční vedení 01.06. 31.05.
205		SO 04-60-01	Čelákovice - Mstětice, trakční vedení	1247 dny	01.01. 23	31.05. 26	Čelákovice - Mstětice, trakční vedení 01.01. 31.05.
206		SO 05-60-01	žst. Mstětice, trakční vedení	1206 dny	01.02. 23	21.05. 26	žst. Mstětice, trakční vedení 01.02. 21.05.
207		SO 05-60-02	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386	486 dny	01.02. 23	31.05. 24	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386 01.02. 31.05.
208		E.3.4	Ohřev výměn				
209		SO 03-64-01.2	žst. Čelákovice, EOv	153 dny	01.08. 25	31.12. 25	žst. Čelákovice, EOv 01.08. 31.12.
210		SO 05-64-01	žst. Mstětice, EOv	306 dny	01.03. 25	31.12. 25	žst. Mstětice, EOv 01.03. 31.12.
211		E.3.6	Rozvody VN, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
212		SO 03-62-02.2	žst. Čelákovice, DOÚO	183 dny	01.05. 25	30.10. 25	žst. Čelákovice, DOÚO 01.05. 30.10.
213		SO 03-62-02.3	NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50	183 dny	01.05. 25	30.10. 25	NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50 01.05. 30.10.
214		SO 04-62-01	Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOÚO	670 dny	01.10. 23	31.07. 25	Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOÚO 01.10. 31.07.
215		SO 05-62-01	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	701 dny	01.07. 23	31.05. 25	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 01.07. 31.05.
216		SO 05-62-02	žst. Mstětice, DOÚO	457 dny	01.03. 24	31.05. 25	žst. Mstětice, DOÚO 01.03. 31.05.
217		SO 05-62-03	žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS	63 dny	28.02. 24	30.04. 24	žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS 28.02. 30.04.
218		E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí				
219		SO 04-61-01	Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	701 dny	01.07. 23	31.05. 25	Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 01.07. 31.05.
220		SO 05-61-01	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	792 dny	01.04. 23	31.05. 25	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 01.04. 31.05.