



112/25/D2

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2025/3311/0146

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, část 3.1 Napojení ÚV Hrobice na kanalizaci“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Leoš Malina, předseda představenstva

IČO:

601 08 631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435

zastoupena:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2025 „Smlouvu o dílo č2025/3311/0146“ (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s čl. VII Smlouvy a na základě zjištěných skutečností při realizaci díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a souvisejících ujednání, jak je uvedeno dále.

III. Důvody změny

Změna ceny vyplývá z těchto věcných okolností (podrobně rozvedeno ve Změnovém listu č. 1, jenž je přílohou tohoto Dodatku):

- 1.1 Čerpací stanice (změna typu čerpadel) - cenové dorovnání ke skutečným výměrám a dodanému čerpadlu v souvislosti požadovaného čerpání do systému tlakové kanalizace za podmínky neomezit jakoukoliv její provozuschopnost. Nově navržené a osazené čerpadlo se šroubovým oběžným kolem má lepší průchodnost a zvýšenou odolnost vůči abrazi oproti čerpadlu navrženém v PD. Z technického a provozního hlediska se jedná o lepší řešení než navržené v PD.
- 1.2 Napojení výtlačku z Čeperky – cenové dorovnání ke skutečným výměrám vzhledem výhledovému napojení obce Čeperka do kanalizačního výtlačku z UV Hrobice a požadavku měření odpadních vod v ČS Hrobice i z výhledového napojení Čeperky s potřebnou provozní optimalizací čerpání.
- 1.3 Napojovací bod developer Staněk – cenové dorovnání ke skutečným výměrám v souvislosti s předpokládanou novou zástavbou v lokalitě Hrobický Dvůr
- 1.4 Informační tabule – cenové dorovnání ke skutečným výměrám

IV. CENA DÍLA

- 1/ Cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy
- 2/Smluvní cena díla se navyšuje dle Změnového listu č. 1 takto:

Původní cena celkem bez DPH	19 826 304,00 Kč
Změnový list č.1:	635 779,84 Kč
<u>Nová cena díla celkem bez DPH:</u>	<u>20 462 083,84 Kč</u>

V. Další ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Dodatku č. 2: ZL 1 včetně VV

V Pardubicích, dne 19.9.2025

Za objednatele

ÚDLY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
IČO 2014, 530 02 PARDUBICE
DIČ CZ60108631
S HK, oddíl B, vložka 999

Údly a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina
předseda představenstva

V Pardubicích, dne 19.9.2025

Za zhotovitele

K... a.s.
Inženýrské inženýrské
člen představenstva