

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Vícepráce

Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)

Změna č. 1 : Svítidla
Změna č. 2 : Instalační materiál
Změna č. 3 : Kabeláž
Změna č. 4 : Rozváděče
Změna č. 5 : Ostatní materiál
Změna č. 6 : Termatexový podhled

Změna č. 1: Svítidla

Hodnota víceprací činí 698 172,24 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Důvod
změny:

Změna vyvolaná změnou užívání některých prostor v objektu školy, v jejímž důsledku musely být zvoleny svítidla jiného typu s jiným krytím a vyzařovací charakteristikou. Dále byla změna vyvolaná nevhodnou stropní konstrukcí, kdy toto bylo zjištěno po jejím odkrytí v průběhu zhotovení díla.

Změna č. 2: Instalační materiál

Hodnota víceprací činí 751 963,50 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Důvod
změny:

Změna vyvolaná novelizací ČSN EN 33 2130 ed.4, která nově stanovuje instalace vyhrazených kabelových tras v bezhalogenovém provedení.

Změna č. 3: Kabeláž

Hodnota víceprací činí 1 464 534,59 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Důvod
změny:

Změna vyvolaná novelizací ČSN EN 33 2130 ed.4, která nově stanovuje instalace vyhrazených kabeláží v provedení oheň retardujícího pláště.

Změna č. 4: Rozváděče

Hodnota víceprací činí 612 492,00 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Důvod
změny:

Změna vyvolaná novelizací ČSN EN 33 2130 ed.4, která nově stanovuje doplnění rozvaděčů o proudové chrániče, kouřotěsné dveře, atd.

Změna č. 4: Rozváděče

Hodnota víceprací činí 753 937,00 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 7.

Důvod
změny:

Záměna vyvolaná optimalizací zásuvkových a světelných okruhů dle nového způsobu využití odborných učeben. Kvalita zůstává zachována nebo je vyšší, cena je nižší

Změna č. 4: Rozváděče

Hodnota víceprací činí 206 113,00 Kč bez DPH,

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Důvod
změny:

Změna vyvolaná novelizací ČSN EN 33 2130 ed.4, která nově stanovuje doplnění rozvaděčů o proudové chrániče, kouřotěsné dveře, atd. v prostorách autosalonu a výměňkové stanice.

Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového
čísla)

Vícepráce			
		Změna č. 5: Ostatní materiál	
		Hodnota víceprací činí 137 020,00 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
		Důvod změny: Změna vyvolaná požadavkem objednatele na úpravu v minulosti instalovaných datových rozvodů pod omítku.	
		Změna č. 6: Termatexový podhled	
		Hodnota víceprací činí 357 355,96 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
		Důvod změny: Požadavek objednatele v důsledku pravděpodobné budoucí instalace dalších kabeláží a sjednocení vzhledu prostor školy.	
		Cena víceprací celkem	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta	
Jméno a podpis AD:			
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		Změna č. 1 : Svítidla Změna č. 2 : Instalační materiál Změna č. 3 : Kabeláž Změna č. 4 : Rozváděče	
		Změna č. 1: Svítidla	
		Hodnota méněprací činí 682 461,93 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
		Důvod změny: Tyto méněpráce obsahují nedodané osvětlovací tělesa, která byla v projektové dokumentaci zvolena s ohledem na původní využití prostor, kdy došlo ke změně využívání těchto prostor. Některé méněpráce jsou rovněž vyvolané odpočtem svítidel tam, kde svítidla obsažená v PD nebylo možné instalovat z důvodu nevyhovující stropní konstrukce.	
		Změna č. 2: Instalační materiál	
		Hodnota méněprací činí 277 194,29 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
		Důvod změny: Jedná se o méněpráce způsobené odpočtem položek ve smluvním rozpočtu, souvisejících s instalací kabelových tras dle staré normy, která již byla v době realizace díla dle SOD nahrazena ČSN EN 33 2130 ed. 4.	
		Změna č. 3: Kabeláž	
		Hodnota méněprací činí 945 691,53 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
		Důvod změny: Tyto méněpráce souvisí s odpočtem položek ve smluvním rozpočtu, souvisejících s instalací kabeláží dle normy platné v době zpracování projektové dokumentace, která již byla v době realizace díla dle SOD nahrazena ČSN EN 33 2130 ed. 4.	
		Změna č. 4: Rozváděče	
		Hodnota méněprací činí 440 018,40 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	

Vícepráce		
	Důvod změny:	Změna vyvolaná novelizací ČSN EN 33 2130 ed.4, která nově stanovuje doplnění rozvaděčů o proudové chrániče, kouřotěsné dveře, atd. ve společných prostorech na únikových trasách.
	Změna č. 4: Rozvaděče	
	Hodnota méněprací činí	161 805,00 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
	Důvod změny:	Jedná se o méněpráce v rozvaděčích umístěných v autosalonu a ve výměňkové stanici, jejichž provedení dle PD ji nebylo v souladu s nově platnou ČSN EN 33 2130 ed. 4.
	Změna č. 4: Rozvaděče	
	Hodnota méněprací činí	763 010,40 Kč bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 7.	
	Důvod změny:	Méněpráce související s optimalizací zásuvkových a světelných okruhů ve výzbroji rozvaděčů dle nového způsobu využití odborných a speciálních učeben v objektu školy.
Cena méněprací celkem		3 270 181,55
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	Změna vyvolaná optimalizací zásuvkových a světelných okruhů dle nového způsobu využití odborných učeben.	