

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

DOD20250090
SML-6/2025

9. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

Future technologies s. r. o.

Brněnská 993, 664 42 Modřice
Společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka C113809
08457751
CZ08457751
Československá obchodní banka, a. s.
289850902 / 0300
Ing. Ivo Herman, CSc. – jednatel společnosti

Brněnská 993, 664 42 Modřice

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 06. 2025 smlouvu o dílo č. DOD20250090 u objednatele č. SML-6/2025 u zhotovitele Future technologies s. r. o. za účelem provedení díla pod názvem „Instalace systému pro řízení varovného světelného zařízení řízeného prostřednictvím komunikace V2X“. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2025 objednatele pod položkou č. 002_2024.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vzniku překážky provádění díla na straně objednatele, a to z důvodu potřeby součinnosti ze strany zhotovitele stavby „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“ při dokončení realizace díla, kterou zajišťuje objednatel, a dále z důvodu potřeby doplnění 2 ks svodičů ze strany objednatele, která má vliv na dobu realizace a dokončení díla, se v souladu s bodem 5.2. smlouvy mění následující ustanovení smlouvy:

1. V čl. 5. Doba realizace a dokončení díla, se upravuje bod 5.1 následovně:

5.1. Doba realizace díla:

- „Instalace systému pro řízení varovného světelného zařízení pomocí V2X“ – **do 21. 9. 2025**. Tento termín plnění se vztahuje na všechny součásti předmětu plnění dle čl. 2 odst. 2.1 a 2.2 smlouvy.
- Zhotovitel předá projektovou dokumentaci dle skutečného provedení díla při předání dokončeného díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

V Ostravě dne:

V Modřicích dne:

.....
[REDACTED]

.....
Ing. Ivo Herman, CSc.
jednatel společnosti