

Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 29

**Čj. Objednatele: MV-58947/OFSP-2022, Čj. Poskytovatele: 2024/190 NAKIT
(dále jen „Dodatek č. 3“)**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená:

Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-4/OFSP-2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních a komunikačních technologií (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)

(společně dále též „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.3 k Dílčí smlouvě č. 29 čj. Objednatele: MV-58947/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2024/190 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 29**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj. Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (dále jen „**RD**“).

1. Úvod

1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 2. 8. 2024 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 29.
2. Smluvní strany v návaznosti na vývoj projektu CMS přistupují k úpravě harmonogramu plnění, kterým reflektují průběžné změny v termínech jednotlivých plnění zajišťujících realizaci projektu CMS 2,5 a současně narovnávají textaci popisu milníků v návaznosti na změnu provedenou Dodatkem č. 2. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 v následujícím znění.

2. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly, na posunu termínů v harmonogramu a současně upravují textaci popisu plnění akceptačních milníků tak, aby řádně navazovala na změnu rozsahu plnění, která je definována v čl. 1 Dílčí smlouvy č. 29, a k jejíž změně došlo Dodatkem č. 2 ze dne 31.3.2025.
2. Smluvní strany se proto dohodly, že se v čl. 5 odst. 5.4 Dílčí smlouvy č. 29 původní znění Tabulky č. 8: Přehled akceptačních (fakturačních) milníků ruší a nahrazuje se novou tabulkou v následujícím znění:

Tabulka č. 8: Přehled akceptačních (fakturačních) milníků:

Popis plnění a akceptačních milníků
Uzavření a zveřejnění smlouvy MV a NAKIT
Příprava VZ
Zadávací řízení
Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem
Milník I: Zpracování Realizačního projektu, dodávka HW a SW pro produkci a test, jeho instalace v NDC Na Vápence a quorum technologií v NDC Malešice
OBSAHEM MILNÍKU 1 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Realizační projekt I, HLD
Akceptace Realizačního projektu I
Implementace TEST/INTEGRACE prostředí CMS 2.5
Realizační projekt II, LLD
Dodávka HW a instalace do racků, dodávka SW
Základní ověření funkčnosti zařízení
Kompletace dokumentace (kabelová kniha, dokumentace skutečného provedení)
<i>Milník 1: Akceptační řízení, fakturace (DC 1) - Dodávka</i>
Milník II: Dodávka HW a SW pro produkci, jeho instalace v DC Zeleneč
OBSAHEM MILNÍKU 2 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Dodávka HW a instalace do racků, dodávka SW
Základní ověření funkčnosti zařízení
Kompletace dokumentace (kabelová kniha, dokumentace skutečného provedení)
<i>Milník 2: Akceptační řízení, fakturace (DC 2) - Dodávka</i>
Milník III: Konfigurace produkční infrastruktury
OBSAHEM MILNÍKU 3 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Dokonfigurace vzdáleného přístupu
Konfigurace diskových polí
Konfigurace virtualizace
Funkční služby - Připojení subjektu do CMS, Publikace systému v CMS, Konzumace systému v CMS, kdy publikátorem i konzumentem je stejné OVM.
Zprovoznění všech infra služeb, např. NTP, DNS, AD, logování, repositáře, MTA

Zálohování
Ověření infrastruktury v souladu s LLD
Akceptační testy
Aktualizace dokumentace (DSP)
Služby spojené se zpracováním Studie napojení HW a SW na DCeGOV
Milník 3: Akceptační řízení, fakturace
Milník IV: Participace na integraci technické infrastruktury s automatizačními nástroji a poskytnutí součinnosti pro implementaci SW aplikací¹⁾
OBSAHEM MILNÍKU 4 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Aktualizace Realizačního projektu v důsledku nutnosti poskytnutí součinnosti pro dodavatele SW aplikací (Portál, ServiceDesk, SW evidence sítě, automatizace)
Poskytnutí součinnosti pro implementaci SW Portál a ControlDesku
Poskytnutí součinnosti na implementaci SW pro řízení služeb a infrastruktury CMS a automatizaci služeb
Příprava konfiguračních předpisů služeb CMS (MTA; root CA; WSUS; DNS; Zabbix; ITAM; repositáře, trezor)
Test vzorových služeb dle test plánu
Akceptační testy
Aktualizace dokumentace
Milník 4: Akceptační řízení, fakturace
Milník V: Participace na ověření řešení CMS 2.5
OBSAHEM MILNÍKU 5 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:
Participace na ověření řešení CMS 2.5
Funkční, integrační a zátěžové testy
Bezpečnostní a penetrační testy
Kontrola připojení na DCeGOV
DR testy a BCM
Milník 5: Akceptační řízení, fakturace

3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že se současně v čl. 6 odst. 6.3 Dílčí smlouvy č. 29 původní znění Tabulky Předpokládaný harmonogram ruší a nahrazuje se novou tabulkou v následujícím znění:
„6.3 Harmonogram Dodávky a implementace Technické infrastruktury

Termín	Popis fáze
T = účinnost Dílčí smlouvy	
T1= T0 +2 týdny	Smluvní zajištění externí dodávky;
T2 = T1 + 22 týdnů	Zpracování Realizačního projektu, dodávka HW a SW pro produkci a test, jeho instalace v DC Na Vápence a quorum technologií v DC Malešice

T3 = T2 + 2 týdny	Akceptační řízení Milníku 1; fakturace
T4 = T1 + 22 týdnů	Dodávka HW a SW pro produkci, jeho instalce v DC Zeleneč
T5 = T4 + 2 týdny	Akceptační řízení Milníku 2; fakturace
T6 = T3 + 15 týdnů	Funkční služby - Připojení subjektu do CMS, Publikace systému v CMS, Konzumace systému v CMS, kdy publikátorem i konzumentem je stejné OVM.DOLOŽENÍ SPLNĚNÍ MILNÍKU PROJEKTU CMS DSŘ.
T7 = T6 + 28 týdnů	Konfigurace produkční infrastruktury
T8 = T7 + 2 týdny	Akceptační řízení, Milník: 3; fakturace
T9 = T8 + 12 týdnů	Participace na integraci s automatizačními nástroji
T10 = T9 + 2 týdny	Akceptační řízení, Milník: 4; fakturace
T11 = T10 + 7 týdnů	Participace na ověření řešení CMS 2.5
T12 = T11 + 2 týdny	Akceptační řízení, Milník: 5; fakturace

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 29 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 3 je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra

Mgr. Roman Nový, ředitel projektu na základě
pověření č. j. MV- 96316-4/OFSP a ředitelem
odboru komunikačních technologií

Jan Ďoubal

Digitálně podepsal Jan
Ďoubal
Datum: 2025.08.18
16:49:19 +02'00'

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.08.2025 11:45:15.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 21.08.2025 11:45:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016A8254, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Ďoubal, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 4BBDC8AD86ADD1A5681FA9A196F94B468E1295E076D74032A6E42C6E8E3BC796

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

21.8.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Raimanová Monika PhDr.