



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
zastoupen: Ing. Janem Mecou, ředitelem školy
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

2. KZ ENERGO s.r.o.

se sídlem: Spodní 267/1, 748 01 Hlučín – Bobrovníky
zastoupena: Kamil Zouhar, jednatel
IČO: 08972257
DIČ: CZ08972257
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 81482
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Kamil Zouhar, tel.: 603 486 148
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavba „Úprava hromosvodu“ (dále jen „stavba“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při stavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených změn, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jsou nezbytně nutné k dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“). Tyto vícepráce souvisí s poškozeným zemnicím páskem kolem budovy školy, s čímž nebylo počítáno a je doloženo Zprávou o mimořádné kontrole uzemnění

3.1 Změna č. 1: Zemní práce – drážka za budovou a uzemnění

Předmětem změny jsou dodatečné zemní práce a uzemnění.

Hodnota víceprací činí **176 874,49 Kč bez DPH.**

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které byly v menším rozsahu obsahem původní smlouvy (dále jen „**méněpráce**“):

4.1 Změna č. 1: **Ostatní náklady (zemní práce)**

Předmětem změny jsou práce, které nebudou realizovány

Hodnota méněprací činí **52 020 Kč bez DPH.**

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí stavby a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci stavby nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 176 874,49 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 37 143,64 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 214 018,13 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 52 020 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 10 924,20 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 62 944,20 Kč.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
„Cena za provedenou stavbu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	450 634,17 Kč	94 633,18 Kč	545 267,35 Kč

“

IV. Změna čl. V. Doba a místo plnění čl. IV, bod 3. zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu dle nového termínu, a to do 14 dnů od podepsání dodatku č. 1.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.spsoa.cz
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 - Zpráva o mimořádné kontrole uzemnění

V Bruntále dne

V Hlučíně dne

za objednatele

Ing. Jan Meca - ředitel

za prodávajícího

Kamila Zouhar - jednatel