

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00067-2025-952

Uzavřené dne 24. 3. 2025 na provedení díla „Drnholecký kanál – uložení sedimentů“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VZD INVEST s.r.o.

se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 269 54 834

DIČ: CZ26954834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66

zastoupen: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelka společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00067-2025-952 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 24. 3. 2025 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S952/2025/038 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo **Drnholecký kanál – uložení sedimentů**, ev. č. zakázky S952/2025/038 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.**Předmět dodatku**

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, které žádá ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při výkonu inženýrské činnosti na akci Drnholecký kanál – uložení sedimentů bylo nutné provést biologické posouzení včetně letního aspektu (červen-srpen), které bylo podmíněno tím, že se jedná o povolení zařízení pro nakládání s odpady (pro zásyp), které může mít velký vliv na krajinu. Dále je nutné provést rizikovou analýzu, kde z jedním z podkladů je biologické posouzení. Po provedení rizikové analýzy, bude následovat provedení zjišťovací řízení, které zhodnotí nutnost EIA.
3. Tento dodatek mění název původní projektové dokumentace „Drnholecký kanál – uložení sedimentů“ na nový název: „Zařízení pro uložení sedimentu na p.č. 8683 k.ú. Drnholec“ z důvodů problémů vydání JES.
4. Zhotovitel se dohodl s objednavatelem na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace „Zařízení pro uložení sedimentu na p.č. 8683 k.ú. Drnholec“ o 212 kalendářních dnů.
5. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. Odst. 5 věta první nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 4. 2026.“

III.**Název článku**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení
 - Příloha č. 2 – Doporučení biologa

V , dne
dle elektronického podpisu
Za objednavatele:

V , dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....





Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Kateřina Pešková

jednatelka společnosti

VZD INVEST s.r.o.

Vyřizuje
[redacted]V Brně dne
29.8.2025**Věc: Žádost o prodloužení termínu č.1**

Vážený pane,
jako zpracovatel projektové dokumentace s názvem „*Drnholecký kanál - uložení sedimentů, k.ú. Drnholec*“ dle sml. č. SML-00067-2025-952 Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace.

Žádost o prodloužení termínu je podmíněna tím, že se jedná o povolení zařízení pro nakládání s odpady (pro zasypávání), které může mít velký vliv na krajinu. Proto bylo nutno provést biologické posouzení včetně letního aspektu (červen – srpen).

Tento průzkum byl fyzicky biologem již proveden (1. polovina srpna 2025) a momentálně čekáme na jeho zkompletování a zaslání finálního výstupu.

Dále je nutné provést rizikovou analýzu, kde jedním z podkladů je právě toto biologické posouzení-bez biologického posouzení nemá smysl tuto analýzu řešit.

Po zpracování rizikové analýzy bude teprve následně provedeno zjišťovací řízení, které zhodnotí nutnost EIA. Výsledek zjišťovacího řízení je znám min. za 3,5 měsíce od podání kompletní žádosti. Na to poté navazuje vydání jednotného environmentálního stanoviska, na které má krajský úřad 30-60 dnů. Proto Vás prosíme o delší časový horizont.


Žádáme také o změnu názvu projektu z původního názvu „*Drnholecký kanál – uložení sedimentů*“ na nový název „*Zařízení pro uložení sedimentu p.č. 8683 k.ú. Drnholec*“ z důvodu problémů s vydáváním JES u projektu „*Drnholecký kanál*“.

V návaznosti na výše uvedené žádáme o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace, dovolujeme si navrhnout prodloužení termínu z 30.9.2025 do 30.4.2026.

Předem děkujeme za vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Kateřina Pešková



V Olomouci dne 11.7. 2025

VZD INVEST s.r.o.
Kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Úprava termínu - biologický průzkum k záměru „Drnholecký kanál – uložení sedimentů“

Dobrý den,
na základě provedeného jarního průzkumu na lokalitě určené k realizaci záměru „Drnholecký kanál – uložení sedimentů“ doporučuji provedení další fáze biologického průzkumu v letním období (srpen/září). Důvodem pro provedení průzkumu v letním aspektu je možnost výskytu ohrožených a zvláště chráněných taxonů, které se na lokalitě mohou vyskytovat a v jarním období je jejich detekce nepravděpodobná vzhledem k jejich biologii, resp. vývojovému cyklu.

S pozdravem

