

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS., statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
č. smlouvy objednatele: SMLD-0138/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená: Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
jako „Společník 2“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená: Helenou Mazancovou, jednatelem
Vladimírem Titěrou, jednatelem
IČO: 25701347
DIČ: CZ25701347
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
jako „Společník 3“

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103431

DIČ: CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
jako „Společník 4“

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupená: Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva
Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 5“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 6“

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Košťálem, členem představenstva

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682
jako „Správce“ a „Společník 7“

zastoupen společností **FRAM Consult a.s.**, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, IČ: 64948790 na základě Plné moci a Dodatku č. 28 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 09.12.2023 ve znění pozdějších dodatků.

č. smlouvy zhotovitele: 23 067

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23.11.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na veřejné zakázce s názvem: „**II/106 Štěchovice, most ev. č. 106-001 - SD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. V. Závěrečná ustanovení Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. V průběhu stavby bylo nutno řešit množství nepředvídatelných změn vycházejících z postupného odkrývání stávajících konstrukcí mostu a z požadavků dozoru NPÚ, a z toho vyplývajících změn v rámci dopracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Tyto změny jsou zapracovány ve zhotovitelem předložených ZBV č. 1 – 13, kdy předmětem těchto ZBV bylo napříkladmo:
 - ZBV č. 1 a č. 2 provizorní přeložky vedení CETIN,
 - ZBV č. 4 Dopracování RDS Nosná konstrukce – konstrukční změna závěsů,
 - ZBV č. 5 RDS podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy a komory,
 - ZBV č. 6 RDS osazení tlumičů kmitání,
 - ZBV č. 8 bourací práce dle skutečně zastiženého stavu,
 - ZBV č. 10 zpřesnění RDS na základě skutečného stavu v průběhu výstavby,
 - ZBV č. 13 změna rozsahu prací na základě požadavků NPÚ.

Další prodloužení nastalo z těchto důvodů:

- Projednání změn s NPÚ
- přiznané horní a spodní kotvení závěsů
- odbourání stávajících koncových příčníků a doplnění kotev podélného předpětí umístěných mezi podélníky pod mostovkou a kotvených do nových koncových příčníků
- vybourání stávajícího zábradlí a provedení nového zábradlí z prefabrikátů a jeho kotvení
- repase stávajících hodin a květináčů a projednání změny barevných odstínů betonových ploch, jak sanovaných původních prvků, tak nových prvků jako zábradlí a závěsy.
- Všechny tyto změny si z důvodu kontroly předkládané RDS a další dokumentace, Technologické předpisy a Výrobně technická dokumentace a ZBV vyžádaly větší

časovou náročnost, současně i následná kontrola prováděných prací byla časově náročnější.

Stavba byla realizována dle aktualizovaného HMG stavebních prací z 20.03.2025. V průběhu provádění prací došlo k prodloužení doby realizace z původních 32 týdnů na 62 týdnů a 6 dnů.

Zároveň je z důvodu zajištění kontroly zhotovitelem prováděných prací nutné prodloužit dobu výkonu činnosti stavebního dozoru a KOO BOZP o dobu pro dokončení stavebních prací a dobu nutnou k vyřízení kolaudačního rozhodnutí s předpokladem 3 týdny, tj. do 15.09.2025.

Z těchto důvodů bylo nutno navýšit cenu díla dle Prováděcí smlouvy o 239 700 Kč bez DPH.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. II, odst. 1:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 900 000 Kč

DPH: 189 000 Kč

včetně DPH: 1 089 000 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. “

se nahrazuje následujícím zněním:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 139 700 Kč

DPH: 239 337 Kč

včetně DPH: 1 379 037 Kč

Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 k Dodatku.

2. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Roman Klimt

e-mail: _____

tel:

3. Původní znění čl. III, odst. 1:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- **8 měsíců** od zahájení plnění příslušné stavby

se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- **17 měsíců** od zahájení plnění příslušné stavby

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohy: Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Příloha č. 1