

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2507B uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o nábřeží 465, **Jiráskovy sady 237 - oprava střechy nad zděnou částí budovy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	FAST střechy s.r.o.
Sídlo	Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Zastoupený	jednatel Milošem Štantejským
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	ti55w3g
IČO	27537676
DIČ	CZ27537676

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu 305774998/0300

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace, se mění rozsah, cena a termín dokončení díla, platební podmínky.

Autorem PD navržené řešení kotvení nové střešní skladby není na základě výsledků výtažných zkoušek možné z důvodu nedostatečné pevnosti stávajícího podkladního betonu. Alternativní řešení pomocí nové vrstvy s betonovým potěrem není možné z důvodu nevyhovující únosnosti konstrukce, ověřené statickým posudkem.

Budou provedeny práce nad rámec původního zadání na základě nově vypracované PD, zahrnující požadavky statického posudku, tj. odstranění škvárobetonové vrstvy, dále oprava degradované okapní hrany, změna izolantu a změna okapových svodů podle požadavku OPP.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno členy porady vedení objednatele dne 24. 9. 2025.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1.546.113,87 Kč

mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 2.460.523,98 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistašedesáttisícpětsedmdvacettřikorunčeskýchdevadesátosmhaléřů)

2. Původní text třetí věty čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění takto:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): 19. 11. 2025

3. Původní text první věty čl. VI. odst. 1. „Platební podmínky“ se mění takto:

Cena za dílo bude fakturována maximálně čtyřmi fakturami (3 dílčími a konečnou) vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Náchodě

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Miloš Štantejský
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 24.9.2025