

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 272 03
zastoupená: Ing. Jiřím Mareševským, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 0200240009/2700, 117573603/0300,
OR: MS Praha, sp. zn.: C 902
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2023 Smlouvu č. 000393 00 23 s předmětem plnění „Rekonstrukce EPS ve stanicích metra DE, HR, ST, SR, KC, PN, AN, KN, NA a hierarchické nadstavby systému EPS“. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo oproti dokumentace ve stupni DPS k technickému upřesnění řešení včetně výkazu výměr. Dále v průběhu realizace montážních prací na části Díla označeného jako D.8 Stanice metra Pankrác + D. 10 Hierarchická nadstavba je nezbytné, z důvodu koordinace se souběžně probíhající akcí rekonstrukce stanice metra Pankrác, prodloužení doby provedení Díla o 109 kalendářních dnů. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Bod 2.1, věta první, ve znění:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 90.494.706,74 Kč bez DPH (slovy: devadesát milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc sedm set šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů).



se mění a nově zní:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 90.494.706,74 Kč bez DPH navýšenou o cenu víceprací dle dodatku č.1 ve výši 175 732,46 Kč, celkem tedy 90.670.439,20 Kč bez DPH.

Bod 3.1, věta první, ve znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 805 kalendářních dnů od předání staveniště.

se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 914 kalendářních dnů od předání staveniště.

Článek 2 Cena a platební podmínky, body 2.13 a 2.14 nově zní:

Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodateln@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.

Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.

bod 2.17 nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Změnový list

V dne

Za Objednatele:

V dne

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Jiří Marešovsky
jednatel
Colsys s.r.o.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

