

Č. smlouvy Objednatele: 0010120021

Č. dodatku Objednatele: 0010120221

Č. smlouvy Zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.:22080006

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 0010120021
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Metrostav DIZ – GEOSAN pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-4262550297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 93177

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupená:

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-4262550297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

(dále „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)

1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou u Objednatele pod č. 001012 00 21 a dne 12. 12. 2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě č. 001012 00 21 (dále jen „Smlouva“), přičemž předmětem Smlouvy je „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“.

1. V průběhu realizace díla bylo nezbytné zohlednit zastižený stav některých konstrukcí, požadavky Objednatele a zejména zastižené (nepředvídatelné) skutečnosti (podrobněji v jednotlivých Návrzích na změnu stavby, které tvoří přílohu č. 1 až 24 Dodatku). Smluvní strany se v souladu s odst. 6.7 Smlouvy dohodly na uzavření



následujícího Dodatku ve vztahu ke změnám uvedeným níže v čl. 2, odst. A. a odst. B. Dodatek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zohledňuje v čl. 2, odst. A změny pod čísly 23 a 27, dle § 222 odst. 5 ZZVZ změny pod čísly 9,14,15,19,22,28 a dle § 222 odst. 6 ZZVZ změny pod čísly 4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,18,20,21,24,25.

Změny uvedené v čl. 2, odst. A mají dopad do čl. 2 odst. B, kdy se v souladu s § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 ZZVZ tímto Dodatkem mění Cena díla, jak je níže v čl. 2 odst. B uvedeno.

Dále v souladu s výše uvedenými změnami v čl. 2, odst. A a v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ tímto Dodatkem smluvní strany upravují strukturu hamonogramu, kdy doba dokončení zůstává nezměněna, ale mění se milníky jednotlivých činností, jak je uvedeno níže v čl. 2 odst. C.

Dále se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ upravuje znění odst. 7.11, 7.12, 7.16 a 7.17., jak je níže v čl. 2 odst. D uvedeno.

2 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:
 - A. Čl. 3 odst. 3.1 Předmět a provedení díla Smlouvy, se doplňuje o tyto činnosti :
 1. 3.1.29 Modernizace podchodu a vestibulu HSV+PSV - umělecké dílo v podchodu, ve výši 1 035 596,33 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 4“ ;
 2. 3.1.30 Modernizace podchodu a vestibulu HSV+PSV - kladkostroj, vícepráce ve výši 1 546 299,89 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 5“ ;
 3. 3.1.31 Úprava technologie MDT, méněpráce ve výši -247 390,56 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 6“ ;
 4. 3.1.32 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 3 793 879,39 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 7“ ;
 5. 3.1.33 Modernizace vestibulu a podchodu, vícepráce ve výši 3 338 197,73 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 8“ ;
 6. 3.1.34 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 6 704 337,16 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 6 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 9“ ;
 7. 3.1.35 Provizorní komunikace, vícepráce ve výši 1 337 706,03 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 7 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 10“ ;
 8. 3.1.36 Provizorní a definitivní přeložky v rámci 2. etapy, vícepráce ve výši 708 774,92 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 8 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 11“ ;
 9. 3.1.37 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 225 267,12 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 9 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 12“ ;
 10. 3.1.38 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 787 219,07 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 10 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 13“ ;
 11. 3.1.39 Dopravně inženýrská opatření - metro, vícepráce ve výši 1 145 012,72 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 11 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 14“ ;
 12. 3.1.40 PZS zabezpečení vstupu do tunelu, zabezpečovací systém, vícepráce ve výši 4 441 641,26 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 12 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 15“ ;



13. 3.1.41 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 3 948 105,61 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 13 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 16“ ;
14. 3.1.42 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 2 529 582,43 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 14 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 17“ ;
15. 3.1.43 Výměna pohyblivých schodů PS 16 a PS 17, vícepráce ve výši 267 848,51 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 15 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 18“ ;
16. 3.1.44 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 1 768 066,81 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 16 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 19“ ;
17. 3.1.45 Vedlejší a ostatní náklady, vícepráce ve výši 598 000,00 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 17 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 20“ ;
18. 3.1.46 Přípojky a přeložky el. Sítí NN a VN, méněpráce ve výši -1 227 671,69 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 18 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 21“ ;
19. 3.1.47 Staniční vzduchotechnika, vícepráce ve výši 718 479,03 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 19 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 22“ ;
20. 3.1.48 Silové rozvody - definitivní, vícepráce ve výši 1 718 813,39 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 20 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 23“ ;
21. 3.1.49 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 14 714 594,93 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 21 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 24“ ;
22. 3.1.50 Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí, vícepráce ve výši 2 028 384,05 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 22 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 25“ ;
23. 3.1.51 Neobsazeno - „Návrh na změnu stavby č. 26“ ;
24. 3.1.52 Úpravy stropní konstrukce - nové přístřešky, vícepráce ve výši 19 033 660,68 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 23 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 27“ ;
25. 3.1.53 Vedlejší a ostatní náklady, méněpráce ve výši -37 416 227,90 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 24 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 28“ ;

Odstavec 3.1 v čl. 3 dle Smlouvy zní následovně:

„3.1 Dílo tak zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Dílo tak zahrnuje zejména:

3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- a) bude obsahovat zpracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;*
- b) bude obsahovat zpracování připomínek uplatněných objednatelem;*
- c) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;*
- d) bude doplněna a předána objednateli v 6 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);*

3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle článku 5. této smlouvy (dále jen „staveniště“);



- 3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě;
- 3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 3.1.5 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
- 3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy;
- 3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
- 3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;
- 3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody;
- 3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;
- 3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
- 3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;
- 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
- 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;
- 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
- 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v češtině), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů uvedeno jinak;
- 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zapracování jeho připomínek.

Dokumentace skutečného provedení:

- a) bude obsahovat zapracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
 - b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
 - c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
- 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
- 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
- 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
- 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
- 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;



- 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
- 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části
- 3.1.26 zastupitelnost PM Těšňov za PM Florenc, ve výši 845 023,86 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 1“;
- 3.1.27 dodávka a montáž nových pohyblivých schodů v úrovni podchodu, vícepráce ve výši 42 238 717,14 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 2“ Dopracování dokumentace pro provedení díla v odstavci 3.1.27 této smlouvy zajistí objednatel na své náklady.;
- 3.1.28 rekonstrukce VZT zařízení metra Florenc C-nepředvídatelná skutečnost zařízení, vícepráce ve výši 29 494 384,46 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 3“;“

Odstavec 3.1 v čl. 3 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„3.1 Dílo tak zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Dílo tak zahrnuje zejména:

- 3.1.1 zpracování realizačních dokumentací díla (před zahájením stavebních objektů a provozních souborů) v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1.3 této smlouvy a pokyny objednatele, včetně jejich projednání s objednatelem a zapracování jeho připomínek (viz položka výkazu výměr „Dopracování dokumentace pro provádění stavby“). Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení projekčních prací závěrečný výrobní výbor.

Realizační dokumentace

- e) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací;
 - f) bude obsahovat zapracování připomínek uplatněných objednatelem;
 - g) bude případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dráhách**“), směrnicemi objednatele a v návaznosti na DPS;
 - h) bude doplněna a předána objednateli v 6 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG);
- 3.1.2 předání a převzetí a zařízení stavenišť na místech plnění dle článku 5. této smlouvy (dále jen „**staveniště**“);
- 3.1.3 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě;
- 3.1.4 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- 3.1.5 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.1.6 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
- 3.1.7 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací ve stanici v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy;
- 3.1.8 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
- 3.1.9 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých subdodávek;
- 3.1.10 zajištění případně potřebných geodetických prací, mj. viz projekční standardy pro pohyblivé schody;
- 3.1.11 kompletní demontáž a odvoz a likvidace vyměňovaných částí stanice;



- 3.1.12 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
- 3.1.13 zajištění spolupráce se zhotoviteli dalších realizovaných či připravovaných projektů ve stanici či jejím okolí včetně navazujících provozních celků technologií;
- 3.1.14 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídicích schůzích a přejímacích řízeních;
- 3.1.15 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona o drahách a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části;
- 3.1.16 zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání díla;
- 3.1.17 obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích (vše v češtině), pokud není v projekčních standardech pohyblivých schodů uvedeno jinak;
- 3.1.18 zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich projednání s objednatelem a zpracování jeho připomínek.

Dokumentace skutečného provedení:

- d) bude obsahovat zpracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
- e) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky;
- f) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla v 6 výtiscích včetně elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů);
- 3.1.19 zpracování dokumentace veškerého softwaru poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy;
- 3.1.20 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
- 3.1.21 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
- 3.1.22 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
- 3.1.23 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
- 3.1.24 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu;
- 3.1.25 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části
- 3.1.26 zastupitelnost PM Těšňov za PM Florenc, ve výši 845 023,86 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 1“;
- 3.1.27 dodávka a montáž nových pohyblivých schodů v úrovni podchodu, vícepráce ve výši 42 238 717,14 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 2“
Dopracování dokumentace pro provedení díla v odstavci 3.1.27 této smlouvy zajistí objednatel na své náklady.;
- 3.1.28 rekonstrukce VZT zařízení metra Florenc C-nepředvídatelná skutečnost zařízení, vícepráce ve výši 29 494 384,46 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 3“;
- 3.1.29 Modernizace podchodu a vestibulu HSV+PSV – umělecké dílo v podchodu, ve výši 1 035 596,33 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 4“;
- 3.1.30 Modernizace podchodu a vestibulu HSV+PSV – kladkostroj, vícepráce ve výši 1 546 299,89 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 5“;
- 3.1.31 Úprava technologie MDT, méněpráce ve výši -247 390,56 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 6“;
- 3.1.32 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 3 793 879,39 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 7“;
- 3.1.33 Modernizace vestibulu a podchodu, vícepráce ve výši 3 338 197,73 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 8“;
- 3.1.34 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 6 704 337,16 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 6 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 9“;
- 3.1.35 Provizorní komunikace, vícepráce ve výši 1 337 706,03 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 7 Dodatku – „Návrh na změnu stavby č. 10“;

- 3.1.36 Provizorní a definitivní přeložky v rámci 2. etapy, vícepráce ve výši 708 774,92 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 8 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 11“;
- 3.1.37 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 225 267,12 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 9 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 12“;
- 3.1.38 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 787 219,07 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 10 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 13“;
- 3.1.39 Dopravně inženýrská opatření – metro, vícepráce ve výši 1 145 012,72 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 11 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 14“;
- 3.1.40 PZS zabezpečení vstupu do tunelu, zabezpečovací systém, vícepráce ve výši 4 441 641,26 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 12 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 15“;
- 3.1.41 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 3 948 105,61 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 13 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 16“;
- 3.1.42 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 2 529 582,43 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 14 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 17“;
- 3.1.43 Výměna pohyblivých schodů PS 16 a PS 17, vícepráce ve výši 267 848,51 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 15 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 18“;
- 3.1.44 Modernizace podchodu a vestibulu, vícepráce ve výši 1 768 066,81 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 16 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 19“;
- 3.1.45 Vedlejší a ostatní náklady, vícepráce ve výši 598 000,00 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 17 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 20“;
- 3.1.46 Přípojky a přeložky el. Sítí NN a VN, méněpráce ve výši -1 227 671,69 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 18 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 21“;
- 3.1.47 Staniční vzduchotechnika, vícepráce ve výši 718 479,03 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 19 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 22“;
- 3.1.48 Silové rozvody – definitivní, vícepráce ve výši 1 718 813,39 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 20 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 23“;
- 3.1.49 Úpravy stropní konstrukce, vícepráce ve výši 14 714 594,93 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 21 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 24“;
- 3.1.50 Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí, vícepráce ve výši 2 028 384,05 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 22 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 25“;
- 3.1.51 Neobsazeno - „Návrh na změnu stavby č. 26“;
- 3.1.52 Úpravy stropní konstrukce – nové přístřešky, vícepráce ve výši 19 033 660,68 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 23 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 27“;
- 3.1.53 Vedlejší a ostatní náklady, méněpráce ve výši -37 416 227,90 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 24 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 28“;

B. Cena díla

Smluvní strany se na základě rozšíření a zúžení předmětu Díla, v rozsahu změn pod čísly 1 až 28 uvedené výše v čl. 2 odst. A (podrobněji popsané v přílohách č. 1 až č. 24 Dodatku), specifikovaného výše dohodly na změně čl. 6, odst. 6.1. Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy	1 861 499 490,75 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2 se zvyšuje o	33 498 176,91 Kč bez DPH

Odstavec 6.1 v čl. 6 dle Smlouvy zní následovně:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 861 499 490,75 Kč bez DPH“

Odstavec 6.1 v čl. 6 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 894 997 667,66 Kč bez DPH“

C. Doba plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným v Preambuli Dodatku dohodly na změně harmonogramu.

Revidovaný harmonogram prací tvoří Přílohu č. 25 Dodatku, nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy.

D. Platební podmínky

Odstavec 7.11 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně:

„7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Odstavec 7.11 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Odstavec 7.12 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně:

„7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Odstavec 7.12 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení se zaplacením příslušné části Ceny Díla a nebude hradit zálohy, i kdyby na ně měl Zhotovitel nárok.“

Odstavec 7.16 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně:

„7.16. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

Odstavec 7.16 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.“

Odstavec 7.17 v čl. 7 dle Smlouvy zní následovně

„7.17. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.

• Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

• Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.

• Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“

Odstavec 7.17 v čl. 7 dle Smlouvy změněný Dodatkem nově zní následovně:

„V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.“

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 4
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 5
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 6
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 7
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 8



Příloha č. 6: Návrh na změnu stavby č. 9
Příloha č. 7: Návrh na změnu stavby č. 10
Příloha č. 8: Návrh na změnu stavby č. 11
Příloha č. 9: Návrh na změnu stavby č. 12
Příloha č. 10: Návrh na změnu stavby č. 13
Příloha č. 11: Návrh na změnu stavby č. 14
Příloha č. 12: Návrh na změnu stavby č. 15
Příloha č. 13: Návrh na změnu stavby č. 16
Příloha č. 14: Návrh na změnu stavby č. 17
Příloha č. 15: Návrh na změnu stavby č. 18
Příloha č. 16: Návrh na změnu stavby č. 19
Příloha č. 17: Návrh na změnu stavby č. 20
Příloha č. 18: Návrh na změnu stavby č. 21
Příloha č. 19: Návrh na změnu stavby č. 22
Příloha č. 20: Návrh na změnu stavby č. 23
Příloha č. 21: Návrh na změnu stavby č. 24
Příloha č. 22: Návrh na změnu stavby č. 25
Příloha č. 23: Návrh na změnu stavby č. 27
Příloha č. 24: Návrh na změnu stavby č. 28
Příloha č. 25: Harmonogram prací
Příloha č. 26: Plná moc ze dne 2.1. 2025 č. 25/GG/001

V Praze dne
Za Objednatele:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

V Praze dne
Za Zhotovitele:

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
ppředseda sboru jednatelů

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

V Praze dne

GEOSAN GROUP a.s.



