



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 3. 2025 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

a

Zhotovitel

Obchodní firma/jméno:	AVT Group a.s.
Sídlo:	V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ:	01691988
DIČ/VAT ID:	CZ01691988
Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Zápis v OR:	B 19128 vedená u Městského soudu v Praze

Veřejná zakázka: **Dodávka AVT pro MUNI BioPharma Hub**, zadávaná v **zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. 2) Smlouvy dohodly na provedení Změn. V souvislosti se Změnami dle tohoto Dodatku a analogicky dle ust. IV. 6) Smlouvy je třeba prodloužit lhůtu pro splnění Milníku č. 3 z důvodu, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat. Dle ust. IV. 3) a) Smlouvy byl Zhotovitel povinen splnit Milník č. 3 spočívající v provedení kabelových tras a veškeré kabeláže, případně dalších nezbytných činností, které by bránily dokončení stavebních prací realizovaných GDS, a to nejpozději do 120 dnů od splnění Milníku č. 2, tedy do 25. 9. 2025. Zhotovitel však, nezávisle na jeho vůli, nemůže tyto práce v požadovaném termínu řádně a kompletně provést, neboť GDS ke dni uzavření Dodatku neprovedl a do smluvního termínu pro Milník č. 3 s jistotou neprovede stavební přípravu objektu pro kompletní realizaci Zhotovitele (viz Oznámení Zhotovitele ze dne 12.9.2025). GDS realizuje výstavbu v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy požadavky na funkci a výkon a harmonogram pro provedení výše uvedených stavebních prací je tak orientační a v průběhu výstavby se může měnit s ohledem na průběh výstavby.
- I. 1) a) Zhotovitel je schopen provést vedení kabelových tras (trubkování) jakmile bude mít GDS dokončenou stavební připravenost, přičemž ke dni uzavření tohoto Dodatku není provedeno, z výše uvedených důvodů, vedení kabelových tras ve vodorovných konstrukcích v 1.NP – 5.NP; vedení kabelových tras ve svislých konstrukcích je kompletně hotové.
- I. 1) b) Smluvní strany se rovněž dohodly, že část Milníku č. 3 odpovídající vedení kabeláže podléhající možnému poškození (kabeláž s koncovými konektory) není vhodné v tuto chvíli provádět, a to z toho důvodu, že s ohledem na stavební připravenost a fázi výstavby (prašnost apod.) je velmi vysoké riziko, že by tato kabeláž mohla být poškozena, a proto by její provedení v souladu s termínem dle Smlouvy bylo nevhodné a neúčelné.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII.6) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad Změn do Času provedení Díla

- III. 1) V souvislosti se Změnami dle tohoto Dodatku a analogicky dle ust. IV. 6) Smlouvy se **prodlužuje** lhůta pro splnění Milníku č. 3 uvedená ust. IV. 3) a) Smlouvy.
- Milník č. 3 se považuje za splněný, je-li provedeno vedení kabelových tras a veškerá kabeláž a jsou-li vykonány další nezbytné činnosti, které by bránily dokončení podlah, zděných příček, SDK příček, omítek a dokončení podhledů (zejména dodávka a montáž konzolí, nik pro plátina, prostupů pro projektory, reproduktory, mikrofony, LCD apod.), přičemž se Zhotovitel zavazuje splnit **Milník č. 3** v těchto krocích:

1. kompletní provedení kabelových tras **nejpozději do 175 dnů od splnění Milníku č. 2;**
tedy po protokolárním předání Milníku č. 2,
2. vedení veškeré zbývající kabeláže **nejpozději do 31. 1. 2026.**

Lhůta pro předání Díla se nemění.

- III. 2) O splnění Milníku č. 3 vyhotoví Zhotovitel samostatný protokol jak pro provedení kabelových tras dle ust. III. 1)1. Dodatku, tak pro vedení kabeláže dle ust. III. 1)2. Dodatku, který obě Smluvní strany podepíší, přičemž podpisem tohoto protokolu se Milník č. 3 považuje za splněný a váží se k tomuto datu všechny skutečnosti vyplývající ze Smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.