

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I. Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Ivo Grimem, ředitelem školy

Se sídlem: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko

IČO: 62073133

Plátce DPH: Není plátce DPH

Právnícká osoba zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů

Bankovní spojení:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. STAVKOM, spol. s r.o.

Zastoupená: Tomášem Přikrylem, jednatelem

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovní spojení:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa – 2. část**“ dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn – méněprací. Rozsah méněprací včetně oceněných soupisů prací, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 1** Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku.
2. Předmětem tohoto dodatku je také provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“) včetně změny termínu plnění v souladu s čl. III. odst. III.1., čl. VI. odst. VI.1., VI.2.a násl., čl. XV. odst. XV.1. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
3. Rozsah víceprací včetně oceněných soupisů prací, které se dotknou změny termínu plnění a budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 2** Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 2 Dodatku.
4. V čl. III. odst. III.1. písm. c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 30. 9. 2025 (dále také jen „**Finální lhůta**“).“

5. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Původní cena ve smlouvě o dílo bez DPH | 8 198 613,97 Kč |
| Méněpráce (změnový list č. 1) bez DPH  | -347 951,26 Kč  |
| Vícepráce (změnový list č. 2) bez DPH  | 759 830,57 Kč   |
| Nová cena celkem bez DPH               | 8 610 493,28 Kč |

(dále jen „**Sjednaná cena**“).“

### IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny méněpráce a vícepráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž absolutní hodnota představuje 13,5 % původní hodnoty závazku a jejich provedení si vyžádá prodloužení termínu plnění. Prodloužení termínu plnění je v přímé souvislosti s provedením víceprací dle Přílohy č. 2. Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu (ZL č. 02) obsahujícím oceněné soupisy víceprací (Příloha č. 2 Dodatku).

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v písemné formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že

Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je


**Příloha č. 1**            Změnový rozpočet č. 1

**Příloha č. 2**            Změnový rozpočet č. 2

V Blansku dne

29.8.2025

Za Objednatele



Gymnázium Blansko / příspěvková organizace

Mgr. Ivo Grim

ředitel školy

V Boskovicích dne

29.8.2025

Za Zhotovitele



STAVKOM, spol. s r.o.

Tomáš Přikryl

jednatel

| EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                     |              | ZL01                                                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa - 2. část |              |                                                                                       |                |
| Registrační číslo:                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Číslo smlouvy o dílo objednatele:                                                                                                                                                                                                           |                                                      | GBK 260/2025                                                                                                        |              |                                                                                       |                |
| Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 8 198 613,97                                                                                                        |              |                                                                                       |                |
| Datum uzavření SOD:                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 18.06.2025                                                                                                          |              |                                                                                       |                |
| Zhotovitel stavby:                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | STAVKOM spol. s.r.o.                                                                                                |              |                                                                                       |                |
| Objednatel stavby:                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace                                                                           |              |                                                                                       |                |
| Techn. dozor stavby:                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Ing. Hynek Grunwald                                                                                                 |              |                                                                                       |                |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Ing. Miloš Bacík                                                                                                    |              |                                                                                       |                |
| Název změny:                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Méněpráce                                                                                                           |              |                                                                                       |                |
| Změnové řízení                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                        |              |                                                                                       |                |
| Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:                                                                                                                                                                                                       |                                                      | §222, odst. 4                                                                                                       | x            | §222, odst. 6                                                                         | §222, odst. 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | §222, odst. 5                                                                                                       |              | §222, odst. 7                                                                         | §222, odst. 10 |
| Popis a zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| <b>Popis změn a zdůvodnění:</b><br>Na základě prohlídky a posouzení technického stavu dotčených prostor se ve vybraných místnostech nebudou realizovat nášlapné vrstvy podlah a instalovat expanzní tlakové nádoby pro akumulaci ohřev TUV. |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Změnový rozpočet                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Cenová úroveň                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Dopad změny na provádění díla:                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                          | termín plnění díla :                                 | beze změny:                                                                                                         | ano          |                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | nový termín dokončení díla :                                                                                        | ne           |                                                                                       |                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | ceny:                                                | cena víceprací bez DPH:                                                                                             | 0,00         |                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | cena méněprací bez DPH:                                                                                             | 347 951,26   |                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | dopad na cenu díla:                                                                                                 | ano          |                                                                                       |                |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                          | Výsledná absolutní hodnota změny díla - Kč bez DPH:  |                                                                                                                     | 347 951,26   |                                                                                       |                |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                          | Promítnutí do celk. ceny bez DPH po provedení změny: |                                                                                                                     | 7 850 662,71 |                                                                                       |                |
| Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | funkce                                                                                                              | datum        |  |                |
| Mgr. Ivo Grm                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Ing. Hynek Grunwald                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | funkce                                                                                                              | datum        |                                                                                       |                |
| Tomáš. Přikryl                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |
| Za autorský dozor:                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | funkce                                                                                                              | datum        |                                                                                       |                |
| Ing. Miloš Bacík                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                     |              |                                                                                       |                |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25-06Z**      **Změnový list**

Objekt: **04**      **Změnový list**

Rozpočet: **01**      **Měněpráce**

Objednatel: **Gymnázium Blansko, příspěvková organizace**  
**Seifertova 33/13**  
**67801      Blansko**

IČO: **62073133**

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**  
**Nádražní 1332/32**  
**68001      Boskovice**

IČO: **41604041**

DIČ: **699005473**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                    |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -1 437,00          |
| PSV              |  |  | -346 514,26        |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-347 951,26</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                        |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>        |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>        |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>-347 951,26 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>-73 069,76 CZK</b>  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-421 021,02 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Popis stavby: 25-06Z - Změnový list  
Popis objektu: 04 - Změnový list  
Popis rozpočtu: 01 - Méněpráce

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce    | HSV      |  |  | -1 437,00   | 0,4   |
| 724         | Zdravotechnika - strojní vybavení | PSV      |  |  | -42 969,60  | 12,3  |
| 776         | Podlahy povlakové                 | PSV      |  |  | -241 308,90 | 69,4  |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot      | PSV      |  |  | -62 235,76  | 17,9  |
| Cena celkem |                                   |          |  |  | -347 951,26 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |              |
|----|--------|--------------|
| S: | 25-06Z | Změnový list |
| O: | 04     | Změnový list |
| R: | 01     | Méněpráce    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                      |        |           |           | <b>-1 437,00</b>   |
| 1               | 771111121     | Montáž podlahových lišt dilatačních                                                                        | m      | -6,00000  | 107,60    | -645,60            |
| 2               | 59760179.ARa  | Profil dilatační h 80 mm                                                                                   | m      | -6,00000  | 131,90    | -791,40            |
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Zdravotnicka - strojní vybavení</b>                                                                     |        |           |           | <b>-42 969,60</b>  |
| 3               | 724233010     | Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 2 l | soubor | -8,00000  | 2 685,60  | -21 484,80         |
| 4               | 724233010     | Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 2 l | soubor | -8,00000  | 2 685,60  | -21 484,80         |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                   |        |           |           | <b>-241 308,90</b> |
| 5               | 776401800     | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC - 1. NP                                                   | m      | -47,50000 | 19,40     | -921,50            |
| 6               | 776511810     | Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky - 1. NP                                                       | m2     | -69,60000 | 58,20     | -4 050,72          |
| 7               | 776981121     | Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah - 1. NP                                                | m      | -5,00000  | 350,00    | -1 750,00          |
| 8               | 776520010     | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42 - 1. NP                    | m2     | -69,60000 | 1 526,00  | -106 209,60        |
| 9               | 776570020     | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový - 2. NP                                         | m2     | -21,80000 | 1 100,00  | -23 980,00         |
| 10              | 776401800     | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC - 2. NP                                                   | m      | -40,67000 | 19,40     | -789,00            |
| 11              | 776511810     | Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky - 2. NP                                                       | m2     | -86,40000 | 58,20     | -5 028,48          |
| 12              | 776520010     | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42 - 2. NP                    | m2     | -64,60000 | 1 526,00  | -98 579,60         |
| <b>Díl: 777</b> |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                                        |        |           |           | <b>-62 235,76</b>  |
| 13              | 777553010     | Penetrace savého podkladu disperzí - 1. NP                                                                 | m2     | -69,60000 | 45,00     | -3 132,00          |
| 14              | 777553210     | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm - 1. NP                                                         | m2     | -69,60000 | 280,00    | -19 488,00         |
| 15              | 777553219     | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota - 1. NP                                                          | m2     | -69,60000 | 68,00     | -4 732,80          |
| 16              | 777553010     | Penetrace savého podkladu disperzí - 2. NP                                                                 | m2     | -86,40000 | 45,00     | -3 888,00          |
| 17              | 777553210     | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm - 2. NP                                                         | m2     | -86,40000 | 280,00    | -24 192,00         |
| 18              | 777553219     | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota - 2. NP                                                          | m2     | -86,40000 | 68,00     | -5 875,20          |
| 19              | 998777102R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 12 m                                              | t      | -0,94380  | 983,00    | -927,76            |

| EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                     |                     | ZL02           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa - 2. část |                     |                |                 |
| Registrační číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Číslo smlouvy o dílo objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | GBK 260/2025                                                                                                        |                     |                |                 |
| Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 8 198 613,97                                                                                                        |                     |                |                 |
| Datum uzavření SOD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 18.06.2025                                                                                                          |                     |                |                 |
| Zhotovitel stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | STAVKOM spol. s r.o.                                                                                                |                     |                |                 |
| Objednatel stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace                                                                           |                     |                |                 |
| Techn. dozor stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Ing. Hynek Grunwald                                                                                                 |                     |                |                 |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Ing. Miloš Bacík                                                                                                    |                     |                |                 |
| <b>Název změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>Vícepráce</b>                                                                                                    |                     |                |                 |
| Změnové řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo                                                        |                     |                |                 |
| <b>Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | § 222, odst. 4                                                                                                      | x                   | § 222, odst. 6 | § 222, odst. 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | § 222, odst. 5                                                                                                      |                     | § 222, odst. 7 | § 222, odst. 10 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| <b>Popis změny a zdůvodnění:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| <p><b>1. podhledy na chodbě ve 2. a 3. patře</b> - v obou patrech již byla část podhledů instalována během předchozí etapy. Je tedy nutné je v rámci chodby sjednotit. Navíc je potřeba zakrýt nové rozvody, které vedou na chodbách pod stropem.</p> <p><b>2. Nová LED svítidla do podhledů</b> - v rámci energetických úspor je nutné nainstalovat do podhledů nová LED svítidla.</p> <p><b>3. Nové dveře a zárubně</b> - po odstranění starého obložení stěn se zjistilo, že staré fošnové zárubně dveří jsou v nevyhovujícím stavu (viz foto v příloze). Staré dveře jsou atypických rozměrů. Nové dveře se nestihnou vyrobit do konce srpna, což je důvodem změny termínu dokončení prací do 30. 9. 2025.</p> <p><b>4. Systém generálního klíče</b> - vybavení všech nových dveří možností zamknutí zevnitř v případě vniknutí agresora do budovy školy – požadavek vyplývající z bezpečnostní analýzy.</p> |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Změnový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Cenová úroveň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| <b>Dopad změny na provádění díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | termín plnění díla :                                        | beze změny:                                                                                                         | ne                  |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | nový termín dokončení díla :                                                                                        | 30.9.2025           |                |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ceny:                                                       | cena víceprací bez DPH:                                                                                             | 759 830,57          |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | cena méněprací bez DPH:                                                                                             | 0,00                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | dopad na cenu díla:                                                                                                 | ano                 |                |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výsledná absolutní hodnota změny díla - Kč bez DPH:         |                                                                                                                     | 759 830,57          |                |                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Promítnutí do celk. ceny bez DPH po provedení změny:</b> |                                                                                                                     | <b>8 610 493,28</b> |                |                 |
| <b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | funkce                                                                                                              | dat                 |                |                 |
| Mgr. Ivo Grim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Ing. Hynek Grunwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | funkce                                                                                                              | dat                 |                |                 |
| Tomáš Přikryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |
| Za autořský dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | funkce                                                                                                              | dat                 |                |                 |
| Ing. Miloš Bacík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |                     |                |                 |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                       |                                                                                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba:                                                                                               | 25-06Z                                                                                                 | Změnový list                    |
| Objekt:                                                                                               | 04                                                                                                     | Změnový list                    |
| Rozpočet:                                                                                             | 02                                                                                                     | Vícepráce                       |
| Objednatel:                                                                                           | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace<br>Seifertova 33/13<br>67801 Blansko                         | IČO: 62073133<br>DIČ:           |
| Zhotovitel:                                                                                           | STAVKOM, spol. s r. o.<br>Nádražní 1332/32<br>68001 Boskovice                                          | IČO: 41604041<br>DIČ: 699005473 |
| Vypracoval:                                                                                           |                                                                                                        |                                 |
| Rozpis ceny                                                                                           |                                                                                                        |                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                        | Celkem                          |
| HSV                                                                                                   |                                                                                                        | 142 594,69                      |
| PSV                                                                                                   |                                                                                                        | 579 140,88                      |
| MON                                                                                                   |                                                                                                        | 38 095,00                       |
| Vedlejší náklady                                                                                      |                                                                                                        | 0,00                            |
| Ostatní náklady                                                                                       |                                                                                                        | 0,00                            |
| <b>Celkem</b>                                                                                         |                                                                                                        | <b>759 830,57</b>               |
| Rekapitulace daní                                                                                     |                                                                                                        |                                 |
| Základ pro sníženou DPH                                                                               | 12 %                                                                                                   | 0,00 CZK                        |
| Snížená DPH                                                                                           | 12 %                                                                                                   | 0,00 CZK                        |
| Základ pro základní DPH                                                                               | 21 %                                                                                                   | 759 830,57 CZK                  |
| Základní DPH                                                                                          | 21 %                                                                                                   | 159 564,42 CZK                  |
| Zaokrouhlení                                                                                          |                                                                                                        | 0,00 CZK                        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                              |                                                                                                        | <b>919 394,99 CZK</b>           |
| v                                                                                                     | dne                                                                                                    |                                 |
| <br>Za zhotovitele | <br>Za objednatele |                                 |

Popis stavby: 25-06Z - Změnový list  
Popis objektu: 04 - Změnový list  
Popis rozpočtu: 02 - Vícepráce

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce        | HSV      |  |  | 9 322,09   | 1,2   |
| 64          | Výplně otvorů                        | HSV      |  |  | 92 550,00  | 12,2  |
| 96          | Bourání konstrukcí                   | HSV      |  |  | 18 380,56  | 2,4   |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře  | PSV      |  |  | 243 039,37 | 32,0  |
| 767         | Konstrukce zámečnické                | PSV      |  |  | 327 024,45 | 43,0  |
| 783         | Nátěry                               | PSV      |  |  | 9 077,06   | 1,2   |
| M65         | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON      |  |  | 38 095,00  | 5,0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot      | PSU      |  |  | 22 342,04  | 2,9   |
| Cena celkem |                                      |          |  |  | 759 830,57 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |              |
|----|--------|--------------|
| S: | 25-06Z | Změnový list |
| O: | 04     | Změnový list |
| R: | 02     | Vícepráce    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                            |        |             |           | <b>9 322,09</b>   |
| 1               | 310271520     | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm                                                              | m3     | 1,01250     | 9 207,00  | 9 322,09          |
|                 |               | zazdění nad zárubněmi : 0,9*0,15*0,2*25                                                                         |        | 0,67500     |           |                   |
|                 |               | zazdění okolo zárubní : 0,9*0,1*0,15*25                                                                         |        | 0,33750     |           |                   |
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                            |        |             |           | <b>92 550,00</b>  |
| 2               | 642944121R00  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2                                                                   | kus    | 25,00000    | 1 567,00  | 39 175,00         |
|                 |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                        |        |             |           |                   |
| 3               | 55330424R     | Zárubeň ocelová ZAKO YH 150 rozměr 900 x 1970 mm L/P                                                            | kus    | 25,00000    | 2 135,00  | 53 375,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                       |        |             |           | <b>18 380,56</b>  |
| 4               | 968062455R00  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                                | m2     | 49,87500    | 355,50    | 17 730,56         |
|                 |               | 25*0,95*2,1                                                                                                     |        | 49,87500    |           |                   |
| 5               | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2                                                     | kus    | 25,00000    | 26,00     | 650,00            |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                                      |        |             |           | <b>243 039,37</b> |
| 6               | 766662811R00  | Demontáž prahů dveří 1křídlových                                                                                | kus    | 25,00000    | 72,30     | 1 807,50          |
| 7               | 766695213R00  | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm                                                                 | kus    | 25,00000    | 189,00    | 4 725,00          |
| 8               | 766116011     | Dveře vnitřní hladké 1kř. 900x1970 CPL laminát šedá, FAB, kování kulatá rozeta brouš.nerez, kl/koule nebo kl/kl | kus    | 25,00000    | 6 509,00  | 162 725,00        |
|                 |               | <b>dodávka a montáž</b>                                                                                         |        |             |           |                   |
| 9               | 766602000     | Zámkový systém podle požadavku - vložka 40ks, klíč 70ks, doprava, montáž                                        | soubor | 1,00000     | 59 402,00 | 59 402,00         |
| 10              | 611871035R    | Práh dubový š. 150 mm                                                                                           | m      | 22,50000    | 432,50    | 9 731,25          |
| 11              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m                                                | %      | 2 383,90750 | 1,95      | 4 648,62          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                    |        |             |           | <b>327 024,45</b> |
| 12              | 767587111RU1  | Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce.kazeta 600x600mm hrana kazety pod úroveň roštu                                | m2     | 220,90000   | 553,00    | 122 157,70        |
| 13              | 767587211RT1  | Podhled minerální Knauf,vidit.kce.kazeta 600x600mm Thermax Acoustic SK, tl. 19 mm                               | m2     | 220,90000   | 918,00    | 202 786,20        |
| 14              | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m                                                 | t      | 1,06695     | 1 950,00  | 2 080,55          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                   |        |             |           | <b>9 077,06</b>   |
| 15              | 783225100     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email                                                              | m2     | 30,93750    | 293,40    | 9 077,06          |
|                 |               | zárubeň : (0,95+2,0*2)*0,25*25                                                                                  |        | 30,93750    |           |                   |
| <b>Díl: M65</b> |               | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>                                                                     |        |             |           | <b>38 095,00</b>  |
| 16              | 001           | Demontáž osvětlení                                                                                              | ks     | 21,00000    | 380,00    | 7 980,00          |
| 17              | 002           | Montáž LED svítidla stropního vestavného                                                                        | kus    | 25,00000    | 450,00    | 11 250,00         |
| 18              | 003           | Svítidlo stropní panel LED PL 595936NWBL                                                                        | kus    | 25,00000    | 754,60    | 18 865,00         |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                          |        |             |           | <b>22 342,04</b>  |
| 19              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                               | t      | 4,43400     | 353,80    | 1 568,75          |
| 20              | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží                                                                                | t      | 4,43400     | 225,90    | 1 001,64          |
| 21              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                    | t      | 4,43400     | 225,00    | 997,65            |
|                 |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                           |        |             |           |                   |
| 22              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                          | t      | 88,68000    | 19,20     | 1 702,66          |
| 23              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                          | t      | 4,43400     | 325,90    | 1 445,04          |
| 24              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                               | t      | 13,30200    | 36,40     | 484,19            |
| 25              | 979990160R00  | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201                                                              | t      | 4,43400     | 3 415,00  | 15 142,11         |