

**Dodatek č. 1****k objednávce č. O-0008/ŘDP/2025 ze dne – dle el.podpisu
objednatele****Vystavil (Objednatel):****Středočeský kraj**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5



e-mail:

Příjemce objednávky (Poskytovatel):**Project Management Service s.r.o.**

Lékařská 291/6, Motol, 150 00 Praha 5

K rukám:

e-mail:

IČO: 708 91 095**DIČ: CZ70891095****IČO: 272 16 047****DIČ: 27216047CZ**


Vážení,

Na základě **Rámcové dohody č. S-1323/ŘDP/2024** uzavřené dne 02.04.2024 (Rámcová dohoda) byly Objednávkou ze dne 18. 2. 2025 objednány **služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka** v rozsahu Přílohy č. 1 **Rámcové dohody a ve výkonu činnosti koordinátora BOZP** v rozsahu Přílohy č. 2 **Rámcové dohody, pro soubor objektů č. 6** specifikovaný v Příloze č. 4 **Rámcové dohody.**

V průběhu plnění služeb došlo k následujícím okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

1. po schválení Předběžné (verifikační) zprávy došlo k posunutí a prodloužení předpokládaného období plnění projektu z 4/2024–6/2025 na 6/2025–12/2026, tj. prodloužení termínu plnění o 4 měsíce,
2. současně došlo k navýšení rozpočtu projektu z předpokládaných 83 mil. Kč bez DPH (uvedeno v seznamu projektů v **Rámcové dohodě s TDI a BOZP**) na 197 mil. Kč bez DPH (v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem energetických služeb), načež došlo za základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dodavatelem energetických služeb k navýšení rozpočtu projektu na současných 246 mil. Kč bez DPH.

V důsledku výše uvedených skutečností se mění cena za plnění TDI a BOZP v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Cena za plnění TDI a BOZP se navyšuje o 224 000 Kč bez DPH, na celkovou cenu 784 000 Kč bez DPH.



Termín dodání: **Do ukončení fyzické realizace akce dodavatelem FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. (předpoklad 31.12.2026)**

Místo dodání: **Středočeský kraj**

Cena:

V Kč bez DPH: **784 000 Kč**

Výše DPH: **164 640 DPH**

V Kč s DPH: **948 640 Kč**

Objednávku akceptujte do dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení.

**Ing. Radek
Janoušek**

Digitálně podepsal Ing. Radek Janoušek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27216047,
o=Project Management Service s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Radek Janoušek,
sn=Janoušek, givenName=Radek,
serialNumber=P496915, title=Jednatel
Datum: 2025.08.21 14:06:36 +02'00'

Podpis Poskytovatele

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 23509706
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 19.09.2025 08:46:44
Dřívod:
Místo:

Podpis Objednatele

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.