

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/041

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vikanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MS-ASSIST, s.r.o.

IČO: 27543439

DIČ: CZ27543439

zapsán v obchodním rejstříku u KS HK, odd. C, vložka 25137

sídlo: Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice

zastoupený: Milan Strnad v.z.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce LC Svánovská“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/041, uzavřené dne 24. 4. 2017 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – sanace pláň ŠD fr. 0/63 v km 0,020 – 1,300 úseku trasy „A“ z důvodu neúnosného podloží v tomto úseku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Svánovská	2.465.644,- Kč	0,- Kč	296.966,23 Kč	2.762.610,23 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.762.610,23 Kč bez DPH**, slovy: **dvamilionysedmsetšedesátvatisícešestsetdesetkorunčeskýchdvacetřihaleřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.762.610,23 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla. Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 9. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/041 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací

V e *BRITANĀLI*, dne *29. P. 2017*

V Týništi nad Orlicí, dne *30-08-2017*


.....
Za zhotovitele
Milan Strnad
Jednatel společnosti
MS-ASSIST, s.r.o.


.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vikanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 01

Datum změny: 21.08.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Svánovská (S919/2017/041)

Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 171, 568 02 Svitavy

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Choceň

Název akce (majetku): LC Svánovská	Charakter akce: INVESTICE	Číslo objektů:	Stavební díly:
---------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

Vícepráce: doplnění vrstvy ze ŠD frakce 0/63mm tloušťky 150 mm v úseku trasy „A“ ve staničení km 0,020-1,300.

Změna dohodnuta na KD dne 22.06.2017 a uvedena v zápise do stavebního deníku.

Zdůvodnění změny:

Po kontrole provedených odkopávek pláně a vzhledem k aktuální vlhkosti podloží na tra rozhodnuto doplnit konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0-63 mm tl. 150 mm.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum: 22.08.2017

SOUHLASÍM S TĚMI ZMĚNAMI

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Bude vyznačeno v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne): ANO		Termín dokončení do:	
	Sniženi ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: +296.966,23 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 296.966,23 N: 0,-		
Konečná celková cena akce po změně		2.762.610,23	Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.762.610,23	Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: M. Strnad

Zástupce objednatele - jméno: L. Dorňák

Přílohy:

položkový rozpočet – vícepráce

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Strážec:

Rekonstrukce LC Svárovská - vícepráce

Objekt:

SD - LC Svárovská

Soupis:

Č. 1 - Trasa A

RSO:

Místo: k.ú. Hartinkov, Vranová Lhota

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., LS Světlav

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o., Zední 171, 568 02 Světlav

Projektant:

Ing. Petr Dejmek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27543639

DIČ:

C227543439

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

296 966,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zřizování	296 966,23	21,00%	62 362,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

359 329,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Svárovská - výkoppráce

Objekt:

50 - LC Svárovská

Soupis:

Č.1 - Trasa A

Místo:

k.ú. Hartvíkovi, Wanová Lhota

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., LS Světlavy

Projektant: Ing. Petr Dejmal

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o., Zvěrné 171, 568 02 Světlavy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

296 966,23

HSV - Práce a dodávky HSV

296 966,23

5 - Kalkulace pozemní

269 529,15

99 - Přesun hmot

27 437,08

MS-ASSIST s.r.o.
Václavské náměstí 171
568 02 Světlavy
IČO: 252 22 123
DIČ: CZ025222123

Ing. Petr Dejmal
Václavské náměstí 171
568 02 Světlavy
IČO: 476 22 123
DIČ: CZ047622123

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Svěnovská - vícepráce

Objekt:

SO - LC Svěnovská

Soupis:

Č.1 - Trasa A

Místo:

k.ú. Hertlíkovec, Wanová Lhota

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., LS Svitavy

Projektant: Ing. Petr Dejmál

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o., Tadiš 171, 568 02 Svitavy

Číslo	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							296 966,23	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				296 966,23	
0	5		Komunikace pozemní				269 529,15	
41	E	564851111	Podklad ze štěrku št 50 s rozprostřeno a zhrubován, požadovaná tl. 150 mm	m2	4 900,510	55,00	269 529,15	CS 085 2016 02
		vv	"Cesta" 5506,93-686,4		4 900,510			
0	99		Přesun hmot				27 437,08	
51	E	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 100 m jakožité hloubky objektu	t	1 371,854	20,00	27 437,08	CS 085 2016 02
		PsC	Přesun hmot z osových cest 1. třídy (z povrchu) pro plochy (třída) z typem monolitickým betonovým nebo železným.					