

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Výstavba PZS na přejezdu
P193 v km 36,784 na trati Karlovy Vary d.
n. – Potůčky st.hr. (Johanngeorgenstadt)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

na základě Pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2401/2025**

číslo jednací: 25075/2025-SŽ-OR UNL-OVZ

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 5413530055 / 3273514800

a

ATE, s. r. o.

se sídlem: Wolkerova 14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C3542

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem

Korespondenční adresa:

shodná se sídlem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25203**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výstavba PZS na přejezdu P193 v km 36,784 na trati Karlovy Vary d.n. – Potůčky st.hr. (Johanngeorgenstadt)**“, evid. č. **65025038** uzavřely dne 30. 04. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5, odstavec 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **16 567 476,67 Kč**

slovy: šestnáct miliónů pět set šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun a šedesát sedm haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.1 **Článek 5., odst. 5.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R-SK/01/24

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/18/25
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Příloha č. 11: **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 **Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:**
Příloha č. 1 (Příloha č. 11 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 26.09.2025

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 26.09.2025

.....

Ing. Václav Mastný

jednatel společnosti
ATE, s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 23354/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Výstavba PZS na přejezdu P193 v km 36,784 na trati Karlovy Vary
d. n. – Potůčky st. hr. (Johanngeorgenstadt)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65025038

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2401/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-01-31 Železniční přejezd v km 36,784 (P193), PZZ

SO 01-10-01 Železniční přejezd v km 36,784 (P193), železniční svršek

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Předběžný souhlas (kdy/kým): xxx

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – ZBV č. 1 – úprava DOZ a aktualizace ASW dotčených zabezpečovacích zařízení

ZBV č. 2 – ZBV č. 2 – likvidace odpadů

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	15 806 326,83
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	---
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	16 567 476,67

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	782 750,48	---	4,95
MÉNĚPRÁCE	21 600,64	---	0,14
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		---	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,09

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	---	---
Hodnota změn tohoto ZL	---	5,09
CELKEM	---	5,09

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☒ z rezervy stavby
d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01-01-31	9 100 094,62	782 750,48	0,00	9 882 845,10
SO 01-10-01	2 059 884,53	0,00	21 600,64	2 038 283,89
SO 01-11-01	564 936,56	0,00	0,00	564 936,56
SO 01-13-01	1 150 469,34	0,00	0,00	1 150 469,34
SO 50-21-01	2 390 941,78	0,00	0,00	2 390 941,78
SO 98-98	540 000	0,00	0,00	540 000
Celkem	15 806 326,83	782 750,48	21 600,64	16 567 476,67

1) Zhotovitel: název zhotovitele, ATE, s. r. o.

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 27.8.2025
Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 28.8.2025
Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 28.8.2025
Podpis

4) Stanovisko odboru přípravy staveb:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 29.8.2025
Podpis

**5) Stanovisko zástupce poradenské firmy:
(externí TDS)**

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 11.9.2025
Podpis

6) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 12.9.2025
Podpis

7) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 15.9.2025
Podpis

8) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Elektronicky podepsáno dne 23.9.2025
Podpis