



Správa  
Pražského hradu

**HRADXPPX156T**

SPH 2203/2025  
ID RS smlouvy: 32147085  
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1497/2025 ze dne 28.7.2025**  
**na akci**

**„Modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu“**

**Smluvní strany:**

**Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace Zřizovací listina  
č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 zastoupená: Pavlem  
Výhnánkem, M.A., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**ELTES, s.r.o.**

se sídlem: Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupena: Ing. Martinem Škábou, jednatelem  
IČO: 61504513  
DIČ: CZ61504513  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 29630 plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1497/2025 ze dne 28.7.2025 (dále jen „smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

### **Článek I Předmět dodatku**

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto: „Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména v provedení a instalaci oddělovací protiprachové stěny na hranici staveniště dle požadavku uživatele ÚOP, v úpravě a začištění nově provedených kabelových tras a drážek ve zdech a stropě dle změn plánovaného rozsahu a umístění pozic zásuvek a světelných těles silnoprůdné elektroinstalace odsouhlasených OPP KPR a s tím související dodávka potřebných elektroinstalačních prvků a kabeláže a v následné výmalbě dotčených prostor, se kterou se původně v projektu před pěti lety nepočítalo, a dále spočívající v dodávce a instalaci slaboproudých a datových kabelů pro AV technologie vyplývající ze změny pozice uživatelského HW na žádost ÚOP, podrobný popis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Současně smluvní strany sjednávají, že zhotovitel neprovede práce specifikované jako méněpráce v příloze č. 1 tohoto dodatku, jedná se zejména o neprovedení dodávky, montáže a zprovoznění motorických žaluzií do oken a neprovedení jednoho jádrového vrtu mezi místnostmi.“
2. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení u druhé odrážky „splnění díla – nejpozději do 45 dnů od zahájení plnění díla“ na ustanovení „splnění díla se prodlužuje z důvodu zajištění bezpečnostní akce ÚOP do 20.10.2025“.
3. Článek III. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu plnění dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a zároveň neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, vše specifikováno v příloze č. 1 dodatku.

Celková cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 309.793,54 Kč

(slovy: třistadevětisícšestsetdevadesát tři korun českých padesát čtyři haléřů)

Celková cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 120.245,00 Kč

(slovy: jednostodvacetisícdevětset čtyřicet pět korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH

10.999.974,28 Kč

(slovy: desetmilionů devětset devadesát devět tisíc devětset sedmdesát čtyři korun českých dvacet osm haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH

**11.189.522,82 Kč**

(slovy: jedenáctmilionů sto osmdesát devět tisíc pětset dvacet dva korun českých osmdesát dva haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 2.349.799,79 Kč

Strana 2 (celkem 3)

(slovy: dvamilionytřistačtyřicetdevěttisícsemdsetdevadesátdevět korun českých sedmdesátdevět haléřů).“

## **Článek II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1497/2025 ze dne 28.7.2025.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – rozpočet méněprací a víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Martin Škába  
jednatel  
ELTES, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.  
ředitel  
Správa Pražského hradu

