

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 17TUUOIN04 ze dne 2.10.2024**

Stavební akce:	„Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 - SO 02 Střešní plášť, okna, fasáda 1“
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 01 Střešní plášť, SO 02 Okna, fasáda		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je změna ovládání střešních světlíků a provedení fasády a vnitřních omítek. Důvodem změny jsou dodatečné požadavky objednatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Zadavatel v průběhu provádění díla požadoval nahradit mechanické ovládání střešních světlíků za elektické ovládání s možností dálkového řízení z důvodu komfortnějšího užívání stavby. Dále zadavatel požadoval provedení severní fasády objektu nad rámec rozsahu uvedeného v PD, a to z důvodu zachování celistvosti fasády. Zadavatel dále požadoval i provedení vnitřních omítek včetně výmalby po celé stěně z důvodu zachování kompaktnosti vzhledu vnitřního prostoru.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dodání díla:		ANO	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		249,703.77	Kč bez DPH
přípočty celkem:		447,865.17	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-198,161.40	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací		
	2. Zápisy z jednání a porad		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.		9/5/2025	
Projektant, autorský dozor (AD):		9/5/2025	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		9/5/2025	
- vedoucí odd. přípravy		9/5/2025	
- zástupce objednatele		9/5/2025	
- TDS (EX)		9/5/2025	
- cenová kontrola		9/5/2025	