

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2395/2023-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

a

2. Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 471
Zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva
IČO: 451 93 118
DIČ: CZ45193118
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxx
Tel: +xxx
Email: [xxx](#)
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

(Společně také jen jako „**smluvní strany**“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2023 smlouvu o dílo, č. Objednatele 2395/2023-SML; č. Zhotovitele SOD2023/062/N249/S37473 (dále jen „**smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2025, jejímž předmětem je realizace stavebního díla s názvem „**Morava, km 230,728-231,934-přírodě blízká PO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV.A**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že oproti původnímu předpokladu objednatele došlo ke změně rozsahu díla ve smyslu změnového listu č. 2 a 3. Oproti předpokladu objednatele není potřeba provést některé části díla (zejména likvidace odpadu, přeložku kanalizace, výtlačného potrubí apod.), neboť byly provedeny jinými subjekty – vlastníky a správci předmětných stavebních objektů; současně došlo v průběhu provádění díla k zjištění potřeby vybourat podkladový beton u přeložky kanalizace, opravy šachty apod. Detailní popis změn rozsahu díla je obsažen v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku – souhrnné části změnových listů č. 2 a 3.

3. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran s ohledem na shora popsané změny v rozsahu díla a s tím spojenou změnu ceny, v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy se účinností tohoto dodatku ruší a nahrazuje následujícím:

„1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo:	141.024.397,22 Kč bez DPH
Cena méněprací v rozsahu ZL č. 1:	3.913.820,5 Kč bez DPH
Cena za provedení víceprací v rozsahu ZL č. 1:	3.848.756,74 Kč bez DPH
Cena méněprací v rozsahu ZL č. 2:	830.678,03 Kč bez DPH
Cena za provedení víceprací v rozsahu ZL č. 2:	37.302,14Kč bez DPH
Cena méněprací v rozsahu ZL č. 3:	347.847,24 Kč bez DPH
Cena za provedení víceprací v rozsahu ZL č. 3:	273.269,34 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně dodatků č.1 a č.2:	140.091.289,67 Kč bez DPH
Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy a dodatku č. 1 ve výši 140.091.289,67 Kč bez DPH.“	

2. Celková hodnota všech dosavadních změn smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí 3,83 % původní ceny, a jedná se tak o změnu de minimis.
3. Závěr článku II odst. 5 smlouvy doplněný dodatkem ke smlouvě č. 1 ze dne 12. 2. 2025 se nahrazuje následujícím:
„Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1, změnovým listem č. 2 a změnovým listem č. 3, jejichž kopie souhrnných částí (tj. bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1 dodatku č. 1. a přílohy č. 1 a 2 dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že strany příslušnými podepsanými změnovými listy v originále disponují a není sporu, že přiložené dokumenty jim odpovídají.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto nedotčena. Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy o dílo neměla vliv na termín plnění díla. Smluvní strany spolu s tímto dodatkem opravují chybu v psaní ve změnovém listu č. 2, kde je na více místech namísto správného čísla objektu č. SO 03.5.3. uvedeno SO 06.5.3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. Smlouva, vč. ustanovení změněných tímto dodatkem budou vykládána v souladu s předmětem a účelem tohoto dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon**“) a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany současně s tímto dodatkem postupem podle § 7 odst. 2 zákona uveřejňují změnový list č. 1.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

V Brně dne: 18. 9. 2025

V Brně dne: 12. 9. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
Lesostavby Frýdek-Místek a.s..



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Část A: SO 00.3 – Přípravné práce

Část B: SO 01.2 – Navýšení stávající hráze u ČOV

Část C: SO 03.1.3 – Přeložka kanalizace

Část D: SO 04.2 – Přístupové cesty u ČOV

Část E: VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV.A“**

Místo stavby: Olomouc, Nové Sady

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Generální ředitel: MVDr. Václav Gargulák

Investiční ředitel: xxx

Projektový manažer stavby: xxx

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**,
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Oprávnění zástupci: xxx

Autorský dozor (Rekonstrukce VD): **Sdružením-Morava-Olomouc**,
tvořeným společností DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., a
HYCOPROJEKT a.s.,

Oprávněný zástupce: xxx

Technický dozor stavebníka **SAFETY-VRV-API MORAVA PBPO TDS**
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

Oprávněný zástupce: xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel zařazuje změnu v částech A1, B a E pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí v absolutní hodnotě 3 913 820,50 Kč bez DPH (2,78 % z původní hodnoty závazku 141 024 397,22 Kč), a tedy v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Objednatel zařazuje změny v části D pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro **provedení vápenné stabilizace podloží** a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani z technických důvodů spočívajících zejména v požadavku na dodatečné stavební práce, které jsou součástí plnění a mají přímou návaznost na další stavební práce. Předmětem víceprací (provedení vápenné stabilizace) je stabilizace zemin na zvýšení únosnosti podloží a pláň těchto nových komunikací tak, aby hodnota 30MPa byla zaručena v celém úseku těchto cest a dále bylo možno garantovat požadované parametry komunikace.

Objednatel zařazuje změny v částech A2, C pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Součet cenových nárůstů všech změn podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Po uzavření ZL1 činí 3 848 666,74 Kč bez DPH, tj. 2,73 %.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

Cena prací odsouhlasených změnovým listem č.1:

Dojde ke snížení celkové ceny díla o – **65 153,76 Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 1 sníží z **141 024 397,22 Kč** na **140 959 243,46 Kč** bez DPH.

Změnový list č.1 – část A 1) SO 003.3 Přípravné práce - nerealizace části demolic,

Méněpráce činí	- 607 432,90 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 607 432,90 Kč bez DPH

Změnový list č.1 – část A 2) SO 003.3 Přípravné práce - likvidace zjištěného odpadu

Méněpráce činí	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>2 733 654,44 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	2 733 654,44 Kč bez DPH

Změnový list č.1 – část B) SO 01.2 Navýšení stávající hráze ČOV - nerealizace vápnění hráze

Méněpráce činí	- 3 015 687,60 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 3 015 687,60 Kč bez DPH

Změnový list č.1 – část C) SO 03.1.3 Přeložka kanalizace - realizace štetovnicové jímky

Méněpráce činí	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>748 405,80 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	748 405,80 Kč bez DPH

Změnový list č.1 – část D) SO 04.2 Přístupové cesty u ČOV - provedení vápenné stabilizace podloží

Méněpráce činí	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>366 696,50 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	366 696,50 Kč bez DPH

Změnový list č.1 – část E) VRN – vedlejší rozpočtové náklady – odpočet plánu BOZP (zajištění koordinátorem BOZP stavby)

Méněpráce činí	- 290 700,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 290 700,00 Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č.1 - Změny v průběhu realizace stavby

SO00.3 Přípravné práce – nerealizace části demolice zahradních chatek. Třídění a odvoz zeminy smíšené se stavebním odpadem

Část A1 - Součástí prací dle SoD byly veškeré demolice stávajících zahradních chat, pergol, přístavků a oplocení v místní zahrádkářské kolonii. Tyto práce ale již byly částečně provedeny Technickými službami města Olomouc (TSMO) před předáním staveniště. Proto práce, které nemusel zhotovitel vykonat (odvozy suti, poplatky za uložení odpadů aj.) se z ceny díla odečítají.

Část A2 - Dále bylo v prostoru zařízení staveniště, po vykácení všech náletových křovin, konstatováno, že se zde nachází větší množství navezené zeminy smíšené se stavebním odpadem, než předpokládala projektová dokumentace. Tento materiál bude nutné přetřídit a následně zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Geodetické zaměření viz. příloha č.9 tohoto ZL.

Část B - SO01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV – nerealizace vápnění hráze

Součástí položkového rozpočtu byly položky na provedení vápenné stabilizace zemin za účelem zlepšení jejich vlastností, zejména snížení vlhkosti při provádění prací v dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách. Před zahájením prací na hrázi byl laboratoří odebrán vzorek používané zeminy – viz příloha č. 4 tohoto ZL, ze které je zřejmé že vápnění v plném rozsahu projektu není nutné provádět.

Část C - SO03.1.3 - Přeložka kanalizace – štětovnicová jímka

Nově budované vyústění z ČOV Olomouc mělo být dle PD provedeno ve svahovaném otevřeném výkopu. Bohužel byl do stavební jámy velký přítok podzemní vody z podloží. Dále byly pod stávajícím trubním vedením zjištěny stávající nezaslepené staré cihelné drenáže 3x DN150. Proto bylo nutné realizaci vyústění a zejména opevnění z kamenné dlažby založit pod ochrannou nové beraněné stěny ze štětovnic.

Část D - SO04.2 - Přístupové cesty u ČOV – provedení vápenné stabilizace podloží

Po dokončení veškerých zemních prací mají být v prostoru pravobřežní bermy vybudovány přístupové cesty pro údržbu. Dle PD je požadována únosnost na pláni těchto cest alespoň 30MPa, což nelze při aktuální geologii dosáhnout bez dalšího technického opatření. Proto je třeba použít metodu vápenné stabilizace zemin na zvýšení únosnosti podloží a pláň těchto nových komunikací tak, aby hodnota 30MPa byla zaručena v celém úseku těchto cest a dále bylo možno garantovat požadované parametry komunikace.

Část E - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady – plán BOZP

Součástí položek VRN byla položka zpracování plánu BOZP. Protože má nyní objednatel zajištěny komplexní služby koordinátora BOZP, nebude třeba tuto položku čerpat ze strany zhotovitele, a proto byla odečtena.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

SO00.3 Přípravné práce – nerealizace části demolice zahradních chatěk. Třídění a odvoz zeminy smíšené se stavebním odpadem

Jedná se o méněpráce, jelikož práce byly částečně provedeny před zahájením stavby a předáním staveniště jiným subjektem.

Na stavbě v místě zařízení staveniště jsou zastiženy zeminy smíšené se stavebním odpadem ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Je nezbytné jejich vytřídění a likvidace, protože bez provedení těchto prací nelze stavbu provádět a dokončit.

SO01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV – nerealizace vápnění hráze

Realizace zemní hráze probíhala v průběhu letního a podzimního období, kdy bylo, až na výjimky, suché počasí. Použitá zemina vykazovala optimální vlhkosti vhodné pro stavbu hrází. Její úprava vápenným pojivem nebyla nutná. Z tohoto důvodu byla položka odečtena.

SO03.1.3 - Přeložka kanalizace – štetovnicová jímka

Vzhledem k silným přítokům (jak podloží, tak drenážemi) a stálým sesouváním břehů není možné založit vyústění v otevřeném výkopu. Svahy jsou nebezpečné a hladinu podzemní vody není možné snížit ani za nasazení 3ks čerpadel. Z těchto důvodů je nutné vybudovat těsnou jímku za pomoci beraněných štetovnic délky 8,0m, jenž zajistí těsnou a zejména staticky vyhovující a bezpečnou konstrukci pro provedení všech prací a konstrukcí dle PD. Statický posudek a návrh délky štetovnic je v příloze č. 6 tohoto ZL.

SO04.2 - Přístupové cesty u ČOV – provedení vápenné stabilizace podloží

Z důvodů dosažení únosnosti pláně nově budovaných komunikací na mez požadovanou projektem je třeba provedení stabilizace zemin za pomoci hydraulických pojiv.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady – plán BOZP

Zpracování plánu BOZP ze strany zhotovitele není třeba.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženými změnami souhlasím. Jejich realizace bude zvyšovat kvalitu a bezpečnost nově budovaného vodního díla a zvyšovat jeho životnost.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby: xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.
Více v samostatné příloze č.8 tohoto ZL

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.
Více v samostatné příloze č.7 tohoto ZL

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet všech provedených změn
2. Geotechnický posudek o nenuťnosti vápnění hráze – část B
3. Geotechnický posudek o nutnosti stabilizace na přístupové komunikaci – část D
4. Protokol o zkoušce pro zatřídění a vyhodnocení zeminy – část B, D
5. Oznámení zhotovitele k výskytu zjištěné zeminy s odpadem
6. Statický posudek štětovnicové stěny - část C
7. Vyjádření AD a zpracovatele dokumentace
8. Vyjádření TDS
9. Geodetické zaměření – část A2
10. Fotodokumentace – část A2, C

V Olomouci dne

V Brně dne

.....
x
Výrobní ředitel

.....
Projektový manažer

V Brně dne

V Brně dne

.....
Technický dozor investor

.....
Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

.....
Investiční ředitel objednatele

.....
Generální ředitel objednatele



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

SO 06.5.3 – přeložky výtlačného potrubí – zrušení realizace jedné přeložky

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV.A“
Místo stavby:	Olomouc, Nové Sady
Objednatel:	Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Generální ředitel:	xxx
Investiční ředitel:	xxx
Projektový manažer stavby:	xxx
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. , Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Oprávnění zástupci:	xxx
Autorský dozor (Rekonstrukce VD):	Sdružením-Morava-Olomouc , tvořeným společnostmi DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., a HYCOPROJEKT a.s.,
Oprávněný zástupce:	xxx
Technický dozor stavebníka	SAFETY-VRV-API MORAVA PBPO TDS Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce:	xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel zařazuje změnu pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí v absolutní hodnotě 867 980,17 Kč bez DPH (0,62 % z původní hodnoty závazku 141 024 397,22 Kč), a tedy v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce (změna dle předchozího změnových listu č.1 2,78 %, celkově tedy 3,40 %) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

Cena prací odsouhlasených změnovým listem č.2:

Dojde ke snížení celkové ceny díla o **-793 375,89 Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 1 sníží ze **141 024 397,22 Kč** změnovým listem č.1 na **140 959 243,46 Kč** a změnovým listem č.2 na **140 165 867,57 Kč bez DPH**.

Změnový list č.2 – SO 06.5.3 – přeložky výtlačného potrubí	
Měněpráce činí	- 830 678,03 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>37 302,14 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 793 375,89 Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č.2 - Změny v průběhu realizace stavby

SO 06.5.3 – přeložky výtlačného potrubí – zrušení realizace jedné přeložky

Součástí prací dle SoD bylo provedení přeložek 3ks výtlačného potrubí DN300 v blízkosti nově budovaného mostu. Vzhledem ke stáří (z 80. let) a malé vypovídací schopnosti podkladů získaných projektantem, bylo přistoupeno k provedení sond za účelem ověření polohy potrubí. Na základě provedených kopaných sond v místě pravděpodobného výskytu byla zjištěna a zaměřena skutečná poloha výtlačných potrubí a také jejich dimenze. Jedná se o dvě výtlačná potrubí DN 300 v majetku společnosti ADM Olomouc s.r.o. a 1x závlahové potrubí DN 600 v majetku společnosti Statek Nový Dvůr, s.r.o. U tohoto potrubí by tedy bylo nutné provést přeložku potrubí větší dimenze než bylo původně uvažováno.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

SO 06.5.3 – přeložky výtlačného potrubí – nerealizace jedné přeložky

Investorem stavby byly kontaktováni vlastníci všech potrubí. Společnost ADM Olomouc na provedení přeložek obou potrubí DN 300 trvá neboť slouží jako případný záložní zdroj užitkové vody.

Společnost Statek Nový Dvůr, s.r.o. jako vlastník závlahového potrubí o nově zjištěné dimenzi DN 600 na provedení přeložky netrvá. Dotčené potrubí je nefunkční a desítky let se již nepoužívá. Vzhledem k tomu, že je nefunkční i čerpací stanice zásobující toto potrubí vodou, tak jejich vlastník neplánuje ani v budoucnu jejich zprovoznění. Dle dohody s investorem byla uzavřena smlouva (viz příloha č.3), ve které je sjednána náhrada vlastníkově za trvalé znehodnocení části hmotného majetku ve výši 73 580 Kč a realizovat přeložku potrubí DN 600 není nutné.

Na základě kopaných sond a geodetického zaměření bylo zpracováno doplnění realizační dokumentace (změna provedení přeložek) kdy jedna přeložka DN 600 nebude vůbec realizována a další dvě přeložky DN 300 byly zkráceny, takže dojde ke snížení stavebních nákladů celkem o 793 375,89 Kč

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby: xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

Více v samostatné příloze č.5 tohoto ZL

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

Více v samostatné příloze č.4 tohoto ZL

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet všech provedených změn
2. Doplněná realizační dokumentace
3. Smlouva o náhradě za trvalé znehodnocení části hmotného majetku mezi Povodím Moravy, s.p. a Statkem Nový Dvůr, s.r.o.
4. Vyjádření AD a zpracovatele dokumentace
5. Vyjádření TDS

V Olomouci dne

V Brně dne

.....

.....

Výrobní ředitel

Projektový manažer

V Brně dne

V Brně dne

.....

.....

Technický dozor investor

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

.....

.....

Investiční ředitel objednatele

Generální ředitel objednatele



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

SO 00.3 Přípravné práce – likvidace odpadu

SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV – oprava stávající šachty a odpočet branky

SO 02.2 Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV – likvidace odpadu

SO 03.1.3 – Přeložka kanalizace – nerealizace přeložky limnigrafické latě a vybourání podkladního betonu

SO 03.5.3 Přeložky výtlačného potrubí – likvidace odpadu

SO 04.7 Obslužná komunikace u odstaveného ramene – likvidace odpadu

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV.A“**

Místo stavby: Olomouc, Nové Sady

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Generální ředitel: xxx

Investiční ředitel: xxx

Projektový manažer stavby: xxx

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**,
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Oprávnění zástupci: xxx

Autorský dozor (Rekonstrukce VD): **Sdružením-Morava-Olomouc**,
tvořeným společností DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., a
HYCOPROJEKT a.s.,

Oprávněný zástupce: xxx

Technický dozor stavebníka **SAFETY-VRV-API MORAVA PBPO TDS**
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

Oprávněný zástupce: xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel zařazuje změnu pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny činí v absolutní hodnotě 621.116,58 Kč bez DPH, což společně s ostatními změnami podle toho dle tohoto odstavce činí celkem 5.402.917,25 Kč bez DPH (3.913.820,5 Kč bez DPH dle změnového listu č. 1 a 867.980,17 Kč bez DPH dle změnového listu č. 2), tj. 3.83 % z původní hodnoty závazku (141.024 397,22 Kč), a tedy v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

Cena prací odsouhlasených změnovým listem č.3:

Dojde ke snížení celkové ceny díla o - **74 577,90 Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 1 snížila ze **141 024 397,22 Kč** změnovým listem č.1 na **140 959 243,46 Kč**, změnovým listem č.2 na **140 165 867,57 Kč** tímto změnovým listem č.3 na **140 091 289,67 bez DPH**.

Změnový list č.3 – část A) SO 003.3 Přípravné práce – likvidace odpadu

Méněpráce činí	- 52 944,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 52 944,00 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část B 1) SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV – oprava stávající šachty

Méněpráce činí	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>29 553,66 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	29 553,66 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část B 2) SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV – nerealizace plotové branky

Méněpráce činí	- 9 006,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 9 006,00 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část C) SO 02.2 Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV – likvidace odpadu

Méněpráce činí	- 220 182,26 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 220 182,26 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část D 1) SO 03.1.3 Přeložka kanalizace – nerealizace přeložky limnigrafické latě

Méněpráce činí	- 25 581,60 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 25 581,60 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část D 2) SO 03.1.3 Přeložka kanalizace – vybourání podkladního betonu

Méněpráce činí	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>243 715,68 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	243 715,68 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část E) SO 03.5.3 Přeložky výtlačného potrubí – likvidace odpadu

Méněpráce činí	- 11 508,88 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 11 508,88 Kč bez DPH

Změnový list č.3 – část F) SO 04.7 Obslužná komunikace u odstavného ramene – likvidace odpadu

Méněpráce činí	- 28 624,50 Kč bez DPH
Vícepráce činí	<u>0,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl činí	- 28 624,50 Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č.3 - Změny v průběhu realizace stavby

SO 00.3 - Přípravné práce – likvidace odpadu

Část A – Součástí prací dle SoD bylo provedení likvidace vytříděného stavebního odpadu a to 17 02 03 Plasty a 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03. Tyto druhy odpadu nebyly na staveništi zastiženy (pravděpodobně byly odstraněny spolu s demolicí chatků, které realizovaly TSMO). Proto se práce, které nemusel zhotovitel vykonat z ceny díla odečítají.

SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV – oprava stávající šachty

Část B1 – Po odkrytí stávající šachty bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a pouhé navýšení šachty by nebylo možné. Vyzdění část šachty ve špatném stavu tedy byla odbourána a nový komín šachty byl zhotoven z betonových šachtových dílců včetně litinového poklopu. Cena se přičítá.

Část B2 – Menší plotová branka vedle brány pro průjezd mechanizace nebude provedena z důvodu nedostatku místa vzniklého následkem upřesnění umístění oplocení během výstavby. Cena se odečítá.

SO 02.2 Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV – likvidace odpadu

Část C – Součástí prací dle SoD bylo provedení likvidace vytříděného stavebního odpadu a to 17 02 01 Dřevo, 17 02 02 Sklo, 17 02 03 Plasty, 17 04 07 Směsné kovy a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest. Tyto druhy odpadu nebyly na staveništi zastiženy (pravděpodobně byly odstraněny spolu s demolicí chatků, které realizovaly TSMO). Proto se práce, které nemusel zhotovitel vykonat z ceny díla odečítají.

SO 03.1.3 Přeložka kanalizace – zrušení realizace přeložky limnigrafické latě a bourání podkladního betonu pod původním vyústěním z ČOV Olomouc

Část D1 – Součástí prací dle SoD bylo provedení přeložky (demontáž původní a její zpětná montáž) limnigrafické latě na nově vybudované vyústění vyčištěných vod z ČOV vč. přemístění solárního napájení. Tyto práce byly provedeny vlastníkem zařízení na jeho náklady Zhotovitel stavby tedy tyto práce neprováděl a z ceny díla se odečítají. Vyjádření vlastníka viz příloha č. 2 tohoto ZL.

Část D2 – Dále bylo v rámci tohoto objektu provedeno odbourání původního vyústění z ČOV Olomouc, kde projekt na základě podkladů poskytnutých správcem zařízení počítal pouze s likvidací betonového potrubí. Pod potrubím byl zjištěn ještě podkladní betonový práh, který musel být rovněž ubourán a zlikvidován. Viz příloha č.6. Cena se přičítá.

SO 03.5.3 Přeložky výtlačného potrubí – likvidace odpadu

Část E – Součástí prací dle SoD bylo provedení likvidace vytříděného stavebního odpadu a to 17 02 03 Plasty. Tento druh odpadu nebyl na staveništi zastižen a cena prací se odečítá..

SO 04.7 Obslužná komunikace u odstavného ramene – likvidace odpadu

Část F – Součástí prací dle SoD bylo provedení likvidace vytříděného stavebního odpadu a to 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv a 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01. Tyto druhy odpadu nebyly na staveništi zastíženy. Proto se práce, které nemusel zhotovitel vykonat z ceny díla odečítají.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Viz bod č. 4

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby: xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu): xxx

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele: xxx

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet všech provedených změn..
2. Vyjádření AD a zpracovatele dokumentace
3. Vyjádření TDS
4. Vyjádření zástupce Moravské vodárenské a.s
5. Fotodokumentace k části B - SO 01.2 Navýšení stávající hráze u ČOV – oprava stávající šachty
6. Fotodokumentace k části D2 - SO 03.1.3 Přeložka kanalizace – bourání podkladního betonu pod původním potrubím vyústění z ČOV Olomouc

V Olomouci dne

V Brně dne

.....
Výrobní ředitel

.....
Projektový manažer

V Brně dne

V Brně dne

.....
Technický dozor stavebníka

.....
Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

.....
Investiční ředitel objednatele

.....
Generální ředitel objednatele