

Dodatek č. 14

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k prodloužení dílčího termínu dokončení stavebních prací dle čl. 5 odst. 2 písm. A smlouvy o dílo, a to s ohledem na skutečnost, že v průběhu období od 05 – 09/2025 probíhají ze strany objednatele zadávací a výběrová řízení na dodávky zdravotních technologií, nábytku a dalších dodávek, které nebyly součástí předmětu díla. Zejména zdravotnické technologie jako dodávka CT, skiagrafu, skiaskopické stěny, sterilizátorů, medicínských svítidel, a další vyžadují speciální stavební připravenost, která je vázána na konkrétní dodávanou zdravotnickou technologii, a tedy kterou projektová dokumentace stavby v době projektování nemohla obsahovat. Součástí stavebních úprav v rámci stavební připravenosti v návaznosti na vybraného dodavatele zdravotnické technologie jsou větší zásahy původně očekávány, spočívající v zásazích do již připravených konstrukcí stavby včetně sítí,

úprav nosných systémů, otvorů, připojení, uložení do místností apod. Tyto stavební práce nelze provést v termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo a zhotovitel stavby je může provést až po dokončení jednotlivých zadávacích a výběrových řízení všech dodávek a následné konzultaci s vybranými dodavateli. S ohledem na výše uvedené je proto nutné prodloužit dílčí termín dokončení stavebních prací, přičemž tento termín je dále nutné taktéž prodloužit s ohledem na skutečnost, že v rámci některých částí zadávacích řízení na dodávky zdravotnické technologie se vyskytly nečekané průtahy v zadávacím řízení, kdy některá zadávací řízení stále ještě nejsou úspěšně ukončena, tedy stále nedošlo k výběru dodavatele příslušné zdravotnické technologie, a to i přes to, že je zadavatel zahájil včas. Ke změnám budou zpracovány ZL a předpokládaný termín realizace těchto stavebních připraveností koresponduje s předpokládanými termíny dodávek a instalací Zdravotnických a ostatních zařízení.

3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět dodatku

1. Článek 5 odst. 2 písm. A smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A. dokončení stavebních prací:

- a. na objektu Urgentní příjem SO 01, Komunikace a zpevněné plochy SO 102, SO 101, SO 103, SO 114, SO 119, SO 120, Rozšíření energocentra SO 111, SO 110, SO 113, SO 115, SO 122, Stanice medicínálních plynů SO 116, SO 117, SO 118, Přípojky, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 121 včetně předání dokladů nejdéle **do 30. 11. 2025**.
- b. na objektu DIGP SO 02 včetně Bufetu včetně a předání dokladů nejdéle do 31. 12. 2025.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno hejtmánem Královéhradeckého kraje na základě pravomoci mu svěřené Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK10/664/2025 ze dne 14.4.2025.

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtmán



Za zhotovitele

GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rvchnov“



.....

GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“



.....

STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista



STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista