

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 9**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003912

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 9**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001787

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIC:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	████████████████████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO:	45359041
DIC:	CZ45359041
zastoupen:	██ ████████████████████████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Smlouvě č. 9 08PU-003912 ze dne 27. 02. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění následovně:

Původní termín dle Dílčí smlouvy č. 9:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

Nový termín plnění dle tohoto Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele 10. 10. 2025. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla tj. do 10. 11. 2025.

Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje do 10. 11. 2025

II. Odůvodnění

1. V průběhu realizace Plnění předložil Zhotovitel Oznámení, ve kterém konstatoval skutečnosti, vyplývající z jednání zástupců smluvních stran, na kterém bylo dohodnuto, že v návaznosti na zjištění skutečného stavu nosné konstrukce mostu ev. č. 27-043, bude nezbytné Dílo pro zachování jeho dočasné funkce konzervovat (Zhotovitel zajistí dodávku a montáž betonových svodidel typu „Jersey“ a vyčíslí náklady na prodloužení DIO do min. 30. 09. 2025). Zhotovitel v této souvislosti obdržel v tomto znění také Pokyn pověřené osoby. Z důvodu nutnosti zajištění „Stanovení“ pro osazení nových betonových svodidel a provizorního DIO, rozhodl Objednatel po dohodě se Zhotovitelem, o prodloužení doby pro dokončení do 10. 10. 2025, což by měl být i termín do kterého bude předmětné Stanovení vydáno vč. nabytí plné moci a Zhotovitel daná betonová svodidla stihne osadit.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 9, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Příloha_aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2025.09.25
18:20:50 +02'00'



Datum: 2025.09.25 11:38:48 +02'00'

Příloha č. 1 – Příloha_aktualizace

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 10. 11 2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
Datum: 28.09.2025 11:16:15 +02:00