

**DODATEK Č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 4**

Číslo Dílčí objednávky Objednatele: 08PU-004027

Název související zakázky:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 4

Ze dne: 20. 06. 2025

Číslo Rámcové dohody: 08PU-002856

Název Rámcové dohody: Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny

Ze dne: 13. 04. 2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Číslo dodatku: 08DPU-001786

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

vedoucí společník a 1. společník: Laufer a spol. s.r.o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 4760

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

2. společník: Credo Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

se sídlem: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
IČO: 25493043
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 20790
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

3. společník: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
zápis v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

za spol. jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí objednávce č. 4 08PU-004027 ze dne 20. 06. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny:

Původní termín Doby pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20 dnů od Výzvy Objednatele (s předpokladem Plnění od 04. 08. 2025)
--------------------	-------	---

Výzva s datem 15. 09. 2025 do 20 dní tj. do 05. 10. 2025.

Nový termín Doby pro dokončení dle Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 12. 10. 2025
--------------------	-------	------------------------

Původní hodnota Dílčí objednávky č. 4:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 053 108,20 / 1 274 260,92

Nová hodnota Dílčí objednávky č. 4 dle tohoto Dodatku č. 1:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: **1 202 139,52 / 1 454 588,82**

Navýšení o 149 031,32 Kč bez DPH.

II. Odůvodnění

1. Důvodem prodloužení termínu je nově realizace VDZ v plastu, která vyžaduje specifické klimatické podmínky.
2. Důvodem k navýšení ceny Dílčí objednávky č. 4 je realizace VDZ v plastu, které je nutné provést do konce roku a která vyžaduje specifické klimatické podmínky, jež by v průběhu

podzimního období nemusely nastat.

III.


Závěrečná ustanovení

3. Zbývající ustanovení Dílčí objednávky č. 4, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění – Dodatek č. 1

Příloha č. 2 – Rozpis komunikací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 
 
Datum: 2025.09.26 08:15:12
+02'00'

Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba: RD Obnova VZD - oblast Most, Chomutov, Louny - DO č. 4

Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Dodatek č. 1				
							Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem	Navýšené množství v dodatku	Jednotková cena	Cena navýšeného množství v dodatku	množství celkem (původní množství + dodatek)	cena celkem (původní množství + dodatek)
1		Obnova vodorovného dopravního značení						0,00					
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2	Není předmětem plnění			405,000				405,000	
				Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem									
				položka zahrnuje:									
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)									
				- předznačení a reflexní úpravu									
				- kód položky Helios: 3752									
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2	Není předmětem plnění			144,000				144,000	
				Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu									
				položka zahrnuje:									
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu									
				- předznačení a reflexní úpravu									
				- kód položky Helios: 3533									
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	Není předmětem plnění			142,000				142,000	
				Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar									
				položka zahrnuje:									
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu									
				- předznačení a reflexní úpravu									
				- kód položky Helios: 3534									
2		Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy											
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	20,000			7,000				27,000	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných									
				provozních směrnic objednatel									
				- kód položky Helios: 2181									

Cena celkem bez DPH v Kč	149 031,32 Kč
DPH v Kč	31 296,58 Kč
Celkam celkem vc. DPH v Kč	180 327,90 Kč

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Dílčí objednávka č. 4 - dodatek

08PU-002856 Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků (km)	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	Poznámka	ID závad v CEV	Chomutov
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní										
I/13	Nedostatečné VDZ na frekventovaném úseku intravilánu obce Klášterec nad Ohří. Jedná se pouze o silnici I. třídy, nikoliv vedlejší komunikace. Již zrealizované VDZ v barvě nově realizovat i v plastu!; I/13; oba směry.	I/13		33,874	I/13		34,097				258					722094	
I/13	VDZ plastem strukturální / profilované, jedná se o V1a , V2a 12,5 cm 2667 bm = 333,375	I/13		27,804	I/13		31,890				333					772999	
											591						

Digitálně podepsal: _____
Datum: 28.09.2025 11:14:04 +02:00