

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 11**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003927

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 11**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001788

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	████████████████████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO:	45359041
DIČ:	CZ45359041
zastoupen:	██ ████████████████████████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Smlouvě č. 11 08PU-003927 ze dne 20. 03. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění následovně:

Původní termín dle Dílčí smlouvy č. 11:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

Nový termín plnění dle tohoto Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 123 dnů (tj. do dne 10. 10. 2025). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 123 + 30 dnů, tedy do dne 10. 11. 2025). Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje na 153 dnů (tj. do 10. 11. 2025).

II. Odůvodnění

1. V průběhu realizace Plnění předložil Zhotovitel návrh nápravných opatření, jejichž předmětem bylo odvrtání dutin nosníků u každé z opěr s vlepením polypropylenových odvodňovacích trubiček PN 20, nátěr krystalizačním materiálem XYPEX a dodatečné odvodnění přechodových oblastí formou řízeného protlaku s vztažením drenážní PE trubky DN 180, a to vše v SO 201 – Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec se staničení km 52,465. Pověřená osoba Objednatele na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na souhlasné vyjádření technického dozoru stavby vydala Zhotoviteli v souladu podle Pod-čl. 10.1 OP/ZP pokyn k provedení výše popsané Variace spočívající v odvrtání dutin nosníků u každé z opěr s vlepením polypropylenových odvodňovacích trubiček PN 20, nátěr krystalizačním materiálem XYPEX a dodatečné odvodnění přechodových oblastí formou řízeného protlaku s vztažením drenážní PE trubky DN 180. Zhotovitel dále na základě Výzvy Pověřené osoby objednatel byl vyzván k doložení případnému nároku na prodloužení doby pro dokončení, což Zhotovitel učinil a dne 16. 09. 2025 předložil aktualizovaný HMG v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy, ze kterého Zhotoviteli vyplývá nárok na prodloužení doby pro dokončení prací do 10. 10. 2025

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 11, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Příloha_aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 1 – Příloha_aktualizace

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 10. 11 2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
Datum: 28.09.2025 11:17:35 +02:00