

**DODATEK Č. 1 K RVT POD CAPARTICKOU SKÁLOU –
PD,AD****č. 005/S955/2025/004****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 02.01.2023

ve věcech technických jedná: [redacted] í Správy toků – oblast povodí Berounky

a TDS,

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

zastoupená: Janou Žiškou – jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

datová schránka: f9wg8a8

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k RVT Pod Capartickou skálou – PD, AD, SOD č. 005/S955/2025/004** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2025 Smlouvu o dílo č. 005/S955/2025/004, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a vykonávat autorský dozor pro stavbu „RVT Pod Capartickou skálou“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Na základě projednávání záměru a závěru jednání se zástupci příslušné lesní správy, která na přilehlém lesním komplexu hospodaří, je nutno změnit strukturu a rozsah projektové dokumentace, což má vliv i na získání aktuálních vyjádření dotčených orgánů. Na základě uvedeného bylo oběma stranami konstatováno, že dílo v termínech výše jmenované SoD nelze řádně dokončit a předat.
3. Na základě písemné žádosti zhotovitele projektové dokumentace a dle výše uvedeného zjištění v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.
4. Nově čl. II. odst. 2 zní:
*„Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele **nejpozději do 21.11.2025.**“*
5. Nově čl. II. odst. 5. zní:
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci **nejpozději do 19.12.2025.**“*

II.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted]í ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jana Žiřková
jednatelka společnosti
Živa projekt s.r.o.