



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"Most ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001315

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001279

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009727

číslo smlouvy zhotovitele: 251610042

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00

zastoupen/á: Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17.02.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25.06.2025.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvíhány a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, souvisí s úpravou návrhu založení mostních objektů a zahrnují snížení výměr u položek souvisejících s provedením opěr ze ŽB a nerealizované štětové stěny u SO 201. Při kontrolní zkoušce vykopaného materiálu bylo zjištěno, že není vyhovující pro zpětný zásyp a oproti původnímu předpokladu bylo navrženo provedení zásypu mezerovitým betonem u SO 201 i SO 202 a s tím souvisejícím vypuštěním přechodových desek ze ŽB u SO 201. Další změnou je pak snížení množství výztuže základů u SO 201 a snížení množství u položek souvisejících s provedením rámové konstrukce dle RDS.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 562 210,53 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 2 759 708,13 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 1 bez DPH: 42 945 493,71 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 1 197 497,60 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 41 747 996,11 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**
- **rozpočet ke změnóvému listu č. 2**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a. s.
Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické
konstrukce
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:



Změnový list č. 2

Předmět díla:	Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno			
Objekt:	SO 201, SO 202			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DS enginnering PLUS, a.s., K hájům946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle			
Popis změny:				
Méněpráce:				
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9				
- pol. č. 10 - nerealizovaná položka z důvodu nevyhovujícího materiálu pro zpětný zásyp				
- pol. č. 11 - snížení výměry související se změnou návrhu provedení zásypu mezerovitým betonem				
- pol. č. 19, 21 - nerealizované položky z důvodu změny založení dle RDS				
- pol. č. 23, 28, 30 - snížení výměr o položek souvisejících se změnou založení dle RDS				
- pol. č. 31, 32, 36, 44 - nerealizované položky související se změnou návrhu provedení zásypu mezerovitým betonem				
SO 202 - Most ev. č. 18510 - 10				
- pol. č. 10, 11 - nerealizované položky z důvodu nevyhovujícího materiálu pro zpětný zásyp				
- pol. č. 20 - snížení výměry u položky související s provedením rámové konstrukce dle RDS				
- pol. č. 23 - nerealizovaná položka související s provedením rámové konstrukce dle RDS				
- pol. č. 27, 28 - nerealizované položky související se změnou návrhu provedení zásypu mezerovitým betonem				
Vícepráce:				
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9				
- pol. č. 16 - navýšení výměry související se změnou návrhu provedení zásypu mezerovitým betonem				
SO 202 - Most ev. č. 18510 - 10				
- pol. č. 12 - navýšení výměry související se změnou návrhu provedení zásypu mezerovitým betonem				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-1 197 497,60 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-251 474,50 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-1 448 972,10 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	43 050 638,81 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	42 945 493,71 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	41 747 996,11 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	50 515 075,29 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 759 708,13 Kč	-1 197 497,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 562 210,53 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,89		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2											
Název díla: Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno											
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ											
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	343,392	0,000	-343,392	343,46	117 941,42	0,00	-117 941,42	
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	156,175	25,000	-131,175	1 091,31	170 435,34	27 282,75	-143 152,59	
19	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	307,500	0,000	-307,500	1 883,48	579 170,10	0,00	-579 170,10	
21	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	307,500	0,000	-307,500	775,55	238 481,63	0,00	-238 481,63	
23	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	19,506	17,186	-2,320	28 806,09	561 891,59	495 061,46	-66 830,13	
28	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	167,830	102,000	-65,830	10 969,46	1 841 004,47	1 118 884,92	-722 119,55	
30	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	30,325	26,510	-3,815	28 806,09	873 544,68	763 649,45	-109 895,23	
31	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	11,896	0,000	-11,896	8 746,16	104 044,32	0,00	-104 044,32	
32	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,141	0,000	-2,141	28 806,09	61 673,84	0,00	-61 673,84	
36	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	13,000	0,000	-13,000	2 382,04	30 966,52	0,00	-30 966,52	
44	45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,455	0,000	-0,455	127 411,55	57 972,26	0,00	-57 972,26	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-2 232 247,59		
SO 202 - Most ev. č. 18510 - 10											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ											
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	91,808	0,000	-91,808	343,46	31 532,38	0,00	-31 532,38	
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,000	0,000	-5,000	1 091,31	5 456,55	0,00	-5 456,55	
20	389125	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37	M3	102,047	60,000	-42,047	8 272,27	844 160,34	496 336,20	-347 824,14	
23	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	18,300	0,00	-18,300	2 382,04	43 591,33	0,00	-43 591,33	
27	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,980	0,000	-10,980	1 486,84	16 325,50	0,00	-16 325,50	
28	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	64,600	0,000	-64,600	1 280,66	82 730,64	0,00	-82 730,64	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-527 460,54		
Méněpráce celkem Kč:									-2 759 708,13		

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ											
16	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,620	196,000	193,380	6 089,16	15 953,60	1 193 475,36	1 177 521,76	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 177 521,76		
SO 202 - Most ev. č. 18510 - 10											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ											
12	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	0,824	64,000	63,176	6 089,16	5 017,47	389 706,24	384 688,77	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									384 688,77		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 562 210,53		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-1 197 497,60		