

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.11/2025/RR/VMR

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová,
místostarostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

27-1761833319/0800

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Agro ZS Morava, s.r.o.

Moravní nábřeží 120, Rybárny,

686 01 Uherské Hradiště

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Sita - jednatel

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Sita - jednatel

Bankovní spojení:

Fio Banka, a.s.

Číslo účtu:

2021014782/2010

IČ:

60740957

DIČ:

CZ60740957

e-mail:

Telefon:

(dále jen zhotovitel)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18335 .

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 11/2025/RR/VMR ze dne 28.04.2025. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání díla, a to z důvodu potřeby delšího času pro zajištění příslušných stanovisek dotčených orgánů. V rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska bylo zjištěno, že jeho vydání je podmíněno vyřešením majetkoprávních vztahů u některých pozemků, jež jsou součástí navrhovaného technického řešení v rámci akce „Rekonstrukce LC Bílovec – Dolní předměstí“. Vzhledem ke skutečnosti,

že řešení těchto majetkoprávních vztahů je v gesci objednatele, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby zhotovení díla o 180 dní. V případě, že dojde k vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům a vydání koordinovaného stanoviska resp. stavebního povolení v dřívějším termínu, budou projekční práce dle čl. III, bodu 1c) smlouvy o dílo zahájeny bez zbytečného odkladu a dokončeny do 30-ti dnů v souladu se stávajícím znění smlouvy o dílo.

2. Článek III. Doba plnění, bod 1b se mění takto:

III. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) do **90 dnů** od zahájení prací.
- b) Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do **330 dnů** od zahájení prací.
- c) Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS + ZDS), zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do **30 dnů** od nabytí právní moci povolení stavby.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11/2025/RR/VMR.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 originálech, z nichž 2 originály jsou pro objednatele a 1 pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů

V Bílovci dne: 24.9.2025

V Bílovci dne: 24.9.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Martin Holub, starosta

.....

Ing. Zdeněk Sita