

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0597

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.08.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
zastoupený Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva
zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **66.916.131,06 Kč vč. DPH** (slovy šedesátšestmilionůdevětsetšestnáctisícjednostořicetjedna Korun českých šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0597

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	55.302.587,65 korun českých
DPH (21%)	11.613.543,41 korun českých
Cena celkem	66.916.131,06 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 327-018, SO 341 Přeložka vodovodu, SO 102 Silnice II/327 II. etapa a SO 105 Napojení místních a účelových komunikací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 327-018, SO 341 Přeložka vodovodu, SO 102 Silnice II/327 II. etapa a SO 105 Napojení místních a účelových komunikací je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (09.09.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	48 týdnů od termínu určeného zadavatelem (31.05.2026)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (10.07.2026)
Doba realizace Díla		48 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Doba (termín) pro uvedení do provozu (předčasného užívání)	1.1.3.10	Část realizovaná v roce 2024 – do 31.10.2024
Přerušení prací		04.11.2024 – 30.03.2025 (zimní přestávka) 03.11.2025 – 29.03.2026 (zimní přestávka)

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6) Hlavní stavbyvedoucí a geodet, tak jak byli uvedeni v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Hlavní stavbyvedoucí (autorizace v oboru dopravní stavby)		Tel.: + E-mail

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0597

Geodet		Ing. A [redacted] Tel.: + [redacted] E-mail [redacted] Ing. [redacted] Tel.: + [redacted] E-mail [redacted]
--------	--	--

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo stavby :	329 17
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	22.08.2024

Číslo změny

1

Název stavby :

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Název objektu :

SO 102 Silnice II/327 II. etapa, SO 105 Napojení místních a účelových komunikací a SO 341 Přeložka vodovodu

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361

Popis a zdůvodnění změny :

1) Na KD 4 informoval zhotovitel o ztížení provádění SO 341 přeložka vodovodu. Zemní práce byly ztíženy vysokou hladinou spodní vody. Bez čerpání nebylo možné plánovanou přeložku vodovodu provést. Vzhledem k tomu, že výkopový materiál není možné kvůli zvodnění použít zpět na zásep a rozhodl TDS o jeho nahrazení jiným materiálem. TSD rozhodl o výškové úpravě křížení vedení vodovodu se stávajícími sítěmi (tlaková kanalizace v majetku VAK), neboť hloubka uložení kolidovala s hloubkou uložení vodovodního potrubí. S ohledem na dimenzi a materiál vodovodního potrubí (modifikované PVC DN 200) je jednodušší výšková úprava stávající tlakové kanalizace (2x DN 110). Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Vícepráce SO 341 = 251 840,94 Kč bez DPH.** Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

2) Po odkrytí okolních konstrukcí byly zastiženy některé UV (celkem 6 ks) v havarijním stavu, na základě pokynu správce stavby byly obnoveny. Po dohodě se zástupci města na KD odsouhlasil správce stavby domluvené přesné rozhraní kamenných a betonových obrub. Drazší kamenné obruby byly poniženy na úkor levnějších betonových. Dále jsou doplněny skutečné počty povrchových znaků inženýrských sítí, některé byly pod nánosem nečistot (např. podél obrub) a některé dokonce pod vrstvou asfaltu (zřejmné vyrovnání nerovností pomocí asfaltových vrstev např. turbem).

Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Méněpráce SO 102 = 888 974,00 Kč, Vícepráce SO 102 = 784 703,16 Kč a SO 105 = 33 000,00 Kč** vše bez DPH. Tyto změny nebudou mít vliv na žádný termín.

3) Jedná se práce na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky omezeny na konci stavebních prací II. etapy výstavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Méněpráce SO 102 = 6 624,00 Kč a SO 105 = 72 522,00 Kč, Vícepráce SO 102 = 324 131,64 Kč** vše bez DPH. Tyto práce nemají vliv na žádný termín.

4) Zároveň v souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou SOD (formulář Příloha k nabídce a Smluvní podmínky) dle ustanovení čl. 8.1 Smluvních podmínek byl upraven harmonogram prací dle Výzvy k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací. Délka stavby zůstává zachována.

Přílohy evidenčního listu :

1	Rekapitulace ceny po změně č. 1
2	Aktualizovaný HMG stavebních prací
3	Rozpočet SO 102 - ZBV č. 1
4	Rozpočet SO 105 - ZBV č. 1
5	Rozpočet SO 341 - ZBV č. 1
6	Záznamy z protokolů KD 4 a KD 5 (strany 1-2)
7	Vyjádření AD k ZBV č. 1 SO 341
8	Zápis v SD, stavbyvedoucí + geodet - změna

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
65 707 927,12 Kč	65 707 927,12 Kč	1 171 425,20 Kč	1 686 347,65 Kč	66 222 849,57 Kč	514 922,45 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č. 1:		1 171 425,20 Kč	1 686 347,65 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Roman Sauer, DiS.	03.09.2025
Projektant (autorský dozor) :	M – PROJEKCE s.r.o.,	Ing. Martin Stejskal	03.09.2025
Správce stavby :	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.09.2025
Technický dozor :	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idánek	03.09.2025

Název stavby:
II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NARÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné položky I. etapa				
SO 101	Silnice II/327 I. etapa				
SO 104	BUS záliv				
SO 181	Přechodné dopravní značení - I. etapa				
SO 201	Most ev. č. 327-018				
SO 341	Přeložka vodovodu				
SO 521	Přeložka STL Plynovodu				
SO 002	Všeobecné položky II. etapa				
SO 102	Silnice II/327 II. etapa				
SO 103	Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní				
SO 182	Přechodné dopravní značení - II. etapa				
SO 810	Kácení zeleně				
SO 105	Napojení místních a účelových komunikací				
SO 106	Vyvolané úpravy sjezdů				
SO 180	Objízdné trasy				
CENA CELKEM bez DPH		54 304 072,00	1 393 675,74	968 120,00	54 729 627,74
DPH 21 %		11 403 855,12	292 671,91	203 305,20	11 493 221,83
CENA CELKEM		65 707 927,12	1 686 347,65	1 171 425,20	66 222 849,57

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



ZÁPIS

ze 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/327 Zábědov – Nový Bydžov“

stavba číslo: 329 17

ze dne: 9. 4. 2025

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 3/1 Zhotovitel byl upozorněn, že před zakrytím další vrstvy vyzve TDI k převzetí vrstvy předcházející – zajistí zhotovitel – platí trvale
- 3/2 Zhotovitel byl upozorněn, že před provedením kontrolních vývrtů dle KZP vyzve TDI k účasti a k výběru místa provedení vývrtů – zajistí zhotovitel – platí trvale
- 3/3 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – platí trvale

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 4 za období 1. 4. 2025 – 9. 4. 2025

Plnění věcného harmonogramu:

Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací
Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby upraveného dle výzvy KHK zn.: TOÚ/057-24/Ko.

Stav na stavbě:

- 1) Na dnešním KD informoval zhotovitel přítomné o provádění prací spojených s omezením dopravy v místě stavby:
- od 23.4. demontáž svodidel okolo nádrže (Datwyler)
 - od 25.4. výlov a výpust nádrže
 - od 28.4. odkalování a vytváření násypu v nádrži
 - jednosměrnost na ulici Revoluční třída do 24.6.
 - Od 25.6. do 3.8. uzavírka křižovatky Chudonice, mimo Datwyler (od 19.7. do 27.7. úplná uzavírka)

Případný posun prací bude závislý na zprůjezdnění ulice Revoluční v obou směrech bez omezení.

- 2) Na dnešním KD informoval zhotovitel o výskytu vysoké hladiny spodní vody (cca v hloubce 0,8 m) ve výkopu při provádění SO 341 Přeložka vodovodu. Tato skutečnost má neblahý vliv na provádění zemních prací a také na samotné provádění přeložky, kdy bez čerpání není možné žádné práce v podstatě provádět. Případné vícepráce na tomto SO budou řešeny formou ZBV, kdy zhotovitel předloží nejprve položky ZBV ke schválení.



ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/327 Zábědov – Nový Bydžov“

stavba číslo: 329 17

ze dne: 23. 04. 2025

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 4/1 Zhotovitel byl upozorněn, že před zakrytím další vrstvy vyzve TDI k převzetí vrstvy předcházející – zajistí zhotovitel – platí trvale
- 4/2 Zhotovitel byl upozorněn, že před provedením kontrolních zkoušek SZD dle KZP vyzve TDI k účasti a k výběru místa provedení zkoušky minimálně 1 den předem – zajistí zhotovitel – platí trvale
- 4/3 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – platí trvale
- 4/4 Zhotovitel byl upozorněn, že případné vícepráce musí být předem odsouhlaseny zástupci investora včetně rozdílového rozpočtu ZBV – platí trvale

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 5 za období 10. 4. 2025 – 23. 4. 2025

Plnění věcného harmonogramu:

Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací
Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby upraveného dle výzvy KHK zn.: TOÚ/057-24/Ko.

Stav na stavbě:

- 1) Při provádění SO 341 Přeložka vodovodu bylo zjištěno, že plánované provedené křížení se stávajícími sítěmi (tlaková kanalizace v majetku VAK) se neobejde bez jejich výškové úpravy, neboť hloubka uložení je naprosto stejná jako hloubka uložení vodovodního potrubí. S ohledem na dimenzi a materiál vodovodního potrubí (modifikované PVC DN 200) je jednodušší výšková úprava stávající tlakové kanalizace (2x DN 110).
- 2) Při provádění SO 102 je nezbytná úprava a odbourání všech mříží UV. Původní předpoklad dle PD byl 1/3. Dále budou muset být provedeny 3 zcela nové UV buď kvůli jejich havarijnímu stavu nebo nevhodnému umístění.

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Tomáš Idunk

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
e-mail / 29. 07. 2025NAŠE ZNAČKA
544 / 2025VYŘIZUJE / LINKA
[REDACTED]DNE
29. 07. 2025

Vyjádření AD k ZBV č. 01

Investor stavby požádal AD o vyjádření k ZBV č. 01 na stavbu „II/327 Zábědov – Nový Bydžov“.

ZBV č. 01 se týká SO 102 Silnice II/327 II. etapa, SO 105 Napojení místních a účelových komunikací a SO 341 Přeložka vodovodu, a to změn vzniklých během stavby.

Změny proti PDPS:

- Na KD 4 informoval zhotovitel o ztíženém provádění SO 341 přeložka vodovodu. Zemní práce byly ztíženy vysokou hladinou spodní vody. Bez čerpání nebylo možné plánovanou přeložku vodovodu provést. Dále nebylo možno výkopový materiál kvůli zvodnění použít zpět na zásyp a musel být nahrazen jiným materiálem. Dále při postupu prací bylo zjištěno že plánované provedené křížení se stávajícími sítěmi (tlaková kanalizace v majetku VAK) se neobejde bez jejich výškové úpravy, neboť hloubka uložení kolidovala s hloubkou uložení vodovodního potrubí. S ohledem na dimenzi a materiál vodovodního potrubí (modifikované PVC DN 200) je jednodušší výšková úprava stávající tlakové kanalizace (2x DN 110). Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. – s touto změnou AD souhlasí, tato změna nemohla být součástí PDPS. Přesně v místě přeložky vodovodu SO 341 byl pro účely projektových prací (vsakovací objekt) zhotoven jádrový vrt J4 do hloubky 4,0 m. Spodní voda v něm byla naražena v hloubce 2,3 m. Dále bylo v PDPS SO341, konkrétně v podélném profilu přeložky vodovodu uvedeno, že je nutné před realizací přeložky ověřit skutečnou hloubku dvou křížujících kanalizací DN 100). Případná výšková úprava přeložky vodovodu měla být součástí realizační dokumentace stavby (RDS), na základě skutečně zjištěných hloubek uložení stávajících sítí. Projektant v PDPS navrhl přeložku vodovodu dle všech dostupných podkladů od správců sítí.

V Pardubicích 29. 07. 2025

Ing. Martin Stejskal
M – PROJEKCE s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště**Pardubice** - Husova 1697, 530 03 Pardubice**Praha** - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9**Liberec** - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415**bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové**číslo účtu:** 274779891/0300**telefon:** + 420 495 842 111**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz**web:** www.m-projekce.cz



STAVBA: II/327 ZÁBĚDOV – NOVÝ BYDŽOV - KHK

buildary.online

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

ZÁZNAM ZE DNE: ST 11.09.2024

AUTOR **Idunk Tomáš (TDS)**

NÁZEV DODAVATELE **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Dnešního dne doručil zhotovitel objednateli žádost o výměnu zodpovědné osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího Tomáše Valenty, DIS, kterým prokazoval technickou kvalifikaci s autorizací v oboru dopravní stavby, kterého nahradí Ing. Petr Dostál. Dále zhotovitel požádal i o výměnu geodeta Ing. Josefa Bohatu, kterým také prokazoval technickou kvalifikaci za Ing. Aleše Tučka a Ing. Jindru Horákovou, jejichž prostřednictvím bude subdodavatel firma AGES Pardubice, s.r.o. provádět odborné geodetické práce na stavbě. Doklady k oběma změnám doloženy a od dnešního dne dochází k těmto změnám.

PŘÍLOHY



Oznámení změny sta...
KHK.pdf

Niže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	329 17
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	22.08.2024

Číslo změny :

2

Název stavby :

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Název objektu :

SO 201 Most ev. č. 327-018

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361

Popis a zdůvodnění změny :

1) Při demolici původního mostního objektu byl zastižen odlišný tvar základů mostních oper a křídel, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Z toho důvodu nebylo technologicky možné provést navržené hlubinné založení. Původní základy zasahovaly cca z 50% do prostoru plánovaných vrtů velkopříměrových pilot. Po konzultaci AD, TDS a správce stavby rozhodli o kompletním odstranění původních žebet. konstrukcí. Tyto konstrukce a s tím související zemní práce byly geodeticky zaměřeny a jsou předmětem tohoto ZBV. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Vícepráce SO 201 = 608 798,27 Kč bez DPH.** Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

2) Na základě zpřesnění z důvodu podrobného zpracování realizační dokumentace stavby, přílohy vykresy výztuží jednotlivých konstrukčních celků (které se v zadávací dokumentaci nezpracovávají) dochází k narovnání (upřesnění) jednotlivých položek ve výkazu výměr dle skutečnosti.

Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Vícepráce SO 201 = 228 825,64 Kč, Méněpráce SO 201 = 264 664,00 Kč** vše bez DPH. Tyto změny nemají vliv na žádný termín.

Přílohy evidenčního listu :

1	Rekapitulace ceny po změně č.2
2	Rozpočet SO 201 - ZBV č. 2
3.	Zápis v SD, stavbyvedoucí, základy + výkopy
4.	Zápis v SD, TDS, základy + výkopy
5.	Vyjádření AD k ZBV č. 2, SO 201

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
65 707 927,12 Kč	65 707 927,12 Kč	320 243,44 Kč	1 013 524,93 Kč	66 916 131,06 Kč	1 208 203,94 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 491 668,64 Kč	2 699 872,58 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Roman Sauer, DiS.	03.09.2025
Projektant (autorský dozor) :	M – PROJEKCE s.r.o.,	Ing. Tomáš Čihulek	03.09.2025
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.09.2025
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	03.09.2025

Název stavby:
II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné položky I. etapa						
SO 101	Silnice II/327 I. etapa						
SO 104	BUS záliv						
SO 181	Přechodné dopravní značení - I. etapa						
SO 201	Most ev. č. 327-018						
SO 341	Přeložka vodovodu						
SO 521	Přeložka STL Plynovodu						
SO 002	Všeobecné položky II. etapa						
SO 102	Silnice II/327 II. etapa						
SO 103	Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní						
SO 182	Přechodné dopravní značení - II. etapa						
SO 810	Kácení zeleně						
SO 105	Napojení místních a účelových komunikací						
SO 106	Vyvolané úpravy sjezdů						
SO 180	Objízdné trasy						
CENA CELKEM bez DPH		54 304 072,00	1 393 675,74	968 120,00	837 623,91	264 664,00	55 302 587,65
DPH 21 %		11 403 855,12	292 671,91	203 305,20	175 901,02	55 579,44	11 613 543,41
CENA CELKEM		65 707 927,12	1 686 347,65	1 171 425,20	1 013 524,93	320 243,44	66 916 131,06

POZNÁMKA: rozdíl v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



STAVBA: II/327 ZÁBĚDOV – NOVÝ BYDŽOV - KHK

 buildary.online

DENÍK: SO 201 - MOST EV.Č . 327-018

ZÁZNAM ZE DNE: PO 05.05.2025

AUTOR **Sauer Roman (Stavbyvedoucí)**

NÁZEV DODAVATELE

Na základě odkopávek byly v původní konstrukci objeveny pískovcové bloky, které je nutné dle požadavků TDS odstranit. Tímto odbouráním vzniknou vícepráce v podobě odkopávek a přípravy podkladních vrstev pro pilotážní plošinu.

Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:





STAVBA: II/327 ZÁBĚDOV – NOVÝ BYDŽOV - KHK

 buildary.online

DENÍK: SO 201 - MOST EV.Č . 327-018

ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 06.05.2025

AUTOR Kabele Libor (Státní stavební dozor)

NÁZEV DODAVATELE

Reakce na zápis Sauer Roman (Stavbyvedoucí), ze dne 5.5.2025:

Zápis TDS: Při demoličních pracích zhotovitel obnažil základy původního mostu z pískovce. Tyto základy nutno odstranit, jelikož se nacházení v kolizi s novým hlubinným založením. Nové výkopy a pískovcové bloky budou zaměřeny, budou podkladem pro ZBV. Nový stav nutno zkontrolovat s AD.

Niže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Tomáš Idunk
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
e-mail:
mobil:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
e-mail / 28. 08. 2025

NAŠE ZNAČKA
647 / 2025

VYŘIZUJE / LINKA

DNE
02. 09. 2025

Vyjádření AD k ZBV č. 02

Investor stavby požádal AD o vyjádření k ZBV č. 02 na stavbu „II/327 Zábědov – Nový Bydžov“.

ZBV č. 02 se týká SO 201 Most ev. č. 327-018, a to změn vzniklých během stavby.

Změny proti PDPS:

- Při demolici původního mostního objektu byl zastižen odlišný tvar základů mostních opěr a křídel, než bylo uvažováno v zadavací dokumentaci. Z toho důvodu nebylo technologicky možné provést navržené hlubinné založení. Původní základy zasahovaly cca z 50% do prostoru plánovaných vrtů velkopřůměrových pilot. Po konzultaci AD, TDS a správce stavby rozhodli o kompletním odstranění původních žebet. konstrukcí. Tyto konstrukce a s tím související zemní práce byly geodeticky zaměřeny a jsou řešeny předmětem tohoto ZBV. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. – **s touto změnou AD souhlasí. Tato změna nemohla být součástí PDPS, neboť přesný tvar základů, opěr a křídel stávajícího mostu nebyl při zpracování PDPS znám.**
- Na základě zpřesnění z důvodu podrobného zpracování realizační dokumentace stavby, přílohy vykresy výztuží jednotlivých konstrukčních celků (které se v zadavací dokumentaci nezpracovávají) dochází k narovnání (upřesnění) jednotlivých položek ve výkazu výměr dle skutečnosti.

Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. – **s touto změnou AD souhlasí. Jedná se pouze o doměrky výztuže jednotlivých konstrukčních celků.**

V Hradci Králové 02. 09. 2025

Ing. Tomáš Čihulek
M-PROJEKCE s.r.o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Zábědov - Nový Bydžov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	54 304 072,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 552 957,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 343 810,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 552 957,28 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 343 810,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	896 767,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	896 767 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,65 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	54 304 072,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	54 304 072,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 678 342,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 888 974,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 678 342,37 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 888 974,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		54 304 072,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 678 342,37 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 888 974,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		789 368,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,45 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 231 299,65 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 232 784,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	998 515,65 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	54 304 072,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	55 302 587,65 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	55 302 587,65 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: