



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 186803599/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupci ve věcech technických: Bohumil Machačny, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

Ing. Michal Kaválek, DiS, telefon: 734 262 906

e-mail: kavalek@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

MADOS MT, s. r. o.

2024-MT-84

se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Ivo Muthsamem
IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

bankovní spojení: KB a. s.

číslo účtu: 19-8575810297/0100

zástupce ve věcech smluvních:

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@madosmt.cz

zástupce ve věcech technických:

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]@madosmt.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 13982

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793

www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 168752599/0300

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2223011/2223012/2024

Preamble

Smluvní strany se dohodly, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečný termín dokončení díla, kdy v zájmovém území ulice Sokolská v k. ú. Kerhartice nad Orlicí, při výstavbě vodovodního řadu s označením „S1“ PE100 RC2, 225x20,5 SDR11 byly při vlastním provádění stavebních prací zjištěny objektivní technické důvody, kdy v místech přechodů přes skryté vodní náhony do areálu a též i z areálu bývalého závodu PERLA03, které pro zdárné dokončení díla vyžadují dodatečné úpravy a doplnění prováděcí projektové dokumentace, zahrnující i statické posouzení, vyhotovení dodatečných stavebních výkresů a doplnění nového soupisu prací, dodávek a služeb - výkazu výměr. Tyto významné změny výstavby hlavního vodovodního rozváděcího řadu „S1“ z PE225 v ulici Sokolská, v původně zpracovaném stupni projektové dokumentace nebylo možné v plném rozsahu zohlednit.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2223011/2223012/2024 takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:

Předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací: do 7-mi dnů ode dne předání staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:

nejpozději do 15. 11. 2025

Lhůta pro předání a převzetí díla:

nejpozději do 15. 12. 2025

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo TEP/2223011/2223012/2024 ze dne 2. 10. 2024 vč. Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3) Na tento dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 6) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí

Za zhotovitele:

**Ing. Ivo
Muthsam**

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2025.09.30
07:31:21 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam
Jednatel společnosti

Za objednatele:

**Ing. Václav
Knejp**

Digitálně podepsal
Ing. Václav Knejp
Datum: 2025.09.30
08:09:33 +02'00'

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

