

Změnový list č. 2 ze dne 24.09.2025

Název stavby:	Stavební úpravy haly č. 1005		
Číslo smluvního vztahu:	2 025 091		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	YSSEN - spol. s r.o.		
Dělnická 164	Dolní Litvínov 5,		
434 01 Most	436 01 Litvínov		
IČO: 64052265	IČO: 44566565		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 9. Demontáž izolace a Z-profilů střechy - neobsahuje PD 10. Přípojky ke skleníku - neobsahuje PD 11. Podkladní beton komunikace (rýha kolem objektu) - neobsahuje rozpočet 12. Špalety - neobsahuje rozpočet 13. Odpočet AB krytu - dle PD			
<u>Nové řešení:</u> 9. Demontáž izolace a Z-profilů střechy - skrytá konstrukce - nutné odstranit. 10. Přípojky ke skleníku - změna v rámci novostavby skleníku - prodloužení přípojek. 11. Podkladní beton komunikace (rýha kolem objektu) - provádí se místo ACP. 12. Špalety - provádí se v rámci zateplení. 13. Odpočet AB krytu - neprovádí se.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 9. Demontáž izolace a Z-profilů střechy - vynuceno pro pokládku nové konstrukce střechy. 10. Přípojky ke skleníku - vynuceno v rámci koordinace staveb (1005 a skleník). 11. Podkladní beton komunikace - změna podkladní vrstvy vynucena skladbou stávající konstrukce. 12. Špalety - součást technologie zateplení. 13. Odpočet AB krytu - dtto 11.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		Ing. Erich Panitz	
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		9 820 326,84 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		300 919,92 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		10 121 246,76 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		25.11.2025	
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje: Ing. Tomáš Suchý

Datum:

Podpis: Zdeněk Weisnicht
Datum: 2025.09.30
12:23:44 +02'00'

Změnový list vyhotovil: Ing. Tomáš Suchý

Datum:

Podpis: Zdeněk Weisnicht
Datum: 2025.09.30
12:23:16 +02'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele: Zdeněk Weisnicht

Datum:

Podpis: Zdeněk Weisnicht
Datum: 2025.09.30
12:08:00 +02'00'

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Michal Hartman

Datum:

Ing. Michal Hartman
Digitálně podepsal Ing. Michal Hartman
Datum: 2025.09.26
07:59:46 +02'00'

Vladimír Kubík
Podpis: Vladimír Kubík
Datum: 2025.09.29
13:27:23 +02'00'

Správce rozpočtu: Ing. Vladimír Plhák

Datum:

Ing. Vladimír Plhák
Digitálně podepsal Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2025.09.25
14:24:07 +02'00'

Príloha změnového listu: soupis prací

Změnu navrhuje: Ii

Datum:

Podpis:

Datum: 2025.09.30
12:23:44 +02'00'

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis: 7.

Datum: 2025.09.30
12:23:16 +02'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele: I

Datum:

Podpis:

Datum: 2025.09.30
12:08:00 +02'00'

Oprávněný zástupce objednatele: Ii

Datum:

Podpis:

Datum:
2025.09.26
07:59:46 +02'00'

Datum: 2025.09.29
13:27:23 +02'00'

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Datum: 2025.09.25
14:24:07 +02'00'

Příloha změnového listu:

soupis prací