

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2518C uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Náměstí Osvoboditelů 820 – oprava vestibulu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MM Hallinto s.r.o.
Sídlo	Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
Zastoupený	Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	hqm3xvd
IČ	28820266
DIČ	CZ28820266

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373

Bankovní spojení Komerční banka a. s.
č. účtu 43-9940490207/0100

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (oprava původního xylolitového schodiště na základě požadavku OPPMMHK, doplnění hlásičů kouře vč. souvisejících prací a dodávek), se mění rozsah, cena a termín dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 29. 9. 2025.

II.

1. Původní text věty čtvrté čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění a doplňuje následovně
Zhotovitel provede a předá část díla – opravu xylolitového schodiště do 1PP
včetně opravy omítek na schodišti a vymalování (vč. vyklizení staveniště) do: **19. 12. 2025**,
přičemž přesný termín prací bude stanoven do 14 dnů od vydání závazného stanoviska OPPMMHK
a práce budou provedeny v maximálně 14 dnech po sobě jdoucích.
Po dobu provádění prací se prostor stává staveništěm a zhotovitel za něj ručí v plném rozsahu.
2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 216 543,64 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěšestnácttisícpětsetčtyřicettříkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů)

mění následovně:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 309 358,22 Kč

(slovy: jedenmiliontřístadevěttisíctřístapadesátosmkorunčeskýchdvacetdvahaléřů)“

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Náchodě

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 29. 9. 2025