

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

**Objednatel: Statutární město Přerov**

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

**Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

### A) Důvody pro uzavření dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 2, který byl uzavřen pro překlenutí termínové tísňe a na základě nových termínů zpracování akce, které odrážejí časové prodloužení způsobené problémy se schválením pozic dopravního značení, dohodnutých na jednání 4. výrobního výboru 07.08.2017. Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla.

### B) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., je časově rozdělen na následující etapy:

- získání Stanovení trvalých úprav DZ do 30.9.2017 (tento bod je podmínkou pro pokračování projektu a následující body budou realizovány až po naplnění tohoto bodu)
- dok. DÚR NN přípojek 31.10.2017
- nové zajištění smluv o sml. budoucích o odběru el. energie (ty původní již nebudou platné) 31.10.2017
- získání ÚR 02/2018
- dok. pro provádění stavby DPS vč. rozpočtu 31.3.2018

### C) Úprava článku ceny díla

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.

Cena celkem za dílo (bez DPH)	399 500 Kč
DPH 21 %	83 895 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>483 395 Kč</b>

Vzhledem k prodloužení doby plnění a ukončení některých dílčích úkolů v roce 2017 se celková cena rozdělí na dvě dílčí platby:

1) po ukončení etapy k 31.10.2017

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
146 250 Kč	30 713 Kč	176 963 Kč

2) po ukončení díla k 31.3.2018

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
253 250 Kč	53 183 Kč	306 433 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 31.08.2017

V Praze dne 30.08.2017

objednatel

zhotovitel

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru  
Statutární město Přerov  
objednatel

.....  
Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti  
CZECH Consult, spol. s r. o.  
zhotovitel