

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka kabelu CETIN	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  451/1	Číslo ZBV:  5
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.  
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6  
IČ: 28868781

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3.	-280 000,00	0,00	-280 000,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-280 000,00	0,00	-280 000,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přeložka kabelu CETIN		451/1	5.3.
Strany smlouvy o dílo SMLD-0823/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.08.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6			
<b>Přílohy Změnového listu:</b>		<b>Příjemce</b>	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	2 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	8 počet listů		
Iniciátor Změny: Zhotovitel/Objednatel Předmět Změny: Neprovedení přeložky kabelu CETIN			
Původní projektová dokumentace počítala s přeložkou sloupu č. 6 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a s tím související odstranění kabelu CETIN, který je na tento sloup připojen. Přeložka byla navržena z důvodu nutnosti uvolnění prostoru před líc opěrné zdi pro její opravu. V rámci přípravných prací však byly provedeny sondy u sloupu č. 6, jejichž cílem bylo ověřit skutečný stav a polohu vedení. Na základě výsledků těchto sond bylo potvrzeno, že sloup č. 6 není nutné s ohledem na realizaci opravy opěrné zdi přemísťovat. Z tohoto důvodu není přeložka sloupu č. 6 ani přeložka kabelu CETIN dále potřebná, a tyto činnosti tedy nebudou v rámci stavby prováděny. Tato změna nemá negativní dopad na funkčnost stavby ani na koordinaci s dotčenými vlastníky technické infrastruktury. Uvedená změna přináší zjednodušení postupu výstavby a úsporu nákladů. Dopad do položky č. 1 Dokladem je příloha č. 08 Zápis z KD č.5 ze dne 13.03.2025, č. 09 Zápis ve SD ze dne 19.3.2025 a č. 10 Oznámení o změně č. 4 ze dne 30.04.2025			
Změna vyplynula z nových skutečností zjištěných až během realizace stavby (přípravných prací), konkrétně po provedení průzkumných sond pro určení skutečného stavu a polohy vedení, jejichž výsledky nebylo možné předem ze strany zadavatele jednateli s náležitou péčí rozumně předvídat. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2025) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-280 000,00	0,00	-280 000,00	280 000,00
Technická pomoc Objednatele: _____ jméno		Bc. Martin Horešovský _____ podpis	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Číkara	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Vladimír Malinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. <b>Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.</b> Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Jelínek	podpis

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	451/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kabelu CETIN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
280 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[ Vyplňte všechny buňky ]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-280 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>-100,00%</b>

### Rozpis položek a cen Změny

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Název stavby dle SoD:  
Číslo a název SO/PS:  
Číslo a název rozpočtu:

III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi  
SO 451 - Přeložka kabelu CETIN  
SO 451 - Přeložka kabelu CETIN

#### SO 451 Skupina Změn: 3

Poř. č.	Kód položky pol.	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750R1.	odstranění dotčeného vedení vyvolaného přeložkou sloupu ČEZ	KPL	1,000	0,000	-1,000	280 000,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	-100,00
<b>Celkem</b>								<b>280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>-100,00</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Čikara - vedoucí DS

Za Objednatele: Ing. Vladimír Malinovský - TDI

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 841 770,01
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 215 435,50
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>15 990 676,96</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	373 665,49
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 852 531,00

12=(1)*0,15	Limit	1 926 265,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																				
		- 1 -					- 2 -					- 3 -			- 4 -			- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi	- 318 069,00	691 734,49	373 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 318 069,00	477 138,24	159 069,24	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné konstrukce a práce / Geodetický monitoring	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Oprava opěrné zdi / Provizorní cesta	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	3	Všeobecné konstrukce a práce / DIO	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4	Přeložka kabelu VO / Neprovedení přeložky kabelu VO	- 38 069,00	0,00	- 38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 069,00	0,00	-38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	5	Přeložka kabelu CETIN /Neprovedení přeložky kabelu CETIN	- 280 000,00	0,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kabelu CETIN
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	451/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 451 po změně č. 1	2
08 Zápis z KD č.5 ze dne 13.03.2025	3
09 Zápis ve SD ze dne 19.3.2025	1
10 Oznámení o změně č. 4 ze dne 30.04.2025	1
11 Vyjádření AD k ZBV č.5 ze dne 30.7.2025	1
12 Vyjádření TDI k ZBV č.5 ze dne 18.8.2025	1
13 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 5 ze dne 19.08.2025	1
Počet listů celkem	10

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

**Objekt:** SO 451 Přeložka kabelu CETIN

**Rozpočet:** SO 451 Přeložka kabelu CETIN

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Prováděné stavby

**Základní cena:** 280 000,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 0,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD  
**Objekt:** SO 451 Přeložka kabelu CETIN  
**Rozpočet:** SO 451 Přeložka kabelu CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	750R1		odstranění dotčeného vedení vyvolaného přeložkou sloupu ČEZ	KPL	1,000	280 000,00	280 000,00
	ZBV:	05	Přeložka kabelu Cetin Nebylo provedeno z důvodu že byl ponechán stávající sloup č. 6 -1,0=-1,000 [A]		-1,000		-280 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

## ZÁPIS Z KD STAVBY č. 5 včetně KD BOZP č. 3

**Název zakázky:** III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

**Číslo zakázky:** 24-264-3

**Datum jednání:** 13.03.2025

**Místo jednání:** zařízení staveniště Bavoryně

**Důvod jednání:** pravidelné KD stavby

**Účastníci:** Pavel Špaček (objednatel KSÚS - INV)

Jan Bažil (zpracovatel PDPS, autorský dozor - AD)

Jan Čikara, Roman Guschl, Kamila Čikarová, Petr Fíla (zhotovitel T.A.Q. - ZHOT)

Vladislav Malinovský (TDI)

**Zaznamenal:** Vladislav Malinovský (TDI)

### Předmět jednání:

1. Postup výstavby, plnění HMG stavby
2. Realizační dokumentace stavby (RDS)
3. Změny během výstavby (ZBV)
4. Stavebního povolení
5. Překládka sloupu NN
6. Termín dalšího KD
7. Informace koordinátora BOZP
8. Body doplněné přímo na jednání

### Průběh jednání:

Zápis z jednání je konceptem k doplnění anebo potvrzení. Pokud nebudou vzneseny připomínky do 5 pracovních dnů od doručení zápisu, považuje se zápis za potvrzený i bez podpisu.

1. Zařízení staveniště je po zimní přestávce opět vybudováno. Přechné značení podle DIO je udržováno trvale funkční anebo v provozu. Je provedeno odstranění asfaltobetonových vrstev komunikace. Je odřezáno původní zábradlí. Probíhá odtěžení podloží komunikace a odbourání koruny kamenné zdi. Stavba probíhá podle HMG.
2. RDS je vyhotovena, platí vytištěná RDS s poznámkami TD a s následnou reakcí ZHOT. Výtisky tak lze podepsat.
3. ZHOT předložil ke schválení ZBV č. 1, které odpovídá nákladům stavby podle schválené RDS. Celkem INV a TDI evidují 3 Oznámení o změně.
4. Podle sdělení Odboru výstavby Městského úřadu Beroun platí Opravné rozhodnutí MBE/70515/2024/VYST-NeL z 02. 10. 2024, protože vlastníci dotčených parcel vzali své námítky zpět písemným souhlasem na situaci z RDS včetně nového způsobu odvodnění.

5. Překládka sloupu NN podle sdělení p. Drastila, který bude elektrické vedení v majetku ČEZ překládat, obsahuje přípravu ze strany stavby (vykopání jámy pro sloup anebo založení a zabetonování roury pro následné vložení betonového sloupu) a ze strany firmy (při již vybudovaném základu a zabetonované rouře) uložení betonového sloupu do roury a provedení elektromontážních prací, vše v průběhu 1 dne. Záměrem projektanta PDPS bylo umožnit v rámci našeho záměru práce na komunikaci a na opěrné zdi na obou místech překládky – nejdříve na místě přemístěného sloupu (3,5 m od současného umístění) a po přemístění sloupu také na původním (současném) místě sloupu. ZHOT provedl sondu za rubem betonové zdi a AD připustil, že sloup nebude nutné překládat.
6. Termín dalšího KD stavby bude po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod na staveništi.
7. Koordinátor BOZP informoval objednatele o tom, že zhotovitel provádí práce bezpečně podle schváleného plánu BOZP a neshledal nedostatky, které by nebyly vyřešeny okamžitou nápravou a o kterých by bylo potřeba informovat objednatele. Komunikační adresář a seznam dalších dodavatelů na staveništi platí. Zhotovitel předal koordinátorovi BOZP technologické postupy, které budou použity na stavbě.
8. Další doplněné body:
  - a. Zhotovitel žádá o schůzku, která bude po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod.
  - b. Po dobu překládky sloupu bude možná nutné přerušit stavební práce.
  - c. Fakturace za 02/2025 byla odsouhlasena.
  - d. Po odkrytí rubu zdi bude přizván projektant RDS, aby potvrdil platnost **návrhu římsyřešení z RDS**. Zápis o kontrole stavu zdi a podloží podle předpokladů projektanta RDS bude zapsán do stavebního deníku.
  - e. Ke zdokumentování stavu základů opěrné zdi pro budoucí rekonstrukci budou před zdí provedeny sondy na šířku záběru.

### **Závěry z jednání:**

Závěr je opět k doplnění nebo potvrzení. Jednotlivé body odpovídají bodům z průběhu jednání.

1. Stavba probíhá v termínech podle HMG a v požadované kvalitě (INFO).
2. Na dalším KD budou podepsány zbývající výtisky RDS (TDI, AD, INV).
3. Účastníci výstavby se vyjádří k předloženému ZBV č.1(TDI, AD, INV).
4. Stavební povolení bylo obnoveno ve znění Opravného rozhodnutí (INFO).
5. Zhotovitel k termínu 19.3. odhrne zeminu z rubu opěrné zdi v místě betonové zdi k potvrzení rozsahu bourání stávající betonové zdi a k případnému rozhodnutí o ponechání sloupu ČEZ s ohledem na stavební práce (ZHOT).
6. Termín dalšího KD stavby bude na výzvu zhotovitele a po dohodě ve středu 19.3. v 9:00 hod na staveništi (TDI, AD, INV).
7. Práce jsou z pohledu koordinace BOZP prováděny bezpečně (INFO).
8. Zhotovitel potvrdí po odkrytí rubu zdi zápisem platnost návrhu **římsy opravy zdi dle RDS. Požaduje se vyjádření projektanta RDS.** (ZHOT, AD, TDI).
9. Objednatel žádá zhotovitele o provedení kopané sondy v místě základů (INV, ZHOT).

Záznam z jednání odsouhlasil: dne .....  
technický dozor .....  
*Jméno, příjmení, podpis*

Záznam z jednání odsouhlasil: dne .....  
zástupce zhotovitele .....  
*Jméno, příjmení, podpis*

Záznam z jednání odsouhlasil: dne .....  
zástupce objednatele .....  
*Jméno, příjmení, podpis*

Záznam se stává závazným ke dni .....  
.....  
*Jméno, příjmení, podpis*

### Podpisová doložka účastníků jednání

Účastníci jednání berou na vědomí, že:


- z jednání bude vyhotoven písemný zápis, který bude zaslán do pěti pracovních dnů všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu na adresu pro doručování, kterou uvedou v podpisové doložce účastníků jednání,
- pokud proti obsahu zápisu nevznese účastník jednání – do pěti pracovních dnů ode dne odeslání zápisu na jeho e-mailovou adresu nebo na adresu uvedenou jím pro doručování -, žádné námítky s řádným zdůvodněním, považuje se tento zápis za potvrzený účastníkem jednání. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje nepravdivé údaje, některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. Proti uloženým úkolům a příp. stanoveným termínům nelze dodatečně uplatnit žádné námítky,
- účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajících. V opačném případě je povinen zajistit písemné vyrozumění svého zaměstnavatele (popř. zmocnitele) k jednotlivým bodům jednání, a to do třech pracovních dnů, následujících po dni konání jednání. Uvedené vyrozumění bude svolavatelem zasláno i s pořízeným zápisem (ve lhůtě uvedené v první odrážce) všem dalším účastníkům ke stanovisku. Pokud vyrozumění nebude zasláno (doručeno) svolavatelé ve výše uvedené lhůtě, považují se závěry a úkoly z jednání za závazné, tím není dotčeno právo účastníka napadnout obsah zápisu pro jeho nesprávnost, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne odeslání zápisu na jeho adresu uvedenou pro doručení zápisu.

19.3.2025

Přihláška schůzky na staveništi. Za účasti odborníků (p. Šprágl), zhotovitele (p. Šikava, p. Břečka) a projektanta (p. Bazil, p. Vašátka, p. Locher), technický dozor (Molínovec) a těchto záležitostí:

1. Soudy - na lici 4 paty zajištění výhledu zohlednění zajištění (ochranná 70-80cm pod úrovni střešní cíle kotelny). Konec bude zohledněn tímto zhot.
2. Úroveň základových spár ze vlnem zajištění (pro posilování biten) - bude upraveno výškově na úrovni podle RPS - po zhlutnění je vyhovující.
3. Rozvolnění kotelny na lici zajištění kotelny ošetření.
4. Lohání bude kotelny ošetření zajištění z ošivky ošivkami kotelny ošivkami.
5. Soudy na úrovni kotelny zajištění - 3 kopy soudy potváří, že stavební je vyhovující. Bylo zajištěno a bylo na potvrdění projektantem RPS, zajištění bude možná zřídit koncepci řešení a vyjádření.
6. Soudy RPS - byly provedeny soudy, které potváří, že zajištění soudy je proveditelné a nově zajištění kotelny, že soudy kotelny kotelny přikládá dotaz pro provedení našeho zajištění.
7. Nové ošetření zajištění bude zajištění 80cm pod úrovni střešní kotelny.
8. Střešní prvky ošivkami - při vykopávkách pracích byly nalezeny prvky původního ošivkami (vprk.), které budou zajištění.

končetina a  
RPS - v. holin



Jan Šikava

Šprágl



Za RPS: Vašátka  
AD: BAZIL JAN

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Pavel Špaček  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 30.04.2025

**Věc: Oznámení o změně č. 4 na akci „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“**

Vážený pane Špačku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 4 o změnách vzniklých při přípravě stavby výše uvedené zakázky:

**I. ZBV 4 \_ SO 431 Přeložka kabelu VO a ZBV 5 \_ SO 451 Přeložka kabelu Cetin**

Na základě výsledků sond provedených u sloupu č. 6 ve vlastnictví ČEZ Distribuce bylo zjištěno, že přeložka tohoto sloupu není pro realizaci stavby nezbytná. Původní projektová dokumentace počítala s přeložením sloupu z důvodu nutnosti uvolnění prostoru před líc opěrné zdi a dále s přeložkami navázaných technických zařízení, konkrétně vedení veřejného osvětlení a vedení společnosti Cetin S ohledem na nové skutečnosti nebude přeložka sloupu č. 6 realizována. Z tohoto důvodu nebudou provedeny ani navazující přeložky technické infrastruktury, které měly být vyvolány tímto stavebním zásahem.

Tato změna má dopad na následující stavební objekty:

- **SO 431 – Přeložka kabelu VO** (vzdušné vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Bavoryně, původně napojené na sloup č. 6),
- **SO 451 – Přeložka kabelu Cetin** (odstranění dotčeného vedení vyvolané přeložkou sloupu ČEZ).

Vzhledem k tomu, že k přeložce sloupu č. 6 nedojde, budou stavební objekty SO 431 a SO 451 zařazeny celé do méněprací (MNP).

**Předpokládaný cenový odhad této změny ZBV:**

méněpráce	0 tis. Kč
vícepráce	cca - 218 tis. Kč
Celkem bez DPH	cca - 318 tis. Kč
<b>Celkem vč. 21% DPH</b>	<b>cca - 384 tis. Kč</b>

Zhotovitel tímto žádá investora a TDS o udělení pokynu k realizaci této změny.

S pozdravem

**KSÚS Středočeského kraje  
p. Pavel Špaček  
Zborovská 11  
150 00 Praha 5**Čj : PX3984/2025  
V Praze : 29. července 2025  
Vyřizuje: Ing. Jan BažilStavba: **III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi**Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 4 – Přeložka kabelu VO  
Vyjádření AD k ZBV č. 5 – Přeložka kabelu CETIN**

Toto vyjádření vydávám jako reakci na zasláný návrh ZBV 4 a ZBV 5.

Dokumentace PDPS počítala s přeložkou sloupu č. 6 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. a s tím vynucenou přeložkou vedení veřejného osvětlení (VO) a vedení CETIN, jelikož obě vzdušná vedení jsou na tento sloup připojena. Jedná se o stavební objekty

*SO 431 Přeložka kabelu VO (vlastník Město Bavoryně)  
SO 451 Přeložka kabelu CETIN (vlastník CETIN)*

Vlastní přeložka stožáru měla být realizována v rámci *SO 411 Přeložka sloupu a vedení NN ČEZ distribuce*, kterou měla projekčně i realizačně zajistit firma ČEZ Distribuce, a.s.

Přeložka sloupu byla navržena z důvodu nutnosti uvolnění prostoru u opěrné zdi pro její opravu. V rámci přípravných prací však byly provedeny sondy u dotčeného sloupu č. 6, jejichž cílem bylo ověřit skutečný stav sloupu a zejména jeho založení. Na základě výsledků těchto sond bylo potvrzeno, že sloup č. 6 není nutné s ohledem na realizaci opravy opěrné zdi přemísťovat a může zůstat ve své poloze.

Z tohoto důvodu není přeložka sloupu č. 6 (a tedy ani vynucené objekty SO 431 a 451) realizována. Tato změna nemá negativní dopad na funkčnost stavby ani na koordinaci s dotčenými vlastníky technické infrastruktury.

Uvedená změna přinesla zjednodušení postupu výstavby a úsporu nákladů.

Souhlasím s návrhem ZBV 4 i ZBV 5.

S pozdravem

Ing. Jan Bažil  
Autorský dozor

Naše zn.: 24-264-11  
Firma: PRAGOPROJEKT, a.s.  
Vyřizuje: Ing. Vladislav Malinovský  
Telefon:  
E-mail:  
Datum: 17. srpna 2025

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**  
pan Pavel Špaček, projektový manažer  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
Oblastní pracoviště:  
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

**Korespondenční adresa:**

PGP/INFRAM – RD na TDS a BOZP silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji  
K Ryšánce 1668/16  
147 00 Praha 4

Přílohy: podle seznamu  
Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 24-264, a. a.

Věc:

**Vyjádření TDS k ZBV č. 5 – Přeložka kabelu CETIN**

**Název akce:** III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Zhotovitel stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, kterým je firma Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 28868781, podal návrh ZBV č. 5, který řeší snížení nákladů zhotovitele na provedení stavby z důvodu odpadnutí důvodu přeložky metalického vedení CETIN.

Toto vyjádření vydávám k návrhu ZBV č. 5 – SO 451 Přeložka kabelu VO.

Text vyjádření:

Zadávací projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu uvažovala s přeložkou venkovního kabelu CETIN z důvodu nutnosti přemístění kolizního sloupu ve vlastnictví společnosti ČEZ, na kterém je tento kabel zavěšen. Sloup společnosti ČEZ je umístěn za rubem opěrné zdi v těsné blízkosti opěrné zdi. Po odkrytí výkopu kolem sloupu u rubu zdi a zjištění stavu základových poměrů v místě sloupu při místní šetření byla zjištěna a ověřena možnost zachovat sloup v původním místě, a tím snížit náklady na provedení stavby.

Zhotovitel ocenil méněpráce plnou nabídkovou cenou za objekt SO 451 Přeložka kabelu CETIN.

Změnu stavby během výstavby, vyjádřenou návrhem ZBV 5, shledávám z pozice TDS jako odůvodněnou a odpovídající skutečností, a proto **souhlasím s návrhem ZBV 5.**

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, technický dozor stavby  
PRAGOPROJEKT, a.s.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**  
**Fetrovská 1002/59**  
**160 00 Praha 6**  
**IČ: 28868781**

*Vás dopis značky/ze dne*  
*30. 04. 2025*

*Vyřizuje/telefon*  
*Špaček*

*Praha*  
*19. 08. 2025*

**Věc: Stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ – 5. oznámení o zjištěné skutečnosti**

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 30. 04. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“:

Zadávací projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu uvažovala s přeložkou venkovního kabelu CETIN z důvodu nutnosti přemístění kolizního sloupu ve vlastnictví společnosti ČEZ, na kterém je tento kabel zavěšen. Sloup společnosti ČEZ je umístěn za rubem opěrné zdi v těsné blízkosti opěrné zdi. Po odkrytí výkopu kolem sloupu u rubu zdi a zjištění stavu základových poměrů v místě sloupu při místní šetření byla zjištěna a ověřena možnost zachovat sloup v původním místě, a tím snížit náklady na provedení stavby. Zhotovitel ocenil méněpráce plnou nabídkovou cenou za objekt SO 451 Přeložka kabelu CETIN.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11710 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s prováděním uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 5 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

**Pavel Špaček**  
projektový manažer staveb

**Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 30. 04. 2025**