

Číslo a název stavby: CL007172 Česká Lípa, Děčínská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CES

DODATEK Č. 5 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 24080376

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.02.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná u Městského soudu: v Praze, odd. C, vl. 93177
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, Ing. Tomášem Erhardem,
jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-2529270237/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4	37 266 761,23	21	45 092 781,09
Změnový list č. 5A/2025	788 058,43	21	953 550,70
Změnový list č. 5B/2025	54 650,00	21	66 126,50
Nově sjednaná cena díla	38 109 469,66	21	46 112 458,29

Popis a odůvodnění změny:

Změnový list 5A/2025:

Část Libereckého kraje/KSS LK

Sanace zemní pláň.

Projektová dokumentace předpokládala odtěžení stávající konstrukční vrstvy zemního tělesa komunikace na úroveň – 30 cm pod zemní pláň (parapláš). Po provedení statických zkoušek byla zjištěna – prokázána neúnosná zemní pláň. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto geologem a správcem komunikace KSS LK že musí být přetěžena zemní pláň o dalších 30 cm na - 60 cm. Na zemní pláň bude položena separační geotextilie 500g/m² a následně bude provedena sanační vrstva z kameniva frakce 0-125 a 0-63 mm. Po provedení zkušební pole byla provedena opětovná zkouška za účasti geologa, která prokázala únosnost zemní pláň Edef2 ≥ 45 MPa. Sanace s uvedenou změnou musí být provedena v km 0,140 - 0,290. Zbývající část v km 0,290 - 0,320 bude provedena dle projektové dokumentace.

Změna skladby konstrukce vozovky.

Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v tělese komunikace byl zjištěn průběh stávajícího plynovodního potrubí s výškovým krytím, které neodpovídá normovému uspořádání sítí. Z uvedeného důvodu je nutné provést opatření na ochranu plynovodního potrubí a stabilizace komunikace změnou vrstvy MZK v tl. 200 mm, za vrstvou SC I v tl. 170 mm dle požadavku AD a KSS LK v celém úseku v km 0140 – 0,320 (mimo sítě SVS).

Změna rozsahu dláždění autobusového zálivu.

Z důvodu rozdělení stavby „Humanizace průtahu silnice Česká Lípa, Děčínská na jednotlivé úseky, bylo zjištěno, že dělicí čára prochází autobusovým zálivem a část autobusového zálivu cca 20 m² by zůstala neopravena, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zástupcem KSS LK o předdláždění autobusového zálivu v celém rozsahu.

Změna materiálu-obrubníky.

V rámci rekonstrukce silnice byla provedena směrová a výšková úprava chodníku v místě křižovatky ulic Děčínská/Bezručova až k železničnímu přejezdu. Dle PD byl návrh ze silničních betonových obrubníků. V celém úseku jsou obrubníky kamenné. Z důvodu sjednocení bylo rozhodnuto zástupcem AD a KSS LK že je nutné provést 21,6 m obrubníku kamenných, aby byl celý úsek sjednocen.

Osazení svislého a vodorovného dopravního značení.

Z důvodu rozdělení stavby „Humanizace průtahu silnice Česká Lípa, Děčínská na jednotlivé úseky, bylo zjištěno, že projektová dokumentace a rozpočet v úseku v km 0,140 - 0,320 neobsahuje montáž svislého dopravního značení a provedení vodorovného dopravního značení. Na základě požadavku KSS LK a Policie ČR je nutné toto značení doplnit.

Změnový list 5B/2025:

Část SVS a.s.

Změna skladby konstrukce vozovky.

Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v tělese komunikace byl zjištěn průběh stávajícího plynovodního potrubí s výškovým krytím, které neodpovídá normovému uspořádání sítí. Z uvedeného důvodu je nutné provést opatření na ochranu plynovodního potrubí a stabilizace komunikace změnou vrstvy MZK v tl. 200 mm, za vrstvu SC I v tl. 170 mm dle požadavku AD a KSS LK v celém úseku v km 0140 – 0,320 (nad sítěmi SVS).

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5A/2025

Příloha č. 2: Změnový list č. 5B/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží také dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

23-09-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V dne 03-09-2025

Zhotovitel:

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 5A/2025	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 4. 8. 2025	
Název akce:					
CL 007 172 Česká Lípa, Děčínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ano – příloha č. 1, 2, 3 vyjádření AD, geolog, Policie ČR			
	na výkresy:	Ano – příloha č. 4, 5 výkres ploch, zaměření přídlažby			
	na rozpočtové podklady:	Ano – příloha č. 6 změnový rozpočet část KSS LK			
	na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Část Libereckého kraje/KSS LK					
Sanace zemní pláň.					
Projektová dokumentace předpokládala odtěžení stávající konstrukční vrstvy zemního tělesa komunikace na úroveň – 30 cm pod zemní pláň (parapláň). Po provedení statických zkoušek byla zjištěna – prokázána neúnosná zemní pláň. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto geologem a správcem komunikace KSS LK, že musí být přetěžena zemní pláň o dalších 30 cm na - 60 cm. Na zemní pláň bude položena separační geotextilie 500g/m² a následně bude provedena sanační vrstva z kameniva frakce 0-125 a 0-63 mm. Po provedení zkušebního pole byla provedena opětovná zkouška za účasti geologa, která prokázala únosnost zemní pláň Edef2 ≥ 45 MPa. Sanace s uvedenou změnou musí být provedena v km 0,140 - 0,290. Zbývající část v km 0,290 - 0,320 bude provedena dle projektové dokumentace.					
Změna skladby konstrukce vozovky.					
Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v tělese komunikace byl zjištěn průběh stávajícího plynovodního potrubí s výškovým krytím, které neodpovídá normovému uspořádání sítí. Z uvedeného důvodu je nutné provést opatření na ochranu plynovodního potrubí a stabilizace komunikace změnou vrstvy MZK v tl. 200 mm, za vrstvu SC I v tl. 170 mm dle požadavku AD a KSS LK v celém úseku v km 0,140 – 0,320 (mimo sítě SVS).					
Změna rozsahu dláždění autobusového zálivu.					
Z důvodu rozdělení stavby „Humanizace průtahu silnice Česká Lípa, Děčínská na jednotlivé úseky, bylo zjištěno, že dělicí čára prochází autobusovým zálivem a část autobusového zálivu cca 20 m² by zůstala neopravena, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zástupcem KSS LK o předláždění autobusového zálivu v celém rozsahu.					
Změna materiálu-obrubníky.					
V rámci rekonstrukce silnice byla provedena směrová a výšková úprava chodníku v místě křižovatky ulic Děčínská/Bezručova až k železničnímu přejezdu. Dle PD byl návrh ze silničních betonových obrubníků. V celém úseku jsou obrubníky kamenné. Z důvodu					

sjednocení bylo rozhodnuto zástupcem AD a KSS LK že je nutné provést 21,6 m obrubníku kamenných, aby byl celý úsek sjednocen.

Osazení svislého a vodorovného dopravního značení.

Z důvodu rozdělení stavby „Humanizace průtahu silnice Česká Lípa, Děčínská na jednotlivé úseky, bylo zjištěno, že projektová dokumentace a rozpočet v úseku v km 0,140 - 0,320 neobsahuje montáž svislého dopravního značení a provedení vodorovného dopravního značení. Na základě požadavku KSS LK a Policie ČR je nutné toto značení doplnit.

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny: 2

Ocenění změny:

Celkem 788 058,43 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

38 054 819,66 Kč + DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **788 058,43 Kč bez DPH.**
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikace (změnový rozpočet, vyjádření): 1 + 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vzhledem k tomu, že prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Pod

Datum

13-08-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 3 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD není nutné s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Dílo bude dokončeno dle dodatku č. 1 SoD do 31. 10. 2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 14.8.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 13.8.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 16-09-2025

Datum 19.9.2025

Datum 22.9.25

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 5B/2025	
Zhotovitel: <i>Metrostav DIZ s.r.o</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 4. 8. 2025	
Název akce: CL 007 172 Česká Lípa, Děčínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Ano – příloha č. 2 vyjádření AD			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – příloha č. 1 změnový rozpočet část SVS			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Část SVS a.s.					
Změna skladby konstrukce vozovky.					
Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev v tělese komunikace byl zjištěn průběh stávajícího plynovodního potrubí s výškovým krytím, které neodpovídá normovému uspořádání sítí. Z uvedeného důvodu je nutné provést opatření na ochranu plynovodního potrubí a stabilizaci komunikace změnou vrstvy MZK v tl. 200 mm, za vrstvu SC I v tl. 170 mm dle požadavku AD a KSS LK v celém úseku v km 0140 – 0,320 (nad sítěmi SVS).					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 54 650,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
38 109 469,66 Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 54 650,00 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SOD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet, vyjádření): 1 + 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					Datum 13-08-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,21 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD není nutné s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Dílo bude dokončeno dle dodatku č. 1 SoD do 31. 10. 2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 14.8.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 13.8.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 16-09-2025

Datum 19.9.2025

Datum 22.9.25

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.