

CES: .....

LT111022 Třebívlice Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu\_ZSŘ

**DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO****Číslo zhotovitele:****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12. 2024 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatel**“).

**1.2 Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460  
zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 25458426  
DIČ: CZ25458426  
bankovní spojení: RB Ústí nad Labem, č. ú. 1077005904/5500  
telefon:  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Odstavec 3.2 Smlouvy zní následovně:

**„3.2 Dokončení stavby do: 18.11. 2025.“**

CES: .....

LT111022 Třebívlice Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu\_ZSŘ

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 01/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

22-00

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Václav Procházka  
člen představenstva  
Severočeská stavební, a.s.

|                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                           |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           | číslo : 01/2025                                                |                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  |                   | Severočeská stavební, a.s.<br>Žižkova 196/278, 400 04 Trmice<br>IČ: 25458426                                              |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Komu:                                                                                                                                        |                   | Severočeská vodárenská společnost a.s.  |                                                                                                              |           | Datum: 1.9. 2025                                               |                 |
| Název akce:<br>LT111022 Třebívlice Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu_ZSŘ                                                            |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                           | poštou            | e-mailem<br>X                                                                                                             | faxem                                                                                                        | osobně    |                                                                |                 |
| Odkazy                                                                                                                                       |                   | na specifikaci:                                                                                                           |                                                                                                              | NE        |                                                                |                 |
|                                                                                                                                              |                   | na výkresy:                                                                                                               |                                                                                                              | NE        |                                                                |                 |
|                                                                                                                                              |                   | na rozpočtové podklady:                                                                                                   |                                                                                                              | NE        |                                                                |                 |
|                                                                                                                                              |                   | na jinou část smlouvy:                                                                                                    |                                                                                                              | NE        |                                                                |                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                             |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| <b>TERMÍN:</b> Z důvodu řešení přesunu ČS vč. dodání opravené PD a získání povolení změny stavby před dokončením.                            |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu                                                                                                 | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci                                                                                            | chyba zhotovitele                                                                                            | vyšší moc | jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)<br>X |                 |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                     |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                        |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Celkem +0,00 Kč bez DPH                                                                                                                      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                       |                   |                                                                                                                           | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br>+39 kalendářních dnů<br>(třicetdevětkalendářních dnů) |           |                                                                |                 |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD a to <b>do 18.11.2025.</b>                                             |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0                                                                                    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                |                 |
|                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                           |                                                                                                              |           |                                                                | datum 2.9. 2025 |

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Jedná se o termínový dodatek.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16-09-2025

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.9.2025

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 17-09-2025

Datum 17-09-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.