

## DODATEK č.2

### ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2017-106

(„Oprava rampy do budovy č.053, kasárna Pardubice - Hůrka“), uzavřené dne 16.6.2017.

#### I.

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice,  
[REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu  
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo : Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka Brno, [REDACTED]

Zastoupená :

- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : ak5bfg8

Adresa pro doručování : Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla. Důvodem změny termínu pro dokončení stavebních prací a termínu pro předání díla je stav, kdy zhotovitel nemůže dokončit dílo v řádném termínu, protože požadovaná dlažba na rampu „Dlaždice 600/400/40 vymývaná Dunaj“ v současné době není na trhu a její výrobce nedokáže vykryt objednávky v řádném termínu. Jedná se o skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

## III.

### Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst.4.3 se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : **nejpozději do 30.9.2017.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č.1 zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Brně, dne .....18.8.2017.....

V Pardubicích, dne .....29.8.17.....