

Krycí list ZBV		
Název Stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky ulice Pražská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/1	Číslo ZBV: 4
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Město Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou IČ: 00237442 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav IČ: 46356983		
Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"Správce společnosti MI Roads a.s. MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 17331099 BES s.r.o. (Společník 2) Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553		

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	-191 863,23	227 925,11	36 061,88

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	-33 766,93	683 316,50	649 549,57

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-225 630,16	911 241,61	685 611,45

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list																																
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky ulice Pražská		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/1	Číslo ZBV: 4.4																													
Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)" MI Roads a.s. (Správce společností - Společník 1) se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 BES s.r.o. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov																																
Přílohy Změnového listu:		Příjemce																														
<table><tr><td>1. Krycí list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	2	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	<table><tr><td>Objednatel</td></tr><tr><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>Stavební dozor</td></tr><tr><td>Supervize</td></tr></table>		Objednatel	Zhotovitel	Projektant (AD)	Stavební dozor	Supervize
1. Krycí list	2	počet listů																														
2. Změnový list	4	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																														
Objednatel																																
Zhotovitel																																
Projektant (AD)																																
Stavební dozor																																
Supervize																																
Iniciátor změny: Objednatel Předmět změny:																																
SO 134 – Chodník vpravo km 24,800 - 24,870 Tato změna musí být provedena z důvodu výškové kolize pravého chodníku se stávajícím oplocení soukromého objektu. Nadmořská výška původního chodníku byla dle zadávací dokumentace zjištěna takovým způsobem, že po provedení ručně kopaných sond bylo zjištěno mělké uložení základového pasu původního oplocení soukromého pozemku a tudíž hrozilo v případě odtěžení podloží na požadovanou výšku samovolné zřícení. Z výše uvedených důvodů byla domluvena se zástupci objednatele, TDI a AD nezbytná změna, které zahrnuje zúžení chodníku, odstranění navrhovaného zábradlí, výškovou úpravu v návaznosti na stávající oplocení, dodávku a montáž palisád pro stabilizaci násypové hrany podloží, aj. (vzite příloha č. 04 - Skupina 4) SO 134 – Výšková úprava levého stávajícího chodníku km 25,170 - 25,240 Při zpracování RDS byl podrobně geodeticky zaměřen a vyhodnocen stávající levý chodník a přilehlý terén v návaznosti na novou komunikaci, při kterém byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi chodníkem, pásem vegetace a podélným parkovacím stáním. Bylo svoláno místní šetření za účasti AD a zástupce objednatele města Benátky nad Jizerou, kde byla stanovena nutná úprava vedení přilehlého chodníku tak, aby došlo k přizpůsobení stávajícího chodníku k nově realizované komunikaci a to z hlediska bezpečného pohybu chodců a uživatelů silniční komunikace a jedná se tak o změnu nezbytnou pro provedení díla, respektive o změnu nezbytnou pro zajištění bezpečnosti chodců. Tato změna obsahuje rozebrání původní dlažby a obrub, výškovou úpravu a doplnění konstrukčních vrstev, zpětnou montáž obrub do nové projektované výšky, kladení dlažby do kladecí vrstvy do upravené výšky. ZÁVĚR: Všechny tyto změny jsou obsaženy v realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“). Změnové rozpočty k těmto změnám jsou vytvořeny zástupci AD a oceněny generálním dodavatelem dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Výše uvedené změny jsou administrovány v rámci Skupiny 4, jelikož podstata jejich vzniku pramení z nutnosti provedení k řádnému dokončení díla. Bez provedení těchto změn by nebylo možné dílo primárně z hlediska bezpečnosti dokončit. Stavební práce byly vykonány v druhé polovině kalendářního roku 2024. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 09), projektantem (AD) (doklad č. 10) a objednatelem (doklad č. 11). Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno d) resp. čl. 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.																																
Údaje v Kč bez DPH:																																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																													
-191 863,23	227 925,11	36 061,88	419 788,34																													
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis																																

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Máša	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Michal Pietsch	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1 (KSÚS)	jméno	Martin Voříšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad Jizerou)	jméno	Bc. Miroslav Kochman	podpis
Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav)	jméno	Ing. Miloš Kafluk	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1(KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	PhDr. Karel Bendl	podpis
Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Tomáš Žitný	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis

Změnový list																											
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky ulice Pražská		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/1	Číslo ZBV: 4.5																								
Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)" MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 BES s.r.o. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov																											
Přílohy Změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>9</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>		1. Krycí list	2	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	9	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	2	počet listů																									
2. Změnový list	4	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	9	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																									
Iniciátor změny: Objednatel Předmět změny: SO 134 – Prodloužení vjezdů levý chodník km 24,840 - 25,130 Z důvodu dodatečného požadavku objedatele Město Benátky nad Jizerou, byly prodlouženy veškeré vjezdy k soukromým objektům a doplněny odvodňovací žlaby. Tato činnost nebyla v zadání PDPS, kde byly tyto chodníky ukončeny před soukromými pozemky, nacházející se mezi pozemky Města Benátky nad Jizerou a soukromými objekty. Tato změna obsahuje zvětšení plochy dlažby a délky obrub, vč. provedení. Dále obsahuje doplnění odvodňovacích žlabů s napojením do stávající dešťové kanalizace nebo vsakovacího žlabu. SO 134 – rozšíření vjezdů pravý chodník km 25,220 - 25,460 Z důvodu dodatečného požadavku Město Benátky nad Jizerou, byly prodlouženy veškeré vjezdy k soukromým objektům a doplněny odvodňovací žlaby. Tato činnost nebyla v zadání PDPS, kde byly tyto chodníky ukončeny před soukromými pozemky, nacházející se mezi pozemky Města Benátky nad Jizerou a soukromými objekty. Tato změna obsahuje zvětšení plochy dlažby a délky obrub, vč. provedení. Dále obsahuje doplnění odvodňovacích žlabů s napojením do vsakovacích objektů – jáma vyplněná štěrkem fr. 32-63mm o rozměru 1m3, vč. separační geotextílie. ZÁVĚR: Všechny tyto změny jsou obsaženy v realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“). Změnové rozpočty k těmto změnám jsou vytvořeny zástupci AD a oceněny generálním dodavatelem dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Výše uvedené skutečnosti jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož nutnost jejich provedení vzešla z dodatečného požadavku jednoho z Objednatelů nad rámec původního rozsahu veřejněn zakázky. Stavební práce byly vykonány v druhé polovině kalendářního roku 2024. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 9), projektantem (AD) (doklad č. 10) a objednatelem (doklad č. 11). Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno e) resp. čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je změnou de minimis.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
-33 766,93	683 316,50	649 549,57	717 083,43																								
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis																											

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Máša	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Michal Pietsch	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1 (KSÚS)	jméno	Martin Voříšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad Jizerou)	jméno	Bc. Miroslav Kochman	podpis
Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav)	jméno	Ing. Miloš Kafluk	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	PhDr. Karel Bendl	podpis
Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Tomáš Žitný	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	134/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Chodníky ulice Pražská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 358 692,70

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 358 692,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-225 630,16	911 241,61	911 241,61	38,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-225 630,16	3 044 304,15	685 611,45	29,07%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 134 - Chodníky ulice Pražská								SO 134					
Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Chodníky ulice Pražská								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01	Chodník vpravo km 24,800 - 24,870											
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
8	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	59,000	56,600	-2,400	331,89	19 581,51	-796,54	0,00	18 784,97	-796,54	-4,07%
10	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	410,000	416,000	6,000	242,61	99 470,10	0,00	1 455,66	100 925,76	1 455,66	1,46%
11	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	118,000	113,200	-4,800	218,35	25 765,30	-1 048,08	0,00	24 717,22	-1 048,08	-4,07%
12	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	632,700	641,100	8,400	291,13	184 197,95	0,00	2 445,49	186 643,44	2 445,49	1,33%
13	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,000	56,600	-2,400	39,76	2 345,84	-95,42	0,00	2 250,42	-95,42	-4,07%
14	171152101.R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic v hutnění boků násypů	m3	50,000	47,500	-2,500	154,73	7 736,50	-386,83	0,00	7 349,68	-386,83	-5,00%
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	691,700	697,700	6,000	20,80	14 387,36	0,00	124,80	14 512,16	124,80	0,87%
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 265,400	1 282,200	16,800	43,13	54 576,70	0,00	724,58	55 301,29	724,58	1,33%
17	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	377,000	386,000	9,000	14,56	5 489,12	0,00	131,04	5 620,16	131,04	2,39%
18	10364101.R	zemina pro terénní úpravy - ornice vč případných přesunů po staveništi	t	168,600	171,300	2,700	179,26	30 223,24	0,00	484,00	30 707,24	484,00	1,60%
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 836,000	1 876,000	40,000	14,83	27 227,88	0,00	593,20	27 821,08	593,20	2,18%
	5	Komunikace pozemní											
21	564851111	Podklad ze štéřkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 039,000	1 079,000	40,000	116,99	121 552,61	0,00	4 679,60	126 232,21	4 679,60	3,85%
23	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,000	9,10	0,100	144,49	1 300,41	0,00	14,45	1 314,86	14,45	1,11%
24	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 039,000	1 111,00	72,000	324,54	337 197,06	0,00	23 366,88	360 563,94	23 366,88	6,93%
25	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 029,190	993,335	-35,855	210,26	216 397,49	-7 538,87	0,00	208 858,62	-7 538,87	-3,48%
26	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,200	17,675	-2,525	379,55	7 666,91	-958,36	0,00	6 708,55	-958,36	-12,50%
27	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	1 039,000	1 001,000	-38,000	29,65	30 806,35	-1 126,70	0,00	29 679,65	-1 126,70	-3,66%
	8	Trubní vedení											
32	899000000	Výšková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení	ks	18,000	19,000	1,000	1 153,74	20 767,32	0,00	1 153,74	21 921,06	1 153,74	5,56%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
33	9111A1000	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	30,000	0,00	-30,000	5 628,52	168 855,60	-168 855,60	0,00	0,00	-168 855,60	-100,00%
34	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	508,000	472,500	-35,500	197,16	100 157,28	-6 999,18	0,00	93 158,10	-6 999,18	-6,99%
35	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	508,000	472,500	-35,500	114,30	58 064,40	-4 057,65	0,00	54 006,75	-4 057,65	-6,99%
	998	Přesun hmot											
45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	537,468	567,149	29,681	106,03	56 987,73	0,00	3 147,08	60 134,81	3 147,08	5,52%
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
21	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	0,000	1,000	1,000	331,89	0,00	0,00	331,89	331,89	331,89	0,00%
22	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	786,05	0,00	0,00	786,05	786,05	786,05	0,00%
23	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	0,000	1,000	1,000	4 716,32	0,00	0,00	4 716,32	4 716,32	4 716,32	0,00%
		Nové položky, ÚRS 2024/2											
12	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	0,000	11,500	11,500	812,00	0,00	0,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00%
13	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	0,000	417,195	417,195	294,00	0,00	0,00	122 655,33	122 655,33	122 655,33	0,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 134 - Chodníky ulice Pražská Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Chodníky ulice Pražská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 134					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02	Výšková úprava levého stávajícího chodníku km 25,170 - 25,240											
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
2	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	147,000	257,000	110,000	31,45	4 623,15	0,00	3 459,50	8 082,65	3 459,50	74,83%
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,000	127,000	110,000	69,41	1 179,97	0,00	7 635,10	8 815,07	7 635,10	647,06%
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	110,000	110,000	260,94	0,00	0,00	28 703,40	28 703,40	28 703,40	0,00%
7	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000	110,000	110,000	36,66	0,00	0,00	4 032,60	4 032,60	4 032,60	0,00%
8	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,000	110,000	110,000	72,24	0,00	0,00	7 946,40	7 946,40	7 946,40	0,00%
		Celkem							-191 863,23	227 925,11	1 632 619,66	36 061,88	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Michal Pietsch

Podpis:

TDI

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 134 - Chodníky ulice Pražská Číslo a název rozpočtu: SO 134 - Chodníky ulice Pražská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 134					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03	Prodloužení vjezdů levý chodník km 24,840 - 25,130											
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
2	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	147,000	262,00	115,000	31,45	4 623,15	0,00	3 616,75	8 239,90	3 616,75	78,23%
10	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	410,000	456,780	46,780	242,61	99 470,10	0,00	11 349,30	110 819,40	11 349,30	11,41%
12	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	632,700	738,594	105,894	291,13	184 197,95	0,00	30 828,92	215 026,87	30 828,92	16,74%
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	691,700	797,594	105,894	20,80	14 387,36	0,00	2 202,60	16 589,96	2 202,60	15,31%
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 265,400	1 348,200	82,800	43,13	54 576,70	0,00	3 571,16	58 147,87	3 571,16	6,54%
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	1 836,000	2 015,480	179,480	14,83	27 227,88	0,00	2 661,69	29 889,57	2 661,69	9,78%
	5	Komunikace pozemní											
21	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 039,000	987,360	-51,640	116,99	121 552,61	-6 041,36	0,00	115 511,25	-6 041,36	-4,97%
22	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	797,000	1 028,120	231,120	204,10	162 667,70	0,00	47 171,59	209 839,29	47 171,59	29,00%
24	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 039,000	987,360	-51,640	324,54	337 197,06	-16 759,25	0,00	320 437,81	-16 759,25	-4,97%
25	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 029,190	977,034	-52,156	210,26	216 397,49	-10 966,32	0,00	205 431,17	-10 966,32	-5,07%
28	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	797,000	1 028,120	231,120	324,54	258 658,38	0,00	75 007,68	333 666,06	75 007,68	29,00%
29	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	728,210	952,55	224,341	259,86	189 232,65	0,00	58 297,25	247 529,90	58 297,25	30,81%
30	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	76,760	88,395	11,635	391,41	30 044,63	0,00	4 554,06	34 598,69	4 554,06	15,16%
31	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	797,000	1 030,640	233,640	29,65	23 631,05	0,00	6 927,43	30 558,48	6 927,43	29,31%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
34	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	508,000	595,500	87,500	197,16	100 157,28	0,00	17 251,50	117 408,78	17 251,50	17,22%
35	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	508,000	595,500	87,500	114,30	58 064,40	0,00	10 001,25	68 065,65	10 001,25	17,22%
	997	Přesun sutě											
42	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	66,195	87,355	21,160	136,58	9 040,91	0,00	2 890,03	11 930,95	2 890,03	31,97%
43	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	60,795	81,955	21,160	43,13	2 622,09	0,00	912,63	3 534,72	912,63	34,81%
	998	Přesun hmot											
45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	537,468	607,152	69,684	106,03	56 987,73	0,00	7 388,59	64 376,33	7 388,59	12,97%
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
2	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	7,000	7,000	56,88	0,00	0,00	398,16	398,16	398,16	0,00%
4	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	59,114	59,114	589,54	0,00	0,00	34 850,07	34 850,07	34 850,07	0,00%
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,000	19,096	19,096	240,18	0,00	0,00	4 586,48	4 586,48	4 586,48	0,00%
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	3,884	3,884	192,15	0,00	0,00	746,31	746,31	746,31	0,00%
11	58337331	šterkopiesek frakce 0/22	t	0,000	6,991	6,991	663,78	0,00	0,00	4 640,49	4 640,49	4 640,49	0,00%
14	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	149,833	149,833	52,40	0,00	0,00	7 851,25	7 851,25	7 851,25	0,00%
15	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,000	24,000	24,000	138,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00%
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	0,480	0,480	1 091,74	0,00	0,00	524,04	524,04	524,04	0,00%
32	892372121.R2	Zkouška vodotěsnosti potrubí na potrubí do DN200 - kompletní provedení	m	0,000	24,000	24,000	43,67	0,00	0,00	1 048,08	1 048,08	1 048,08	0,00%
29	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	0,000	37,000	37,000	13,10	0,00	0,00	484,70	484,70	484,70	0,00%

Nové položky, ÚRS 2024/2													
13	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	0,000	83,000	83,000	49,10	0,00	0,00	4 075,30	4 075,30	4 075,30	0,00%
26	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 100	m	0,000	37,000	37,000	94,90	0,00	0,00	3 511,30	3 511,30	3 511,30	0,00%
27	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x6000mm SN16	m	0,000	37,000	37,000	684,00	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00	25 308,00	0,00%
28	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	6,000	6,000	237,00	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00%
29	28617160	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x15°	kus	0,000	6,000	6,000	108,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00%
30	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	4,000	4,000	237,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00%
31	28617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	0,000	4,000	4,000	129,00	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00%
12	899620141	Obetonování plastové potrubí z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	1,500	1,500	4 470,00	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00%
32	935113111	Montáž odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem světlé šířky 100 mm	m	0,000	137,500	137,500	595,00	0,00	0,00	81 812,50	81 812,50	81 812,50	0,00%
13	ACO.38700	ACO Euroline - žlab 1,0m, ZN můstkový rošt	kus	0,000	124,500	124,500	715,62	0,00	0,00	89 094,69	89 094,69	89 094,69	0,00%
14	ACO.416981	ACO Euroline mini - čelní stěna, s nátrubkem DN50	kus	0,000	28,000	28,000	290,00	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00%
15	ACO.810200	ACO Euroline mini - kombi stěna pro začátek/konec	kus	0,000	28,000	28,000	200,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00%
10	PPL.UKS100	Tvarovka Pipelife tlaková přesuvka 110mm PN10 PVC, podle ČSN EN 1452	kus	0,000	2,000	2,000	398,23	0,00	0,00	796,46	796,46	796,46	0,00%
16	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	20,625	20,625	4 400,00	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00%
04 Rozšíření vjezdů pravý chodník km 25,220 - 25,460													
HSV Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 265,400	1 394,388	128,988	43,13	54 576,70	0,00	5 563,25	60 139,95	5 563,25	10,19%
Nové položky, ÚRS 2024/2													
9	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0,000	25,200	25,200	610,00	0,00	0,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00%
Celkem													
								2 005 313,83	-33 766,93	683 316,50	2 654 863,40	649 549,57	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Ing. Michal Pietsch
TDI

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	119 478 859,69
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 925 546,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	152 369 911,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,40%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 797 137,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,85%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 843 657,91

12=(1)*0,15	Limit	17 921 828,95
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,60%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	717 083,43

[illegible]

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodníky ulice Pražská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	134/1

Doklad	počet listů
08_Plná moc Ing. Jiří Zapadlo	1
09_Vyjádření TDI k ZBV ze dne 26.03.2025	1
10_Vyjádření AD k ZBV ze dne 06.03.2025	2
11_Stánovisko objednatele k ZBV 4 ze dne 10.04.2025	2
Počet listů celkem	6

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
		Chodník vpravo km 24,800 - 24,870											
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
1	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	148,000	148,000	0,000	31,45	4 654,60	0,00	0,00	4 654,60	0,00	0,00%
2	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	147,000	372,000	225,000	31,45	4 623,15	0,00	7 076,25	11 699,40	7 076,25	153,06%
3	113107162	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	147,000	147,000	0,000	33,43	4 914,21	0,00	0,00	4 914,21	0,00	0,00%
4	113107221	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,000	240,000	0,000	33,43	8 023,20	0,00	0,00	8 023,20	0,00	0,00%
5	113107343	Odstanění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	15,000	0,000	68,74	1 031,10	0,00	0,00	1 031,10	0,00	0,00%
6	113202111	Vytrhání ohrub krajníků ohrubníků stojatých	m	17,000	127,000	110,000	69,41	1 179,97	0,00	7 635,10	8 815,07	7 635,10	647,06%
7	113204111	Vytrhání ohrub záhonových	m	22,000	22,000	0,000	67,82	1 492,04	0,00	0,00	1 492,04	0,00	0,00%
8	116951213	Zemina promísaná s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	59,000	56,600	-2,400	331,89	19 581,51	-796,54	0,00	18 784,97	-796,54	-4,07%
9	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 878,000	1 878,000	0,000	9,97	18 723,66	0,00	0,00	18 723,66	0,00	0,00%
10	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	410,000	462,780	52,780	242,61	99 470,10	0,00	12 804,96	112 275,06	12 804,96	12,87%
11	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - DEPONIE	m3	118,000	113,200	-4,800	218,35	25 765,30	-1 048,08	0,00	24 717,22	-1 048,08	-4,07%
12	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	m3	632,700	746,994	114,294	291,13	184 197,95	0,00	33 274,41	217 472,36	33 274,41	18,06%
13	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,000	56,600	-2,400	39,76	2 345,84	-95,42	0,00	2 250,42	-95,42	-4,07%
14	171152101.R	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic vč hutnění boků násypů	m3	50,000	47,500	-2,500	154,73	7 736,50	-386,83	0,00	7 349,68	-386,83	-5,00%
15	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	691,700	803,594	111,894	20,80	14 387,36	0,00	2 327,40	16 714,76	2 327,40	16,18%
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 265,400	1 493,988	228,588	43,13	54 576,70	0,00	9 859,00	64 435,70	9 859,00	18,06%
17	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	377,000	386,000	9,000	14,56	5 489,12	0,00	131,04	5 620,16	131,04	2,39%
18	10364101.R	zemina pro terénní úpravy - ornice vč případných přesunů po staveništi	t	168,600	171,300	2,700	179,26	30 223,24	0,00	484,00	30 707,24	484,00	1,60%
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 836,000	2 055,480	219,480	14,83	27 227,88	0,00	3 254,89	30 482,77	3 254,89	11,95%
20	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	185,000	185,000	0,000	45,44	8 406,40	0,00	0,00	8 406,40	0,00	0,00%
	5	Komunikace pozemní											
21	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 039,000	1 027,360	-11,640	116,99	121 552,61	-1 361,76	0,00	120 190,85	-1 361,76	-1,12%
22	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	797,000	1 028,120	231,120	204,10	162 667,70	0,00	47 171,59	209 839,29	47 171,59	29,00%
23	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,000	9,100	0,100	144,49	1 300,41	0,00	14,45	1 314,86	14,45	1,11%
24	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 039,000	1 059,360	20,360	324,54	337 197,06	0,00	6 607,63	343 804,69	6 607,63	1,96%
25	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 029,190	941,179	-88,011	210,26	216 397,49	-18 505,19	0,00	197 892,30	-18 505,19	-8,55%
26	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,200	17,675	-2,525	379,55	7 666,91	-958,36	0,00	6 708,55	-958,36	-12,50%
27	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	1 039,000	1 001,000	-38,000	29,65	30 806,35	-1 126,70	0,00	29 679,65	-1 126,70	-3,66%
28	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	797,000	1 028,120	231,120	324,54	258 658,38	0,00	75 007,68	333 666,06	75 007,68	29,00%
29	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	728,210	952,551	224,341	259,86	189 232,65	0,00	58 297,25	247 529,90	58 297,25	30,81%
30	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	76,760	88,395	11,635	391,41	30 044,63	0,00	4 554,06	34 598,69	4 554,06	15,16%
31	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	797,000	1 030,640	233,640	29,65	23 631,05	0,00	6 927,43	30 558,48	6 927,43	29,31%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
	8	Trubní vedení											
32	899000000	Výšková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení	ks	18,000	19,000	1,000	1 153,74	20 767,32	0,00	1 153,74	21 921,06	1 153,74	5,56%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
33	9111A1000	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	30,000	0,000	-30,000	5 628,52	168 855,60	-168 855,60	0,00	0,00	-168 855,60	-100,00%
34	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	508,000	560,000	52,000	197,16	100 157,28	0,00	10 252,32	110 409,60	10 252,32	10,24%
35	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	508,000	560,000	52,000	114,30	58 064,40	0,00	5 943,60	64 008,00	5 943,60	10,24%
36	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 836,000	1 836,000	0,000	7,55	13 861,80	0,00	0,00	13 861,80	0,00	0,00%
37	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	1,000	0,000	1 590,44	1 590,44	0,00	0,00	1 590,44	0,00	0,00%
38	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	6,000	0,000	314,49	1 886,94	0,00	0,00	1 886,94	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě											
39	997013635.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z čištění komunikací	t	18,360	18,360	0,000	107,83	1 979,76	0,00	0,00	1 979,76	0,00	0,00%
40	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,400	5,400	0,000	269,57	1 455,68	0,00	0,00	1 455,68	0,00	0,00%
41	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	t	105,755	105,755	0,000	136,58	14 444,02	0,00	0,00	14 444,02	0,00	0,00%
42	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	t	66,195	87,355	21,160	136,58	9 040,91	0,00	2 890,03	11 930,95	2 890,03	31,97%
43	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	60,795	81,955	21,160	43,13	2 622,09	0,00	912,63	3 534,72	912,63	34,81%
44	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,495	87,495	0,000	43,13	3 773,66	0,00	0,00	3 773,66	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	537,468	636,833	99,365	106,03	56 987,73	0,00	10 535,67	67 523,40	10 535,67	18,49%
		Výšková úprava levého stávajícího chodníku km 25,170 - 25,240											
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
21	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	0,000	1,000	1,000	331,89	0,00	0,00	331,89	331,89	331,89	0,00%
22	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	786,05	0,00	0,00	786,05	786,05	786,05	0,00%
23	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	0,000	1,000	1,000	4 716,32	0,00	0,00	4 716,32	4 716,32	4 716,32	0,00%
		Nové položky, ÚRS 2024/2											
12	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	0,000	11,500	11,500	812,00	0,00	0,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00%
13	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	0,000	417,195	417,195	294,00	0,00	0,00	122 655,33	122 655,33	122 655,33	0,00%
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	110,000	110,000	260,94	0,00	0,00	28 703,40	28 703,40	28 703,40	0,00%
7	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000	110,000	110,000	36,66	0,00	0,00	4 032,60	4 032,60	4 032,60	0,00%
8	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,000	110,000	110,000	72,24	0,00	0,00	7 946,40	7 946,40	7 946,40	0,00%
		Prodloužení vjezdů levý chodník km 24,840 - 25,130											
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
2	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	7,000	7,000	56,88	0,00	0,00	398,16	398,16	398,16	0,00%
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,000	19,096	19,096	240,18	0,00	0,00	4 586,48	4 586,48	4 586,48	0,00%
11	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	0,000	6,991	6,991	663,78	0,00	0,00	4 640,49	4 640,49	4 640,49	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
14	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	149,833	149,833	52,40	0,00	0,00	7 851,25	7 851,25	7 851,25	0,00%
15	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,000	24,000	24,000	138,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00%
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	0,480	0,480	1 091,74	0,00	0,00	524,04	524,04	524,04	0,00%
32	892372121.R2	Zkouška vodotěsnosti potrubí na potrubí do DN200 - kompletní provedení	m	0,000	24,000	24,000	43,67	0,00	0,00	1 048,08	1 048,08	1 048,08	0,00%
29	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	0,000	37,000	37,000	13,10	0,00	0,00	484,70	484,70	484,70	0,00%
		Nové položky, ÚRS 2024/2											
13	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	0,000	83,000	83,000	49,10	0,00	0,00	4 075,30	4 075,30	4 075,30	0,00%
26	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 100	m	0,000	37,000	37,000	94,90	0,00	0,00	3 511,30	3 511,30	3 511,30	0,00%
27	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x6000mm SN16	m	0,000	37,000	37,000	684,00	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00	25 308,00	0,00%
28	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	6,000	6,000	237,00	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00%
29	28617160	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x15°	kus	0,000	6,000	6,000	108,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00%
30	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	4,000	4,000	237,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00%
31	28617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	0,000	4,000	4,000	129,00	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00%
12	899620141	Obetonování plastové potrubí z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	1,500	1,500	4 470,00	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00%
32	935113111	Montáž odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem světlé šířky 100 mm	m	0,000	137,500	137,500	595,00	0,00	0,00	81 812,50	81 812,50	81 812,50	0,00%
13	ACO.38700	ACO Euroline - žlab 1,0m, ZN můstkový rošt	kus	0,000	124,500	124,500	715,62	0,00	0,00	89 094,69	89 094,69	89 094,69	0,00%
14	ACO.416981	ACO Euroline mini - čelní stěna, s nátrubkem DN50	kus	0,000	28,000	28,000	290,00	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00%
15	ACO.810200	ACO Euroline mini - kombi stěna pro začátek/konec	kus	0,000	28,000	28,000	200,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00%
10	PPL.UKS100	Tvarovka Pipelife tlaková přesuvka 110mm PN10 PVC, podle ČSN EN 1452	kus	0,000	2,000	2,000	398,23	0,00	0,00	796,46	796,46	796,46	0,00%
16	452311141	Podkladní desky z betonů prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	20,625	20,625	4 400,00	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00%
		Rozšíření vjezdů pravý chodník km 25,220 - 25,460											
		Položky z výskytu, v ostatních SO											
4	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	59,114	59,114	589,54	0,00	0,00	34 850,07	34 850,07	34 850,07	0,00%
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	3,884	3,884	192,15	0,00	0,00	746,31	746,31	746,31	0,00%
		Nové položky, ÚRS 2024/2											
9	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0,000	25,200	25,200	610,00	0,00	0,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00%
		Celkem						2 358 692,70	-193 134,49	878 745,94	3 044 304,15	685 611,45	

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále jen „zmocnitelé“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
Zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „II/610 Tuřice - Kbel (Benátky)“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), kterou jako zhotovitelé provádí pro veřejné zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavatelům, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2025 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

Akce : „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou-průtah)“**Věc :** Stanovisko technického dozoru k ZBV 4**SO 134 – Chodník vpravo km 24,800 – 24,870**

Tato změna musí být provedena z důvodu výškové kolize pravého chodníku se stávajícím oplocením soukromého objektu.

Po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem 2 (Město Benátky nad Jizerou), byla provedena úprava projektu, která obsahuje zúžení chodníku, odstranění navrhovaného zábradlí, výškovou úpravu v návaznosti na stávající oplocení, dodávku a montáž palisád a další práce související se změnou.

Za TDI souhlasím se změnou.**SO 134 – Výšková úprava levého stávajícího chodníku km 25,170 – 25,240**

Tato změna provedena z důvodu návaznosti profilace nové vozovky a nového parkovacího podélného stání na stávající chodník. Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi novou komunikací a stávajícím chodníkem došlo po dohodě mezi AD a objednatelem 2 (Město Benátky nad Jizerou) k projekční změně stávajícího chodníku.

Tato změna obsahuje demontáž stávající zámkové dlažby a obrub, výškovou úpravu konstrukčních vrstev a zpětnou montáž obrub a zámkové dlažby do nově vyprojektované výšky.

Za TDI souhlasím se změnou.**SO 134 – prodloužení vjezdů levý chodník km 24,840 – 25,130**

Dle pokynu objednatele 2 (Město Benátky nad Jizerou) byly prodlouženy vjezdy k soukromým nemovitostem včetně doplnění odvodňovacích žlabů. V původní projektové dokumentaci byly vjezdy ukončeny na hranicích soukromých pozemků.

Změna obsahuje zvětšení plochy zámkových dlažeb a délky obrub, doplnění odvodňovacích žlabů a jejich napojení do kanalizace nebo do vsaku.

Za TDI souhlasím se změnou.**SO 134 – Rozšíření vjezdů-pravý chodník km 25,220 – 25,480**

Dle požadavku objednatele 2 (Město Benátky nad Jizerou) byly prodlouženy vjezdy k soukromým nemovitostem včetně doplnění odvodňovacích žlabů. V původní projektové dokumentaci byly vjezdy ukončeny na hranicích soukromých pozemků.

Změna obsahuje zvětšení plochy zámkových dlažeb a délky obrub, doplnění odvodňovacích žlabů a jejich napojení do vsaku.

Za TDI souhlasím se změnou.

Za technický dozor – REALSTAV MB, spol. s r.o.

Pavel Prokorát

V Mladé Boleslavi dne :

26.03.2025

STANOVISKO K ZBV 04

SO/Změna v pořadí	134/1
Název SO	Chodníky ulice Pražská
Název změny	Úpravy chodníků u vjezdů a soukromých pozemků

06.03.2025

Stanovisko:

V předkládané ZBV jsou řešeny změny rozsahu chodníků SO 134 vyplývající z úprav chodníků dle skutečného stavu a v návaznosti na stávající vjezdy, resp. hranice soukromých pozemků.

SO 134 – Chodník vpravo

Uvedená změna reaguje na skutečnou výškovou polohu oplocení, která byla zohledněna v podrobněji zpracované dokumentaci RDS. Po dohodě se zástupci města Benátky nad Jizerou došlo k úpravě výškové polohy a k zúžení chodníku.

SO 134 – Výšková úprava levého stávajícího chodníku

Tato změna musí být provedena z důvodu návaznosti nové vozovky a nového parkovacího podélného stání na stávající chodník v těsné blízkosti. Úprava vozovky díky profilaci do normového sklonu má za následek větší výškové rozdíly mezi novou komunikací a stávajícím chodníkem. Změna vyplývá z podrobnějšího řešení v rámci realizační dokumentace a je navržena po dohodě mezi zástupci AD a investora tohoto objektu Města Benátky nad Jizerou.

SO 134 – Prodloužení vjezdů, levý a pravý chodník

V zadávací dokumentaci PDPS byly chodníky na pravé i levé straně ulice Pražská ukončeny před soukromými pozemky, nacházející se mezi pozemky Města Benátky nad Jizerou a soukromými objekty. Změna je navržena na základě připomínek majitelů sousedních pozemků v průběhu výstavby. S ohledem na sjednocení celkového výsledného řešení uličního prostoru na základě rozhodnutí zástupce investora Město Benátky nad Jizerou byly prodlouženy veškeré vjezdy k soukromým objektům. Zároveň jsou vjezdy doplněny o odvodňovací žlaby s napojením do stávající dešťové kanalizace nebo do vsakovacích objektů.

II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Autorský dozor s upraveným technickým řešením v rámci změn předložených v dokumentu ZBV č. 04 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

Valbek, spol. s r.o.
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz

Hendrych Tomáš

Od: Miroslav Kochman
Odesláno: čtvrtek 10. dubna 2025 12:04
Komu: Hendrych Tomáš; 'prokorat'
Kopie: Prášek Josef Ing.; Martin Ječný
Předmět: RE: Benátky n.J. - vyjádření k ZBV

Dobrý den,
za město Benátky nad Jizerou se zpracovanými ZBV č. 4 a 14 souhlasím.

S pozdravem

Miroslav Kochman
Vedoucí odboru



Městský úřad Benátky nad Jizerou
Odbor správy majetku a rozvoje města
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

From: Hendrych Tomáš
Sent: Tuesday, April 8, 2025 12:45 PM
To: 'prokorat' Miroslav Kochman
Cc: Prášek Josef Ing.
Subject: Benátky n.J. - vyjádření k ZBV

Dobrý den,

V příloze zasílám ZBV, ke kterému chybí Vaše vyjádření, abychom mohli předat na supervizi. Jedná se o níže vypsání ZBV.

1. ZBV 4 – SO 134, chodníky v ul. Pražská
2. ZBV 14 – SO 103.B, záměna betonových prvků za žulové
p.Kochmana

→ chybí vyjádření **p.Kochmana**
→ chybí vyjádření **p.Prokoráta a**

Prosím o zaslání vyjádření, abychom mohli předat na supervizi.

Děkuji mockrát,

s pozdravem a přáním hezkého zbytku dne,

Tomáš Hendrych
Stavbyvedoucí

Středisko Praha
Mladoboleslavská 301/10, 190 00 Praha 9



MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099